

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione dell'8° Lotto di Case Popolari
in Brindisi - Quartiere C.E.P. -

Legge 2.7.1949, n. 408-Esercizio 1956/57 e 1957/58 -

Impresa: Consorzio Ravennate delle Cooperative di

Produzione Lavoro - RAVENNA -

Importo contrattuale.....L.122.535.320.=

VERBALE DI PROVA DI CARICO ESEGUITA SUI SOLAI

,L'anno millenovecentosessantadue il giorno ventise-
tte del mese di Gennaio in Brindisi.=

Il sottoscritto Dett.Ing.Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori, con l'assistenza del Geom.Vito Savino
e alla presenza dell'Ing.Erminio ELIA in rappresen-
tanza del Genio Civile e del Geom.Marcello Zanetti
in rappresentanza dell'Impresa, ha proceduto alla
prova di carico dei solai costruiti dalla predetta
Impresa.

La prova è stata eseguita sul solaio di copertura
del piano rialzato, vano letto piccolo appartamento
a sinistra (Int.2) della scala centrale della palaz-
zina piccola a tre scale fabbricato 4 Scala B.=

Il carico è stato applicato ad una striscia lunga

ml.4,60 e larga m.1,00.=

Essendo prescritto dal Capitolato Speciale di Appalto un sovraccarico accidentale di kg.250 per mq. il carico corrispondente alla striscia caricata risulta di $ml.1,00 \times 4,60 \times 250 = kg.1150.=$

Tale carico è stato realizzato in eccesso con un numero di 36 sacchetti di cemento del peso di kg.50 ciascuno e quindi per un peso complessivo di kg.1800.

I risultati della prova con flessimetro applicato al centro della striscia sono i seguenti:

27.10.1962 Ore 10,20 a) lettura del solaio scarico

.....mm. 0,00

" " 10,45 b) lettura del solaio totalmente carico....mm. 0,27

" " 16,35 c) lettura del solaio prima delle scariche...mm. 0,30

" " 16,50 d) lettura del solaio dopo lo scarico.....mm. 0,08


Freccia totale.....mm. 0,30

Freccia permanente....mm. 0,08

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto dagli intervenuti/

L'IMPRESA

CONSORZIO RAVENNA COOPERTIVE
DI PRODUZIONE E LAVORO
UFFICIO DI BASE



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)



per il GENIO CIVILE

Amel

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione dell'8° Lotto di Case Popolari in Brindisi - Quartiere C.E.P. -

Legge 2.7.1949, n°408 - Esercizio 1956/57 e 1957/58

Impresa: Conserzio Ravennate delle Cooperative di

Produzione e Lavoro - RAVENNA -

Importo contrattuale.....L.122.535.320.=

VERBALE DI PROVA DI CARICO ESEGUITA SUI SOLAI

L'anno millenovecentosessantadue il giorno trentuno del mese di Gennaio in Brindisi.=

Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni ROMA, Direttore dei Lavori, con l'assistenza del Geom. Vito Savino e alla presenza dell'Ing. Erminio ELIA, in rappresentanza del Genio Civile e del Geom. Marcello Zanotti in rappresentanza dell'Impresa, ha proceduto alla prova di carico dei solai costruiti dalla predetta Impresa.=

La prova è stata eseguita sul solaio di copertura del piano rialzato, vano soggiorno appartamento a sinistra della scala a destra della palazzina media a tre scale fabbricate 1 Scala C Int.2.=

Il carico è stato applicato ad una striscia lunga

ml.3,50 e larga m.1,00.=

Essendo prescritte dal Capitolato Speciale di Appalto un sovraccarico accidentale di kg.250 per mq.il carico corrispondente alla striscia caricata risulta di $ml.1,00 \times 3,50 \times 2,50 = kg.875$.

Tale carico è stato realizzato in eccesso con un numero di 28 sacchetti di cemento del peso di kg.50 ciascuno e quindi per un peso complessivo di kg.1400.

I risultati della prova con flessimetro applicato al centro della striscia sono i seguenti:

31.1.1962 Ore 10,00 a) lettura del solaio scarico

.....mm. 0,00

" " 10,40 b) lettura solaio totalmente

carico.....mm.0,15

" " 16,45 c) lettura del solaio prima

dello scarico ... mm. 0,35

" " 17,00 d) lettura del solaio dopo

lo scarico.....mm. 0,10

Freccia totale..... mm.0,35

Freccia permanente...mm.0,10


Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto dagli intervenuti.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

CONSORZIO LAVORI E COOPERATIVE
DI PRODUZIONE E LAVORO
UFFICIO DI BARI

(Dott.Ing.Giovanni ROMA)



per il GENIO CIVILE

Mally