

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====000=====

Lavori di costruzione di Abitazioni per Lavoratori
Agricoli Dipendenti in Mesagne- Contrada " IMPALATA"-

Legge 30.12.1960, n°1676- 5° Piano d'intervento.-

IMPRESA: Geom. Glauco CORRADO - Brindisi-

IMPORTO a base d'asta.....£. 157.065.364.=

IMPORTO comprensivo dell'aumento

d'asta del 159,80%..... " 407.553.206.=

CONTRATTO n°5685 del 16/10/1975 registrato a Brin-
disi il 29/10/1975 al n°3852 mod.I°.

ATTO DI SOTTOMISSIONE

P r e m e s s o:

che con nota in data 8/10/1976 l'Impresa Geom. Glauco
CORRADO da Brindisi avanzava alcune proposte alla Di-
rezione Lavori e precisamente:

- 1)-Sostituzione della porta-finestra zoppa della cu-
cina con un portoncino.-
- 2)-Sostituzione delle finestre zoppe nei vani letto
con balconi a 2 ante senza ridurre la superficie
prevista.-
- 3)-Sostituzione della muratura a cassa vuota con fo-
dera esterna in carparo con eguale muratura a cas-
sa vuota ma con fodera esterna in forati intonacati

con plastica graffiata.-

4)-Eliminazione delle riseghe e degli aggetti ricavati nel paramento esterno delle murature di tam^o pagno.-

Il sottoscritto Direttore dei Lavori:

CONSIDERATO

-che le proposte avanzate dall'Impresa non comportano varianti di natura statica al progetto originario;

-che la sostituzione della finestra della cucina con un portoncino rappresenta una miglioria e garantisce una maggiore ed opportuna sicurezza dell'abitazione;

-che la sostituzione delle finestre-balcone zoppe nei vani letto con un balcone a due ante rappresenta una miglioria funzionale in quanto si garantisce un infisso con ante sufficientemente ampie e si elimina la doppia puleggia delle tapparelle che comporta sempre problemi di funzionamento, concorrendo in tal modo a ridurre gli interventi e le spese di manutenzione;

-che la sostituzione della fodera esterna in carparo con fodera in forati successivamente rivestiti con intonaco plastico graffiato si rende opportuna in quanto il carparo attualmente in commercio è

friabile e poroso e non assicura, quindi, la perfetta impermeabilità delle pareti;

-che la eliminazione delle riseghe e degli agetti ricavati nel paramento esterno della muratura di tampagno è necessaria per evitare possibili ristagni d'acqua piovana che potrebbero determinare « dannose infiltrazioni d'umidità negli alloggi;

R I T E N U T E

utili e vantaggiose per l'Amministrazione le proposte avanzate dall'Impresa:

A U T O R I Z Z A

l'esecuzione delle varianti di cui ai numeri 1-2-3 e 4 nel rispetto di tutte le condizioni del Contratto e del corrispondente Capitolato di Appalto senza alcuna variazione di prezzo.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto.

Brindisi, lì 14 Ottobre 1976

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Geom. Glaucio CORRADO)

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

Glaucio Glauco

VISTO: IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele FISCHETTO)