

CASE PER LAVORATORI IN OSTUNI - EX CANT.15562-L -

Seguito nota n.11614/M del 17/12/1965

RELAZIONE TECNICA

I pozze^{ti} d'ispezione della rete fognante in sede stradale del complesso di Case per Lavoratori in Gestione, sono forniti di chiusini di cemento e per tanto soggetti a rompersi al passaggio degli autoveicoli di transito o abituali nella zona.=

Ciò comporta un notevole dispendio di ore lavorative ogni qualvolta detti chiusini si rompono provocando con i detriti ed altro materiale che vi si immettono nei pozzetti, impedendo ^{invece} il normale deflusso dei liquami fino a che non sia approntato il nuovo chiusino.=

La sostituzione dei chiusini in cemento con altrettanti del tipo stradale o^{vv}ierebbe ai suddetti inconvenienti che oltre tutto hanno anche carattere di antigienig^{ità} e possono rendersi pericolosi per la pubblica incolumità.=

Data l'urgenza della richiesta si confida nell'approvazione da parte della S.V. ed eseguire i lavori come innanzi detto.=

Si resta in attesa di disposizioni.=

Brindisi, lì 3/1/1966

IL CAPO SEZIONE MANUTENZIONE

[Handwritten signature]

Visto:

IL DIRETTORE TECNICO

[Handwritten signature]