

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

(AMM. INVOLTO) -----00000-----

Legge 30/12/1960, n.1676 - Esercizio 1961/62-1962/63
1963/64 - Costruzione di Abitazioni per Lavoratori
Agricoli Dipendenti in OSTUNI.=

Importo netto £. 87.487.000.=

CONTRATTO n.4214 del 10/5/1963 registrato a Brindisi
il 28/5/1963 al n.1926 - Mod.I.=

ALL'IMPRESA SARDELLA LUIGI

F A S A N O

ORDINE DI SERVIZIO N° 3

Malgrado le assicurazioni verbali è risultato che
codesta Impresa non ha ancora eseguito tutti i lavà-
ri di ritocco e rifinitura già segnalati ed in parti-
colare la ripresa della stilatura dei giunti delle
murature di carparo nonchè le tinteggiature e verni-
ciature interne ed esterne con particolare riguardo
agli infissi che risultano difettosi anche nei conge-
gni di chiusura.=

Pertanto si ordina a codesta Impresa il rifacimen-
to delle suddette stilature entro venti giorni da og-
gi con ulteriore riserva di adatti provvedimenti.=

Il presente ordine di servizio, in doppio origina-
le, sarà firmato dall'Impresa in segno di ricevuta.è

BRINDISI, Li 18 Ottobre 1965

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

per ricevuta:

L'IMPRESA

Sardella Luigi rigetta l'ordine di servizio N° 3 della D.L. e contesta quanto affermato perche non corrisponde alla realta. La sottoscritta a già provveduto ad eliminare gli inconvenienti lamentati, come può dimostrare a mezzo fatture di coloro che hanno eseguito i lavori di riparazione. Inoltre è disposta ad effettuare sopralluogo ai lavori per redigere un verbale di accertamento. Non si è provveduto alla ripresa dei giunti perche la stilatura dei giunti in parala della muratura in carpato cui all'art. 4. del c. 8. P. dei lavori cui si parla, descrivendo le modalita esecutive testualmente per la muratura in carpato che sarà più serrata nei giunti in vista mudi dello spessore di mm. 3; detti giunti saranno profilati con malta cementizia colorata e compressa. La D.L. quindi, impropriamente parla di stilatura di giunti che non è stata mai eseguita perche non prescritta; invece sarebbe dovuto parlare di profilatura di giunti che dalla sottoscritta è stata fatta e perche persiste. Il citato art. 4 infatti descrivendo le modalita esecutive della muratura in pietra da taglio, prescrive per questa: le connessioni delle facce viste devono essere profilate con malta cementizia compressa e stilata con apposito ferro. È chiaro quindi, che la stilatura è un'opera ulteriore alla profilatura; maggiore ed ulteriore opera che per la muratura di carpato non è stata ne prescritta, ne tanto meno compensata.

Sardella Luigi