

E. N. P. I.

Mod. B/V

ENTE NAZIONALE PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI

Sede di

BRINDISI

Largo Pilumbos

Verifiche impianti messa a terra

(Art. 328 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 - Decreto Ministeriale 22 febbraio 1965).

VERBALE DI VERIFICA

N.

BR-3630-B

Data

19/6/78

Visita precedente in data

1^a visita

Il sottoscritto funzionario dell'E.N.P.I. ha proceduto alla verifica degli impianti di messa a terra nello stabilimento/~~cantiere~~ della Ditta IVAP sode Bari zone industriale via Modugno esercente costruz. prefabbricati nel Comune di Brindisi Via Montagna loc. S. Elia di cui alla scheda di denuncia n. BR-3630-B, in seguito ai controlli effettuati, ha rilevato le seguenti caratteristiche:

a) Conduttori di terra

congiunti. Tutti i dispersori fissi di rame nudo da 50 mm, da un dispersore al quadro elettrico principale traccia di rame nudo da 50 mm, alle prese di corrente conduttori di protezione isolati nei Tubi PVC dove corrono i conduttori di forza e con uguale sezione. (secondo quanto è stato possibile vedere in condanni di sicurezza)

b) Connessioni

fora occorrenza metallo, bulloni, morsetti, capi nudi (secondo quanto è stato possibile vedere in condanni di sicurezza)

c) Dispersori

NPS profilati in ferro zincato e di cm 5x5 s=5 mm lunghezza dichiarata me, infissi nel terreno, ubicati lungo il perimetro del fabbricato, azionabili ed ispezionabili più dell'organismo alla rete, dove il cui punto di connessione si trova lungo il muro di cinta lato ferro zincato (secondo quanto è stato possibile vedere in condanni di sicurezza)

I valori della resistenza in ohm, misurata col metodo

risultano

1) per il complesso delle derivazioni a terra di ogni impianto:

Impianto	<u>THUNDER</u>							
R (ohm)	<u>4</u>							

2) per singoli dispersori (eventuale)

Ri = 5 Ω. (profilati ferro zincato)

Geom. A. TELESCHI

segue

Seguito verbale N. 86-5630-8 del
Ditta I.V.A.P.

Comune

19/6/78

Belluno

In relazione a quanto accertato si sono riscontrate le seguenti deficienze che debbono essere eliminate:

Eventuali osservazioni

Non è stato possibile eseguire alcune prove di continuità, poiché al momento della verifica non risulta installata nessuna macchina né i contatori ENEL.

*Sono stati installati, a monte del quadro elettrico per la p.e., due interruttori automatici differenziale DS644 a buona sensibilità
I_{ΔN} 300 mA 6000 40 A 125/380 ✓*

per ricevuta

Il rappresentante della Ditta

Il funzionario dell'E.N.P.I.

E. N. P. I.

ENTE NAZIONALE PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI

Mod. A/V

Sede di BRINDISI
Largo Palumbo 5**Controllo installazioni e dispositivi contro le scariche atmosferiche**

(Art. 40 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 - Decreto Ministeriale 22 febbraio 1965)

VERBALE DI VERIFICAN. BR-543-PData 22/6/78Visita precedente in data 1° luglio

Il sottoscritto funzionario dell'E.N.P.I. ha proceduto alla verifica delle installazioni e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche nello stabilimento/~~cantiere~~ della Ditta IVAP sede Bari esercente disturbi per fabbr. nel Comune di Brindisi Via Montegno Risma 1. Elia di cui alla scheda di denuncia N. BR-543-P ed, a seguito dei controlli effettuati, ha rilevato le seguenti caratteristiche:

1) Parti protette e sistema di protezione adottato per ciascuna di esse ART 39 DPR 547 PARTI PROTETTE edificio centro idel; SISTEMA DI PROTEZIONE ADOTTATO: collegamento a terra a terra

2) Caratteristiche costruttive delle aste e delle punte

3) Corde terminali reti terra si come nudo da 50 mm

4) Dispersori N°5 prof. luri in ferro zincato + di cm 5x5,1=7mm lunghezza di 110 cm, in fine nel terreno ub. con lungo il perimetro del fabbricato, verticali ed orizzontali

5) Valori della resistenza in ohm, misurata col metodo del campo di terra

Impianto	<u>UNICO</u>								
R (ohm)	<u>5</u>								

Seguito verbale N° 01-547-A del 22/6/78
Ditta IVAP

Comune Genova

(1) In riferimento al verbale di collaudo rilasciato in data dal Comando
dei Vigili del Fuoco di ha inoltre rilevato:

In relazione a quanto sopra si dovrà provvedere a:

Eventuali osservazioni

Per ricevuta

Il rappresentante della Ditta

Il funzionario dell'E.N.P.I.