

I.S.E.S.

Legge 27-2-1958 - n. 173
Lavori di costruzione di n. 5 fabbricati in Brindisi - fu 36 alloff. -
Contratto N.
Importo dei lavori
Impresa LECCISI imp. RUGGERO - BRINDISI -

VERBALE DI PRELIEVO CUBETTI

Il giorno 23. 11. 1967 nel Cantiere di Brindisi - local. "Breadito"
presente il Geom. ~~DEMETRIO~~ MARIO CAVANIGLIA -
.....
per conto dell'I.S.E.S. Ufficio Regionale della Puglia e Lucania -
Via Corfù 3 - Bari - ed il Sig. Geom. DEMETRIO RAFFA -
per conto dell'Impresa assuntrice dei lavori

SI E' PROCEDUTO

durante il getto delle seguenti opere Travi rovescia di fondazione
del fabbricato tipo 2 Nello -
al prelievo di n. 4 cubetti confezionandoli con l'impasto de-
stinato in particolare alla seguente struttura Trave rovescia
20/23 - tipo 2 Nello -

Tali cubetti dovranno essere sottoposti alle prescritte prove di
rottura alla compressione presso il Laboratorio sperimentale di
Prove dell'Istituto di Scienza delle Costruzioni della Facoltà di
Ingegneria di Bari.

L'impasto del conglomerato di cui trattasi è stato confezionato
con il seguente dosaggio, per mc.:

Cemento tipo 600 - kg. 300

Pietrisco di frantoio mc. 0,800

Sabbia di frantoio e cava mc. 0,400

I cubetti risultano delle dimensioni di cm. 16 x 16 x 16 -
e sono stati contraddistinti con le sigle = I/II/III/IV/5 =

Di tutto quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto
ed approvato, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA
Demetrio Raffa.....

L'ASSISTENTE AI LAVORI
Demetrio Raffa.....