

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
Provincia di Brindisi

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Legge 5.8.78 n.457 - IV Biennio.
Lavori di manutenzione straordinaria e risanamento agli alloggi di E.R.P.
nel Comune di Brindisi - Lotto A/1 - Palazziane A-B-C- Largo del Bon e
Piazza Casorati.

COMMITTENTE: PERIZIA DI COMPLETAMENTO.
I.A.C.P. Brindisi

Brindisi, 25/09/2003

IL TECNICO

ELABORATO DI CONTABILITA N. 2

L'ASSISTENTE DI CANTIERE
E CONTABILIZZATORE
(Geom. Maurizio SPAGNOLO)

Soc. CIRILLO s.r.l.
Via Cirillo, 4
72100 BRINDISI

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							146 985.68
25/4 317	Intervento sui prospetti Pal. B Largo Del Bon civ. 3-4 (Cat 7)							
	Montaggio e smontaggio di impalcatura esterna con tubolar ... ani inferiori e il successivo smontaggio e accatastamento. Prospetti *(lung.=60.12+11.50)	2.00	71.62		21.50	3 079.66		
	SOMMANO mq.					3 079.66	2.48	7 637.56
26/8 N.P.14	Revisione delle superficie interessate al rivestimento te ... , escluso solo l' onere della impalcature per le facciate.							
	Intradosso spazi box piano terra							
	figura n.1		58.90	1.30		76.57		
	figura n.2		4.11	0.35		1.44		
	figura n.3		3.10	0.10		0.31		
	figura n.4		1.00	0.15		0.15		
	figura n.5		3.90	0.35		1.37		
	figura n. 6		4.36	0.10		0.44		
	figura n. 7		3.27	0.10		0.33		
	figura n.8		5.80	0.95		5.51		
	figura n.9		1.87	0.52		0.97		
	figura n.10		5.80	0.95		5.51		
	figura n.11		3.23	2.65		8.56		
	figura n.12		2.68	2.19		5.87		
	figura n.13		3.30	2.84		9.37		
	figura n.14		1.92	1.08		2.07		
	figura n.15		5.80	0.95		5.51		
	figura n.16		1.87	0.52		0.97		
	figura n.17		5.80	0.95		5.51		
	figura n.18		3.27	2.41		7.88		
	figura n.19		2.00	0.52		1.04		
	figura n. 20		2.12	2.48		5.26		
	figura n. 21		3.22	1.56		5.02		
	figura n. 22		6.80	2.30		15.64		
	figura n. 23		3.90	0.35		1.37		
	figura n.24		4.40	0.04		0.18		
	figura n.25		1.00	0.15		0.15		
	figura n.26		4.11	0.35		1.44		
	figura n.27		3.07	0.04		0.12		
	prospetto SUD							
	"1"		3.90		16.63	64.86		
	"2"		0.20		16.63	3.33		
	"3"		1.00		16.63	16.63		
	a detrarre:							
	finestrini	5.00	0.60		0.60	-1.80		
	squarci finestrini *(par.ug.=3*5)	15.00	0.60	0.21		1.89		
	"4"		0.20		16.63	3.33		
	"5"		5.41		16.63	89.97		
	prospetto EST		58.90		16.63	979.51		
	a detrarre:							
	finestre	40.00	1.19		1.40	-66.64		
	squarci finestre *(par.ug.=2*40)	80.00	0.21		1.40	23.52		
		40.00	1.19	0.21		10.00		
	a detrarre:							
	vuoti balconi	20.00	6.78		2.00	-271.20		
	pareti interne balconi *(par.ug.=3*2)	6.00	1.18		3.04	21.52		
		3.00	6.78		3.04	61.83		
	a detrarre:							
	porte *(par.ug.=2*3)	6.00	1.08		2.40	-15.55		
	A RIPORTARE					1 089.76		154 623.24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1 089.76		154 623.24
	(par.ug.=2*3) risvolti marcapiano sui prospetto * (lung.=0.33+10.00+0.33+10.00)	6.00	0.70		2.40	-10.08		
	prospetto NORD	20.00	20.66		0.05	20.66		453,54 (267,79)
	"1"		3.90		16.63	64.86		
	"2"		0.20		16.63	3.33		
	"3"		1.00		16.63	16.63		
	a detrarre:							
	finestrini	5.00	0.60		0.60	-1.80		
	squarci finestrini *(par.ug.=3*5)	15.00	0.60	0.21		1.89		
	"4"		0.20		16.63	3.33		
	"5"		5.41		16.63	89.97		
	prospetto OVEST (coibentazione pareti: la stessa è stata realizzata per la superficie con esclusione dei vani scala e balconate tutte chiuse escluso n. 2 al piano primo lato SUD): misurazione effettuata a partire la to ospedale nuovo:		7.18		16.63	119.40		
	a detrarre:							
	finestre	10.00	1.19		1.40	-16.66		
	squarci finestre *(par.ug.=4*2)	8.00	1.40	0.15		1.68		
		4.00	1.19	0.15		0.71		
	(par.ug.=6*2)	12.00	1.40	0.05		0.84		
		6.00	1.19	0.05		0.36		
			14.36		16.63	238.81		
	a detrarre:							
	finestre	20.00	1.19		1.40	-33.32		
	squarci finestre *(par.ug.=6*2)	12.00	1.40	0.15		2.52		
		6.00	1.19	0.15		1.07		
	(par.ug.=10*2)	20.00	1.40	0.05		1.40		
		10.00	1.19	0.05		0.60		
	(par.ug.=2*2)	4.00	1.40	0.12		0.67		
		2.00	1.19	0.12		0.29		
			7.18		16.63	119.40		
	a detrarre:							
	finestre	10.00	1.19		1.40	-16.66		
	squarci finestre *(par.ug.=10*2)	20.00	1.40	0.05		1.40		
		10.00	1.19	0.05		0.60		
	balconi aperti	20.00	1.87		2.93	109.58		
		20.00	3.22		2.93	188.69		
		20.00	0.24		2.93	14.06		
		20.00	0.40		2.93	23.44		
	a detrarre:							
	porta	21.00	1.07		2.30	-51.68		
	Sommano positivi mq.					2 471.14		
	Sommano negativi mq.					-485.39		
	SOMMANO mq.					1 985.75	22.36	44 401.37
	Intonaco comune liscio per pareti esterne costituito da u ... uso di bilance, nonchè il ricaccio di cornici e riquadri.							
	Parapetti attico prospetto OVEST interno	28.30			1.15	32.55		
	parapetti attico prospetto OVEST esterno	28.30			1.15	32.55		
	parapetti attico perimetro esterno a partire lato NORD *(lung.=11.16+10.26+60.12+ 10.25+13.16)		104.95		1.15	120.69		
	parapetti attico perimetro interno * (lung.=10.96+9.86+59.72+9.85+12.96)		103.35		1.15	118.85		
	copertura sbalzi box sulla copertura a partire							
	A RIPORTARE					304.64		199 024.61

27/9
107

P.P.

800.00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							208 808.81
32 / 24 102	Chiusura del giunto di dilatazione mediante la fornitura ... fili per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Prospetto principale *(lung.=16.63+0.55+0.60+0.10+1.30) box copertura *(lung.=2.06+0.40+0.50) retro prospetto *(lung.=16.63+0.97+0.60+0.10) box copertura *(lung.=2.06+0.40+0.50)		19.18 2.96 18.30 2.96			19.18 2.96 18.30 2.96		
	SOMMANO ml.					43.40	10.23	443.98
33 / 28 275	Tinteggiatura con pitture lavabili di resina sintetica em ... gni onere e magistero ed i ponteggi per qualsiasi altezza. Copertura box vani scala pareti a partire prospetto NORD lato SUD		0.40 1.87 0.30 0.97 7.63 8.03 0.40 5.42 5.42 0.40 5.73 6.13 0.40 2.86 2.46 1.57 1.57 1.00 3.80 0.60 1.62 3.42 1.11 0.40 1.11 21.96 21.96 0.40 2.85 2.15 1.60 1.60 1.20 3.86 0.60 1.60 3.35 0.40 1.10 1.10 0.70 5.46 5.46 0.40 5.43 5.43		2.06 2.56 1.26 2.56 2.06 0.90 0.50 2.06 0.90 0.50 2.06 0.90 0.50 2.06 0.90 2.06 0.58 0.50 3.00 0.50 2.56 1.56 2.06 0.50 1.11 2.06 0.90 0.50 2.06 0.90 2.06 0.60 0.50 2.56 2.56 0.50 2.06 0.40 0.50 2.06 0.90 0.50 2.06 0.90 0.50 2.06 0.90	0.82 4.79 0.38 2.48 15.72 7.23 0.20 11.17 4.88 0.20 11.80 5.52 0.20 5.89 2.21 3.23 0.91 0.50 11.40 -0.30 4.15 5.34 2.29 0.20 1.23 45.24 19.76 0.20 5.87 1.94 3.30 0.96 0.60 11.58 -0.30 4.10 8.58 0.20 2.27 0.44 0.35 11.25 4.91 0.20 11.19 4.89		
	A RIPORTARE					239.97		209 252.79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					239.97		209 252.79
	(H/peso=0.40+0.50)		0.40		0.50	0.20		
			5.63		2.06	11.60		
			5.63		0.90	5.07		
			0.40		2.06	0.82		
			1.87		2.56	4.79		
			0.30		1.26	0.38		
			0.97		2.56	2.48		
	prospetto interno		28.30		2.06	58.30		
	(H/peso=0.40+0.50)		28.30		0.90	25.47		
		2.00	0.40		2.06	1.65		
		2.00	1.87		2.56	9.57		
		2.00	0.30		1.26	0.76		
		2.00	0.97		2.56	4.97		
	a detrarre:							
	porte ingresso terrazza	4.00	1.00		2.10	8.40		
	finestrini	19.00	0.79		0.48	-7.20		
	squarci finestrini *(par.ug.=2*19)	38.00	0.79		0.12	3.60		
	(par.ug.=2*19)	38.00	0.48		0.12	2.19		
	muretti parapetto							
	prospetto OVEST esterno		28.30		1.15	32.55		
	mappetta *(lung.=0.05+0.10+0.30+0.10+0.05)		0.60		28.30	16.98		
	perimetro esterno a partire lato NORD *							
	(lung.=11.16+10.26+60.12+10.25+13.1)		104.89		1.15	120.62	170,15	
	perimetro interno *(lung.=10.96+9.86+59.72+9.85+12.96)		103.35		1.15	118.85		
	mappetta *(lung.=(104.95+103.35)/2)*(H/peso=0.05+0.10+0.30+0.10+0.05)		104.15		0.60	62.49		
	fascia perimetrale cornicione							
	perimetro *(lung.=11.78+11.78+60.12+11.77+13.76)		109.21		0.60	65.53		
			28.30		0.60	16.98		
	intradosso cornicione		60.12	0.55		33.07		
			10.25	0.60		6.15		
			13.76	0.97		13.35		
			28.30	0.97		27.45		
			11.78	0.97		11.43		
			10.25	0.62		6.36		
	parapetti interni balconi aperti	3.00	6.78		1.02	20.75		
	intradosso balconi aperti	3.00	6.78		1.18	24.00		
	parapetti interni balconi aperti							
	prospetto posteriore *(lung.=5.63+0.74)	20.00	6.37		1.02	129.95		
	intradosso balconi	20.00	5.80		1.14	132.24		
	a detrarre							
	pilastrini	20.00	0.30		0.30	-1.80		
	Sommano positivi mq.					1 219.57		
	Sommano negativi mq.					-9.60		
	SOMMANO mq.					1 209.97	4.39	5 311.77
						650,00	P.P.	
34 / 31 125	Rivestimento esterno impermeabilizzante eseguito su murat ... urato nella superficie effettiva con esclusione dei vuoti.							
	Prospetto posteriore parapetti esterni balconi							
	*(lung.=0.95+5.80)	20.00	6.75		1.30	175.50		
	prospetto posteriore vano scala		3.13		22.49	70.39		
	interno balconi piazza Casorati				216.00	216.00		
	SOMMANO mq.					461.89	6.46	2 983.81
	A RIPORTARE							217 548.37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							217 548.37
35 / 34 168	Fornitura e posa in opera di terminali di ghisa o in acci ... interno di cm. 10 con estremità inferiore diritta o curva. Prospetto principale prospetto posteriore					4.00 4.00		
	SOMMANO cad.					8.00	9.71	77.68
36 / 37 190	Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad ... ezzi speciali, nonché l'onere delle eventuali impalcature. Nuovi pluviali prospetto principale *(lung.=0.50+16.63+1.30+6.80) prospetto posteriore *(lung.=0.50+16.63+0.80) box copertura *(lung.=0.50+2.06)	2.00 2.00 2.00	25.23 17.93 2.56			50.46 35.86 5.12		
	SOMMANO ml.					91.44	12.91	1 180.49
37 / 39 N.P.13	Fornitura e posa in opera di profilato in acciaio inox su ... tero per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Incidenza sostituzione = 25% cornicione superiore *(lung.=11.78+11.78+60.12+11.77+13.76+28.30) balconi prospetto anteriore *(par.ug.=0.25*3) balconi prospetto posteriore *(par.ug.=0.25*18)*(lung.=0.95+5.80) piano terra *(lung.=0.35+3.90+0.20+1.00+0.20+4.11+1.30+58.90+1.30+4.11+0.20+1.00+0.20+3.90+0.35) (par.ug.=0.25*4)*(lung.=0.68+5.80)	0.25 0.75 4.50 0.25 1.00	137.51 6.78 6.75 81.02 6.48			34.38 5.09 30.33 20.26 6.48		
	SOMMANO ml.					96.59	7.75	748.57
	A RIPORTARE							219 555.11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							219 555.11
	Intervento sui prospetti Pal. A Largo Del Bon civ. 1-2 (Cat 8)							
38 / 5 317	Montaggio e smontaggio di impalcatura esterna con tubolari ... anni inferiori e il successivo smontaggio e accatastamento. Prospetti *(lung.=60.38+11.50)	2.00	71.88		21.50	3 090.84		
	SOMMANO mq.					3 090.84	2.48	7 665.28
39 / 7 N.P.14	Revisione delle superficie interessate al rivestimento te ..., escluso solo l' onere delle impalcature per le facciate. Intradosso sbalzi box piano terra					2.000,00		
	figura n.1		59.08	1.30		76.80		
	figura n.2		4.11	0.35		1.44		
	figura n.3		1.00	0.15		0.15		
	figura n.4		3.90	0.35		1.37		
	figura n.5		5.80	0.68		3.94		
	figura n. 6		5.80	0.68		3.94		
	figura n. 7		3.32	0.50		1.66		
	figura n.8		3.05	0.36		1.10		
	figura n.9		3.28	1.75		5.74		
	figura n.10		2.66	2.53		6.73		
	figura n.11		3.28	3.86		12.66		
	figura n.12		5.80	0.68		3.94		
	figura n.13		1.10	3.32		3.65		
	figura n.14		4.70	0.68		3.20		
	figura n.15		4.34	0.72		3.12		
	figura n.16		3.90	3.66		14.27		
	figura n.17		2.00	0.52		1.04		
	figura n.18		3.16	0.72		2.28		
	figura n.19		3.25	0.44		1.43		
	figura n. 20		2.68	3.88		10.40		
	figura n. 21		4.11	0.35		1.44		
	figura n. 22		1.00	0.15		0.15		
	figura n. 23		3.90	0.35		1.37		
	prospetto SUD							
	"1"		3.90		16.63	64.86		
	"2"		0.20		16.63	3.33		
	"3"		1.00		16.63	16.63		
	a detrarre:							
	finestrini	5.00	0.60		0.60	-1.80		
	squarci finestrini *(par.ug.=3*5)	15.00	0.60	0.21		1.89		
	"4"		0.20		16.63	3.33		
	"5"		5.41		16.63	89.97		
	prospetto EST		59.08		16.63	982.50		
	a detrarre:							
	finestre	40.00	1.19		1.40	-66.64		
	squarci finestre *(par.ug.=2*40)	80.00	0.21		1.40	23.52		
		40.00	1.19	0.21		10.00		
	a detrarre:							
	vuoti balconi	20.00	6.78		2.00	-271.20		
	pareti interne balconi *(par.ug.=2*19)	38.00	1.18		3.04	136.31		
		19.00	6.78		3.04	391.61		
	a detrarre:							
	porte *(par.ug.=2*19)	38.00	1.08		2.40	-98.50		
	(par.ug.=2*14)	28.00	0.70		2.40	-47.04		
			0.70		2.40	-1.68		
	rivolti marcapiano sul prospetto *							
	(lung.=0.33+10.00+0.33+10.00)	20.00	20.66		0.05	20.66		
	A RIPORTARE					1 419.57		227 220.39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1 419.57		227 220.39
	prospetto NORD							
	"1"		3.90		16.63	64.86		
	"2"		0.20		16.63	3.33		
	"3"		1.00		16.63	16.63		
	a detrarre:							
	finestrini	5.00	0.60		0.60	-1.80		
	squarci finestrini *(par.ug.=3*5)	15.00	0.60	0.21		1.89		
	"4"		0.20		16.63	3.33		
	"5"		5.41		16.63	89.97		
	prospetto OVEST							
	(coibentazione pareti: la stessa è stata realizzata per la superficie con esclusione dei vani scala e balconate tutte chiuse escluso n. 2 al piano primo lato SUD): misurazione effettuata a partire la to ospedale nuovo:		4.96		16.63	82.48		
	a detrarre:							
	finestre	5.00	1.19		1.40	-8.33		
		10.00	0.50		0.50	-2.50		
	squarci finestre *(par.ug.=2*3)	6.00	1.40	0.10		0.84		
		3.00	1.19	0.10		0.36		
	(par.ug.=2*2)	4.00	1.40	0.20		1.12		
		2.00	1.19	0.20		0.48		
	(par.ug.=2*4)	8.00	0.50	0.10		0.40		
		4.00	0.50	0.10		0.20		
	(par.ug.=2*6)	12.00	0.50	0.20		1.20		
		6.00	0.50	0.20		0.60		
			12.16		16.63	202.22		
	a detrarre:							
	finestre	10.00	1.19		1.40	-16.66		
		20.00	0.50		0.50	-5.00		
	squarci finestre	2.00	1.40	0.15		0.42		
			1.19	0.15		0.18		
	(par.ug.=2*3)	6.00	1.40	0.20		1.68		
	(par.ug.=2*6)	12.00	1.40	0.05		0.84		
		6.00	1.19	0.05		0.36		
	(par.ug.=2*10)	20.00	0.50	0.20		2.00		
		10.00	0.50	0.20		1.00		
	(par.ug.=2*10)	20.00	0.50	0.10		1.00		
		10.00	0.50	0.10		0.50		
			7.20		16.63	119.74		
	a detrarre:							
	finestre	5.00	1.19		1.40	-8.33		
		10.00	0.50		0.50	-2.50		
	squarci finestre	2.00	1.40	0.05		0.14		
			1.19	0.05		0.06		
	(par.ug.=2*3)	6.00	1.40	0.10		0.84		
		3.00	1.19	0.10		0.36		
		2.00	1.40	0.20		0.56		
			1.19	0.20		0.24		
	balconi aperti	2.00	0.16		2.00	0.64		
		2.00	0.50		2.95	2.95		
		2.00	0.15		2.95	0.89		
		2.00	5.42		2.95	31.98		
	a detrarre:							
	porta	2.00	1.07		2.30	-4.92		
	balconi aperti	2.00	0.35		2.95	2.07		
		2.00	0.18		2.95	1.06		
	squarci laterali balconi dal 1° piano lato Lecce	2.00	0.16		2.00	0.64		
		2.00	0.10		2.00	0.40		
			0.20		2.00	0.40		
	squarci laterali zona centrale *(par.ug.=5*2)	10.00	0.20		2.00	4.00		
	squarci laterali lato ospedale *(par.ug.=5*2)	10.00	0.15		2.00	3.00		
	A RIPORTARE					2 017.39		227 220.39

419,61 v

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					2 017.39		227 220.39
	Sommano positivi mq.					2 554.29	P.P.	
	Sommano negativi mq.					-536.90		
	SOMMANO mq.					2 017.39	22.36	45 108.84
40 / 10 107	Intonaco comune liscio per pareti esterne costituito da u ... uso di bilance, nonché il ricaccio di cornici e riquadri.					1.200,00		
	Parapetti attico prospetto OVEST interno		25.77		1.15	29.64		
	Parapetti attico prospetto OVEST esterno		25.91		1.15	29.80		
	parapetti attico perimetro esterno a partire lato NORD *(lung.=13.18+10.15+59.08+10.12+13.18)		105.71		1.15	121.57		
	parapetti attico perimetro interno a partire lato NORD *(lung.=12.98+9.75+56.08+9.72+12.98)		101.51		1.15	116.74	297,75	
	copertura sbalzi box sulla copertura a partire prospetto NORD lato SUD		2.24		0.50	1.12		
			0.30		0.50	0.15		
			0.68		0.50	0.34		
	(H/peso=0.40+0.50)		8.06		0.90	7.25		
			0.40		0.50	0.20		
	(H/peso=0.40+0.50)		5.82		0.90	5.24		
			0.40		0.50	0.20		
	(H/peso=0.40+0.50)		6.35		0.90	5.72		
			0.40		0.50	0.20		
	(H/peso=0.40+0.50)		2.28		0.90	2.05		
	(H/peso=0.57+0.50)		1.64		1.07	1.75		
			3.78		0.50	1.89		
	a detrarre:		0.57		0.50	-0.29		
			1.57		0.50	0.79		
			3.41		0.50	1.71		
			1.12		0.40	0.45		
	(H/peso=0.40+0.72)		0.50		1.12	0.56		
	(H/peso=0.40+0.50)		22.12		0.90	19.91		
			0.40		0.50	0.20		
	(H/peso=0.40+0.50)		2.27		0.90	2.04		
	(H/peso=0.50+0.50)		1.56		1.10	1.72		
			3.87		0.50	1.94		
	a detrarre:		0.60		0.50	-0.30		
			1.61		0.50	0.81		
			3.35		0.50	1.68		
			1.12		0.40	0.45		
	(H/peso=0.40+0.72)		0.50		1.12	0.56		
			0.40		0.50	0.20		
	(H/peso=0.40+0.50)		5.72		0.90	5.15		
	(H/peso=0.40+0.50)		5.84		0.90	5.26		
			0.40		0.50	0.20		
	(H/peso=0.40+0.50)		7.72		0.90	6.95		
			1.87		0.50	0.94		
			0.30		0.50	0.15		
			0.68		0.50	0.34		
		2.00	2.25		0.50	2.25		
	a detrarre:	2.00	0.40		0.50	-0.40		
		2.00	0.30		0.50	0.30		
		2.00	0.07		0.50	0.07		
		2.00	0.68		0.50	0.68		
	(H/peso=0.40+0.50)		25.77		0.90	23.19		
	cornicione palazzina							
	fascia perimetrale							
	perimetro *(lung.=13.86+11.51+60.38+							
	A RIPORTARE					401.37		272 329.23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					401.37		272 329.23
	11.48+13.80)		111.03		0.60	66.62		
			25.77		0.60	15.46		
	intradosso cornicione		60.38		0.50	30.19		
			10.51		0.50	5.26		
			13.86		0.50	6.93		
			25.77		0.50	12.89		
			13.80		0.50	6.90		
			10.48		0.50	5.24		
	prospetto posteriore parapetti esterni balconi *(lung.=0.68+5.80)	20.00	6.48		1.30	168.48		
	Sommano positivi mq.					720.33		
	Sommano negativi mq.					-0.99		
	SOMMANO mq.					719.34	6.46	4 646.94
41 / 12 N.P.15	Accurata e completa rimozione di rete in fibra di vetro e ... iuto alle pubbliche discariche del materiale di risulta.							
	Parapetti attico prospetto OVEST interno		25.77		1.15	29.64		
	Parapetti attico prospetto OVEST esterno		25.91		1.15	29.80		
	parapetti attico perimetro esterno a partire lato NORD *(lung.=13.18+10.15+59.08+ 10.12+13.18)		105.71		1.15	121.57		
	parapetti attico perimetro interno a partire lato NORD *(lung.=12.98+9.75+56.08+9.72+ 12.98)		101.51		1.15	116.74		
	copertura sbalzi box sulla copertura a partire prospetto NORD lato SUD		2.24		0.50	1.12		
			0.30		0.50	0.15		
			0.68		0.50	0.34		
	(H/peso=0.40+0.50)		8.06		0.90	7.25		
			0.40		0.50	0.20		
	(H/peso=0.40+0.50)		5.82		0.90	5.24		
			0.40		0.50	0.20		
	(H/peso=0.40+0.50)		6.35		0.90	5.72		
			0.40		0.50	0.20		
	(H/peso=0.40+0.50)		2.28		0.90	2.05		
	(H/peso=0.57+0.50)		1.64		1.07	1.75		
			3.78		0.50	1.89		
	a detrarre:		0.57		0.50	-0.29		
			1.57		0.50	0.79		
			3.41		0.50	1.71		
			1.12		0.40	0.45		
	(H/peso=0.40+0.72)		0.50		1.12	0.56		
	(H/peso=0.40+0.50)		22.12		0.90	19.91		
			0.40		0.50	0.20		
	(H/peso=0.40+0.50)		2.27		0.90	2.04		
	(H/peso=0.60+0.50)		1.56		1.10	1.72		
			3.87		0.50	1.94		
	a detrarre:		0.60		0.50	-0.30		
			1.61		0.50	0.81		
			3.35		0.50	1.68		
			1.12		0.40	0.45		
	(H/peso=0.40+0.72)		0.50		1.12	0.56		
			0.40		0.50	0.20		
	(H/peso=0.40+0.50)		5.72		0.90	5.15		
	(H/peso=0.40+0.50)		5.84		0.90	5.26		
			0.40		0.50	0.20		
	(H/peso=0.40+0.50)		7.72		0.90	6.95		
			1.87		0.50	0.94		
			0.30		0.50	0.15		
	A RIPORTARE					374.94		276 976.17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					374,94		276 976.17
	a detrarre:	2.00	0.68		0.50	0.34		
		2.00	2.25		0.50	2.25		
		2.00	0.40		0.50	-0.40		
		2.00	0.30		0.50	0.30		
		2.00	0.07		0.50	0.07		
		2.00	0.68		0.50	0.68		
	(H/peso=0.40+0.50)		25.77		0.90	23.19		
	cornicione palazzina							
	fascia perimetrale							
	perimetro *(lung.=13.86+11.51+60.38+ 11.48+13.80)		111.03		0.60	66.62		
			25.77		0.60	15.46		
	intradosso cornicione		60.38		0.50	30.19		
			10.51		0.50	5.26		
			13.86		0.50	6.93		
			25.77		0.50	12.89		
			13.80		0.50	6.90		
			10.48		0.50	5.24		
	prospetto posteriore parapetti esterni balconi *(lung.=0.68+5.80)	20.00	6.48		1.30	168.48		
	Sommano positivi mq.					720.33		
	Sommano negativi mq.					-0.99		
	SOMMANO mq.					719.34	1.55	1 114.98
42 / 16 N.P.16	Fornitura e posa in opera di rete in fibra di vetro con a ... Ps, miscelato con cemento Portland 325 R in rapporto 2:1.							
	Parapetti attico prospetto OVEST interno		25.77		1.15	29.64		
	Parapetti attico prospetto OVEST esterno		25.91		1.15	29.80		
	parapetti attico perimetro esterno a partire lato NORD *(lung.=13.18+10.15+59.08+ 10.12+13.18)		105.71		1.15	121.57		
	parapetti attico perimetro interno a partire lato NORD *(lung.=12.98+9.75+56.06+9.72+ 12.98)		101.51		1.15	116.74		
	copertura sbalzi box sulla copertura a partire prospetto NORD lato SUD		2.24		0.50	1.12		
			0.30		0.50	0.15		
			0.68		0.50	0.34		
	(H/peso=0.40+0.50)		8.06		0.90	7.25		
			0.40		0.50	0.20		
	(H/peso=0.40+0.50)		5.82		0.90	5.24		
			0.40		0.50	0.20		
	(H/peso=0.40+0.50)		6.35		0.90	5.72		
			0.40		0.50	0.20		
	(H/peso=0.40+0.50)		2.28		0.90	2.05		
	(H/peso=0.57+0.50)		1.64		1.07	1.75		
			3.78		0.50	1.89		
	a detrarre:		0.57		0.50	-0.29		
			1.57		0.50	0.79		
			3.41		0.50	1.71		
			1.12		0.40	0.45		
	(H/peso=0.40+0.72)		0.50		1.12	0.56		
	(H/peso=0.40+0.50)		22.12		0.90	19.91		
			0.40		0.50	0.20		
	(H/peso=0.40+0.50)		2.27		0.90	2.04		
	(H/peso=0.60+0.50)		1.56		1.10	1.72		
			3.87		0.50	1.94		
	a detrarre:		0.60		0.50	-0.30		
			1.61		0.50	0.81		
	A RIPORTARE					353.40		278 091.15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					353.40		278 091.15
			3.35		0.50	1.66		
			1.12		0.40	0.45		
	(H/peso=0.40+0.72)		0.50		1.12	0.56		
			0.40		0.50	0.20		
	(H/peso=0.40+0.50)		5.72		0.90	5.15		
	(H/peso=0.40+0.50)		5.84		0.90	5.26		
			0.40		0.50	0.20		
	(H/peso=0.40+0.50)		7.72		0.90	6.95		
			1.87		0.50	0.94		
			0.30		0.50	0.15		
			0.68		0.50	0.34		
	2.00	2.25			0.50	2.25		
	a detrarre:	2.00	0.40		0.50	-0.40		
		2.00	0.30		0.50	0.30		
		2.00	0.07		0.50	0.07		
		2.00	0.68		0.50	0.68		
	(H/peso=0.40+0.50)		25.77		0.90	23.19		
	cornicione palazzina							
	fascia perimetrale							
	perimetro *(lung.=13.86+11.51+60.38+ 11.48+13.80)		111.03		0.60	66.62		
			25.77		0.60	15.46		
	intradosso cornicione		60.38		0.50	30.19		
			10.51		0.50	5.26		
			13.86		0.50	6.93		
			25.77		0.50	12.89		
			13.80		0.50	6.90		
			10.48		0.50	5.24		
	prospetto posteriore parapetti esterni balconi							
	*(lung.=0.68+5.80)	20.00	6.48		1.30	168.48		
	Sommano positivi mq.					720.33		
	Sommano negativi mq.					-0.99		
	SOMMANO mq.					719.34	1.55	1 114.96
43 / 18 20/a	Stonacatura totale di pareti, per qualsiasi tipo e spesso ... e ogni altro onere misurata nella superficie effettiva.							
	Intradosso sbalzi box copertura							
	(misurazione effettuata a partire lato NORD)							
	intradosso *(lung.=8.12+5.44+5.72+1.12)		20.40	0.40		8.16		
	frontale *(lung.=8.16+6.24+5.72+0.72+ 0.40)		21.24		0.20	4.25		
	intradosso *(lung.=1.56+2.87+21.72+1.12)		27.27	0.40		10.91		
	frontale *(lung.=1.16+2.87+22.12+0.72+ 0.40)		27.27		0.20	5.45		
	intradosso *(lung.=1.64+2.85+6.35+5.42+ 8.06)		24.32	0.40		9.73		
	frontale *(lung.=1.24+2.85+6.75+6.22+ 8.06)		25.12		0.20	5.02		
	intradosso		25.77	0.40		10.31		
	frontale		25.77		0.20	5.15		
	cornicione perimetrale copertura							
	intradosso *(lung.=60.38+10.51+13.86+ 25.77+13.80+10.48)		134.80	0.50		67.40		
	frontino *(lung.=13.86+11.51+60.38+11.48+ 13.80)		111.03		0.60	66.62	P.P.	
	SOMMANO mq.					193.00	2.22	428.46
						190.00		
	A RIPORTARE							279 634.59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							279 634.59
44 / 23 307b	Ripristino di strutture in c.a. ammalorate (travi, pilast ... tta regola d'arte. b) per superfici inferiori ai mq. 1,00. Cornicione copertura fascia perimetrale *(lung.=13.86+11.51+ 60.38+11.48+13.80)*(H/peso=0.60+0.30)		111.03		0.90	99.93		
	SOMMANO mq.					99.93	19.37	1 935.64
45 / 26 102	Chiusura del giunto di dilatazione mediante la fornitura ... iati per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Prospetto principale *(lung.=16.63+0.68+ 0.60+0.10+1.30) box copertura *(lung.=2.06+0.40+0.50) retro prospetto *(lung.=16.63+0.68+0.60+ 0.10) box copertura *(lung.=2.06+0.40+0.50)		19.31 2.96 18.01 2.96			19.31 2.96 18.01 2.96		
	SOMMANO ml.					43.24	10.23	442.35
46 / 27 275	Tinteggiatura con pitture lavabili di resina sintetica em ... gni onere e magistero ed i ponteggi per qualsiasi altezza. Copertura box e vani scala pareti a partire dal prospetto NORD lato SUD a detrarre: 							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					182.68		282 012.58
	(H/peso=0.60+0.50)		1.56		1.10	1.72		
	a detrarre:		3.87		3.00	11.61		
			0.60		0.50	-0.30		
			1.61		2.56	4.12		
			3.35		2.56	8.58		
			1.12		2.06	2.31		
			1.12		0.40	0.45		
	(lung.=0.40+0.72)		1.12		0.50	0.56		
			5.72		2.06	11.78		
			0.40		0.50	0.20		
	(H/peso=0.40+0.50)		5.72		0.90	5.15		
	prospetto SUD		5.44		2.06	11.21		
	(H/peso=0.40+0.50)		5.84		0.90	5.26		
			0.40		0.50	0.20		
	prospetto OVEST lato NORD		7.72		2.06	15.90		
	(H/peso=0.40+0.50)		7.72		0.90	6.95		
			0.40		2.06	0.82		
			1.87		2.56	4.79		
			0.30		1.26	0.38		
			0.68		2.56	1.74		
	prospetto OVEST interno	2.00	2.25		2.56	11.52		
	a detrarre:	2.00	0.40		0.50	-0.40		
		2.00	0.30		1.26	0.76		
		2.00	0.07		2.56	0.36		
		2.00	0.68		2.56	3.48		
			25.77		2.06	53.09		
	(H/peso=0.40+0.50)		25.77		0.90	23.19		
	a detrarre:							
	porte ingresso terrazza	4.00	1.00		2.10	-8.40		
	finestrini	24.00	0.79		0.48	-9.10		
	squarci finestrini *(par.ug.=2*24)	48.00	0.48		0.12	2.76		
	(par.ug.=2*24)	48.00	0.79		0.12	4.55		
	muretti prospetto:							
	prospetto OVEST interno		25.77		1.15	29.64		
	prospetto OVEST esterno		25.91		1.15	29.80		
	mappetta *(H/peso=0.05+0.10+0.30+0.10+0.05)		25.77		0.60	15.46		
	perimetro esterno a partire lato NORD *							
	(lung.=13.18+10.15+59.08+10.12+13.18)		105.71		1.15	121.57		
	perimetro interno a partire lato NORD *							
	(lung.=12.98+9.75+58.58+9.72+12.98)		104.01		1.15	119.61		241.18
	parapetto mappetta *(lung.=(105.71+104.11)/2)*(H/peso=0.05+0.10+0.30+0.10+0.05)		104.91		0.60	62.95		
	fascia perimetrale cornicione							
	perimetro *(lung.=13.86+11.51+60.38+11.48+13.80)		111.03		0.60	66.62		
			25.77		0.60	15.46		
	intradosso cornicione		60.38		0.50	30.19		
			10.51		0.50	5.26		
			13.86		0.50	6.93		
			25.77		0.50	12.89		
			13.80		0.50	6.90		
			10.48		0.50	5.24		
	parapetti esterni balconi aperti							
	prospetto principale	19.00	6.78		1.02	131.40		
	intradosso balconi aperti	19.00	6.78		1.18	152.01		
	parapetti interni balconi aperti							
	prospetto posteriore							
	balconi aperti *(lung.=5.65+0.50)	2.00	6.15		1.02	12.55		
	intradosso balconi aperti	2.00	5.42		1.03	11.17		
	Sommano positivi mq.					1 212.26		307,23 P.P. 500,00
	A RIPORTARE					1 193.57		282 012.58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1 193.57		282 012.58
	Sommano negativi mq.					-16.69		
	SOMMANO mq.					1 193.57	4.39	5 239.77
47 / 32 125	Rivestimento esterno impermeabilizzante eseguito su murat ... urato nella superficie effettiva con esclusione dei vuoti.							
	Prospetto posteriore parapetti esterni balconi *(lung.=0.68+5.80)	20.00	6.48		1.30	168.48		
	prospetto posteriore vano scala		5.43		22.49	122.12		
			5.28		22.49	118.75		
	intradosso sbalzi esterni piazza Casorati civ.50, 51, 52, 53				211.30	211.30		
	SOMMANO mq.					620.65	6.46	4 009.40
48 / 35 168	Fornitura e posa in opera di terminali di ghisa o in acci ... interno di cm. 10 con estremità inferiore dritta o curva.							
	Prospetto principale					4.00		
	prospetto posteriore					4.00		
	SOMMANO cad.					8.00	9.71	77.68
49 / 36 190	Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad ... ezzi speciali, nonché l'onere delle eventuali impalcature.							
	Nuovi pluviali							
	(lung.=0.20+0.50+13.16+0.50+0.50)	2.00	14.86			29.72		
	(lung.=0.20+0.50+13.16+0.65+0.50)	2.00	15.01			30.02		
	(lung.=0.20+0.50+13.16+1.00+0.40)	2.00	15.26			30.52		
	(lung.=0.20+0.50+13.16+0.50+0.50)		14.86			14.86		
	girando da via Soldati *(lung.=0.50+13.16+ 1.60+0.40)	2.00	15.66			31.32		
	(lung.=0.50+13.16+1.60+0.50)		15.76			15.76		
	(lung.=0.50+13.16+1.60+0.40)		15.66			15.66		
	(lung.=0.50+13.16+1.60+0.40)		15.66			15.66		
	(lung.=0.50+13.16+1.35+0.50)		15.51			15.51		
	largo del Bon *(lung.=0.50+13.16+1.50+ 0.60)		15.76			15.76		
	(lung.=0.20+0.50+13.16+0.80+0.50)		15.16			15.16		
	(lung.=0.20+0.50+13.16+1.30+0.50)		15.66			15.66		
	(lung.=0.20+0.50+13.16+0.20+0.40)		14.46			14.46		
	lato posteriore civ.1 *(lung.=0.20+0.50+ 13.16+0.30+0.60)		14.76			14.76		
	(lung.=0.20+0.50+13.16+0.40+0.40)		14.66			14.66		
	pluviali parti alte copertura civ. 1	2.00	2.30			4.60		
	pluviali parti alte copertura civ. 2	2.00	2.30			4.60		
	pluviali parti alte copertura civ. 3	2.00	2.30			4.60		
	pluviali parti alte copertura civ. 4 e 5	2.00	2.30			4.60		
	SOMMANO ml.					307.89	12.91	3 974.86
50 / 41 N.P.13	Fornitura e posa in opera di profilato in acciaio inox su ... tero per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.							
	Incidenza sostituzione = 25% cornicione superiore *(lung.=13.86+11.51+ 60.38+11.48+13.80+25.77)	0.25	136.80			34.20		
	A RIPORTARE					34.20		295 314.29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					34.20		295 314.29
	balconi prospetto anteriore *(par.ug.=0.25* 19)	4.75	6.78			32.21		
	balconi prospetto posteriore *(par.ug.=0.25* 2)*(lung.=0.68+5.80)	0.50	6.48			3.24		
	piano terra *(lung.=0.35+3.90+0.20+1.00+ 0.20+4.11+1.30+59.08+1.30+4.11+0.20+ 1.00+0.20+3.90+0.35)	0.25	81.20			20.30		
	SOMMANO ml.					89.95	7.75	697.11
	A RIPORTARE							296 011.40