

6/2

GESTIONE CASE PER LAVORATORI
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

25059-Lavori post-collaudo di ripristino e miglioramento alle Palazzine INA-Casa di Brindisi-Via Pace Brindisina - Cant. 11151/R - (n. 21.10.1965)

IMPRESA: SCOZZI Giovanni - Brindisi

CONTRATTO n°4646 dell'11.10.1965 registrato a Brindisi

dal 25.10.1965 al n°2010 Mod. I -

del 25.10.1965 al n°2010 Mod. I -

VERBALE DI PESATURA DI CHIUSINI DI GHISA N°2

L'anno millenovecentosessantasei, il giorno venticinque del mese di Maggio in BRINDISI. =

Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni ROMA, Direttore dei Lavori, alla presenza dell'Impresa SCOZZI Giovanni, appaltatrice dei lavori indicati in oggetto, ha proceduto alla pesatura di:

- n°43- chiusini pieni di ghisa, delle dimensioni di cm. 40x40, da sistemare sui pozzetti delle reti fognanti bianche delle corti attrezzate del Gruppo 1/B civico 9 (N°7); del Gruppo 2/B civico 8 (n°6); del Gruppo 1/c civico 7 (n°14); del Gruppo 2/c civico 6 (n°8) e del Gruppo 3/B civico 5 (N°8), riscontrando

un peso di kg.20,250 (diconsi chilogrammi venti e grammi duecentocinquanta) per ognuno di essi;

n°2 - chiusini pieni di ghisa, delle dimensioni di cm.30x30, da sistemare sui pozzetti esterni di raccolta dei pluviali della corte attrezzata del Gruppo 1/B civico 9, riscontrando un peso di kg.18 (diconsi chilogrammi diciotto) per ognuno di essi;

n°9 - chiusini pieni di ghisa, delle dimensioni di cm.25x25, da sistemare sui pozzetti esterni di raccolta dei pluviali degli orti privati del Gruppo 1/B civico 9 (n°2 del gruppo 2/B civico 8 (n°3); del Gruppo 1/C civico 7 (N°4); riscontrando un peso di kg.8 (diconsi chilogrammi otto) per ognuno di essi.=

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(SCOZZI Giovanni)

(Dott.Ing. Giovanni ROMA)

