

26

GESTIONE I.N.A.=CASA

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di completamento della costruzione di case
per lavoratori in Brindisi - Commenda Ovest - Cant.
11251.-

Importo lordo approvato . L. 41.101.071

Importo contrattuale con l'aumento

del 13.50% L. 46.649.716

Impresa :. SERAFINI Giovanni - Lecce -

Contratto n. 2278 del 10.5.1960 registrato a Brin-
disi il 18.5.1960 al n. 2037 mod. I vol. 115.=

=====

VERBALE N. 2 DI PESATURA DI FERRO BATTUTO

L'anno millenovecentosessanta, il giorno quindi-
ci del mese di settembre in Brindisi.=

Il sottoscritto Dott.Ing. Franco CELLIE, Diret-
tore dei Lavori, alla presenza dell'Impresa SERAFI-
NI Giovanni, appaltatrice dei lavori indicati in og-
getto, ha proceduto alla ~~pessatura~~ pesatura delle seguenti rin-
ghiere, tutte eseguite dalla predetta Impresa:

n. 86 ringhere da sistemare ai finestrini degli scan-
tinati del fabbricato 3 (n.6); del fabbricato 6
(n.24) del fabbricato 10 (n. 24); del fabbricato 8

(n. 16); del fabbricato 9. (n. 8) e del fabbricato 5 (n. 8) riscontrando un peso di Kg. 12 (diconsi chilogrammi dodici) perogniuna di esse; n. 21 ringhere da sistemare ai finestroni intermedi delle scale α del fabbricato 3 (n. 1); del fabbricato 6 (n. 6); del fabbricato 10 (n.6); del fabbricato 8 (n.4); del fabbricato 9 (n. 2) e del fabbricato 5 (n. 2) riscontrando un peso di Kg. 14 (diconsi chilogrammi quattordici) per ogniuna di esse; n. 11 ringhere da sistemare agli ultimi finestroni della scala del fabbricato 10 (n. 3); del fabbricato 6 (n. 3); del fabbricato 3 (n. 1); del fabbricato 8 (n. 2); del fabbricato 9 (n.1); e del fabbricato 5(n.1) riscontrando un peso di Kg. 35 (diconsi chilogrammi trentacinque) per ogniuna di esse; n. 66 rinforzi per ringhere da sistemare ai balconcini di ml. 1.00 del fabbricato 3 (n. 18); del fabbricato 9 (N.24) e del fabbricato 5 (n. 24) riscontrando un peso di Kg. ~~44~~ 11.100 (diconsi chilogrammi undici e grammi cento) per ognuno di essi.

n. 22 rinforzi per ringhere da sistemare alle verande di ml. 2.50 del fabbricato 3 (n. 6); del fabbricato 9 (n. 8) e del fabbricato 5 (n. 8) riscontrando un peso di Kg. 31.300 (diconsi chilogrammi trentuno e grammi trecento) per ognuno di essi;

n. 22 rinforzi per ringhere da sistemare alle verande di ml. 1.85 del fabbricato 3 (n.6); del fabbricato 9 (n.8) e del fabbricato 5 (n. 8) riscontrando un peso di Kg. 27.800 (diconsi chilogrammi ventisette e grammi ottocento) per ognuno di essi.-

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

SERAFINI Giovanni

(Dott.Ing. Franco CELLIE)

Serafini Giovanni

F. Franco Cellie