

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

pag. 1

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO DI 38 ALLOGGI E.R.P. LOTTI C1-C2-C6
E DELLE PARTI COMUNI E DEL PIANO INTERRATO DEI LOTTI
C1-C2-C3-C4-C6
via Martiri di Via Fani - Brindisi -

COMMITTENTE: I.A.C.P. Brindisi

IMPRESA: Consorzio Nazionale Coop. di Produzione e Lavoro "CIRO MENOTTI"

Contratto in data 20/07/2004 rep. n. 77777 registrato a Brindisi in data 02/08/2004 al n.
25779 di euro 383 666.14

Data Offerta:	/ /	IMPORTO DEL PROGETTO:	489 926.24
Data Consegna:	02/08/2004	Somme a Disposizione:	48 620.71
Data Inizio Lavori:	02/08/2004	Importo per la Sicurezza:	9 798.52
Giorni Utili per Ultimazione:	365	IMPORTO DI VARIANTE	23 983.21
Data Utile per Ultimazione:	01/08/2005	Somme a Disposizione (variante):	27 037.65
Giorni di Sospensione:	55	Importo per la Sicurezza (variante):	839.48
Numero di Sospensioni	1		
Nuova Data Ultimazione:	27/11/2005	Anticipazione:	0.00
Data FINE LAVORI:	25/11/2005	Giorni impiegati in PIU':	---
		Giorni impiegati in MENO:	2

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	LAVORI A MISURA			
1 NP1 D-027	Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in opera con malta cementizia o idoneo collante compreso ogni onere e magistero, dello spessore di cm 1 ed altezza di cm 8 o in piastrelle smaltate in ceramica monocottura di 1^ scelta; SOMMANO ml	293.79	6.85	2 012.46
2 A- 013	Demolizione completa di fabbricato da eseguire con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi profondità, compresa la rimozione di tetti, infissi apparecchi igienici ed altre opere di finitura ... ioni, parapetti, e volumi al di sopra della linea di gronda dei tetti: per fabbricati aventi strutture e solai in c.a. SOMMANO m3/vpp	3 751.30	5.63	21 119.82
3 B-003	Spalmatura con una mano di vernice bituminosa sui lastrici solari in corrispondenza dei giunti delle lastre di Cursi ed alle copertine dei muri d'attico previa pulizia della superf ... iasi altezza e per qualsiasi superficie, compreso altresì ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SOMMANO mq	543.04	2.58	1 401.04
4 B-015	Stonacatura totale di pareti, eseguita a qualsiasi altezza: su pareti verticali ed orizzontali, volte e soffitti, compreso il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di r ... lature e ogni altro onere e compresi altresì i ponteggi fino a 3 metri di altezza; misurata nella superficie effettiva. SOMMANO mq	435.50	3.10	1 350.05
5 D-034	Pavimentazione in pietrini di cemento unicolori, per marciapiedi, situati in opera con malta bastarda e cemento pastoso negli assetti, compresa la fornitura dei mattoni, il massetto di posa in malta comune, ogni altro materiale e magistero, da eseguire a qualsiasi livello. SOMMANO mq	226.14	14.98	3 387.58
6 D-67b	Ripristino di pavimentazione e battiscopa eseguita mediante la fornitura e posa in opera di piastrelle di grés ceramico smaltato del tipo decorato di 1^ scelta, di lato cm 20x20 secondo le indicazioni della D.L., compreso il massetto ed ogni altro onere per dare il lavoro finito. SOMMANO mq	101.86	19.63	1 999.51
7 D-70	Pulizia totale e disinfestazione di ogni alloggio e di tutti i vani scala, compreso il ripristino di gradini, ornie e soglie, delle stesse dimensioni e caratteristiche, di parti d' ... tamento in cantiere del materiale di rifiuto, la rimozione e il trasporto alle pubbliche discariche. Per ogni alloggio. SOMMANO a corpo	64.00	440.00	28 160.00
8 D-71	Pulizia totale e disinfestazione del piano interrato, compreso il ripristino di gradini, ornie e soglie, delle stesse dimensioni e caratteristiche, di parti d'intonaco e l'eventuale onere dell'accatastamento in cantiere del materiale di rifiuto, la rimozione e il trasporto alle pubbliche discariche. SOMMANO a corpo	1.00	3 137.68	3 137.68
9 E-040/a	Chiusura del giunto di dilatazione mediante la fornitura e posa in opera di profilati di lamiera zincata, dello spessore di 6/10 di mm, verniciata dello stesso colore dei prospetti ... cessarie, a qualsiasi altezza, nonchè ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. SOMMANO ml	19.40	12.91	250.45
10 F-042b	Ripristino di rivestimento di pareti interne, rette o curve, mediante la fornitura e posa in opera di piastrelle smaltate di 1^ scelta, ad uno o più colori, delle dimensioni cm 20x ... re e magistero per taglio, sfrido, pezzi speciali e quant'altro occorra per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte. SOMMANO mq	180.38	16.53	2 981.68
11 F-044	Intonaco plastico per esterno simile a quello esistente anche nel colore con superficie lamata a grana media e di adatto spessore, da applicare secondo le indicazioni della D.L., c ... ra di rete porta-intonaco all'altezza di ogni marcapiano. Misurato nella superficie effettiva con esclusione dei vuoti. SOMMANO mq	435.50	14.20	6 184.10
12 G-83e	Fornitura e posa in opera di tubazione in PEHD rigida non plastificata marchio IIP conforme alle norme UNI per fognature civili ed industriali e per impianti di depurazione, in barre da 6 m, con giunzione mediante bicchiere con guarnizione elastomerica.			
	A R I P O R T A R E			71 984.37

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			71 984.37
	Del diametro di 80 mm. SOMMANO ml	68.00	9.81	667.08
13 G-83f	Fornitura e posa in opera di tubazione in PEHD rigida non plastificata marchio IIP conforme alle norme UNI per fognature civili ed industriali e per impianti di depurazione, in barre da 6 m, con giunzione mediante bicchiere con guarnizione elastomerica. Del diametro di 100 mm. SOMMANO ml	82.00	10.85	889.70
14 G-83h	Fornitura e posa in opera di tubazione in PEHD rigida non plastificata marchio IIP conforme alle norme UNI per fognature civili ed industriali e per impianti di depurazione, in barre da 6 m, con giunzione mediante bicchiere con guarnizione elastomerica. Del diametro di 125 mm. SOMMANO ml	46.65	12.39	577.99
15 H-054	Serramenti in alluminio per porte, eseguiti con profilati normali ed eventualmente anche con pannelli in alluminio, per l'apertura di luci normali, dati in opera completi di ogni l ... compreso le opere murarie ed ogni altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SOMMANO mq	28.60	92.96	2 658.65
16 I-058	Tinteggiatura di pareti interne e soffitti a tre passate a pennello, previa preparazione della superficie, con tempera di qualsiasi colore con taglio all'inglese agli attacchi, compreso ogni onere di impalcatura e suo disarmo. Misurata vuoto per pieno. SOMMANO mq	12 225.97	1.65	20 172.85
17 L-063	Impianto di sollevamento di acqua potabile, di marca accreditata, per ogni singolo alloggio costituito da: a)- Tubazione in ferro zincato come da progetto, poste in opera per l'al ... trice, ai sensi della legge n. 46/90, di licenza d'uso e di esercizio. Per ogni impianto relativo al singolo alloggio . SOMMANO n.	38.00	258.23	9 812.74
18 L-064b	Impianto di riscaldamento autonomo ad acqua calda a circolazione forzata per civile abitazione e per la produzione di acqua calda sanitaria, della portata minima di 3 l/min., massi ... installatrice, ai sensi della legge n. 46/90. Per ogni metro cubo di alloggio servito misurato sulla superficie utile. SOMMANO mc	6 874.20	16.53	113 630.52
19 L-070	Fornitura e posa in opera di lavabo ad un posto di porcellana vetrificata colorata di prima scelta, delle dimensioni di cm 60x45, completo di mensole di ghisa porcellanata, piletta ... el diametro interno di mm 13, completo di flessibili e tubazione di scarico in PEHD da mm 40 fino alla scatola sifonata. SOMMANO ognuno	38.00	127.05	4 827.90
20 L-072	Fornitura e posa in opera di vaso igienico in porcellana vetrificata colorata di 1^ scelta, completo di cassetta di porcellana vetrificata da l 10 munita di rubinetto, galleggiante ... est'ultima compresa e compensata nel prezzo, e quanto altro occorrente per dare l'apparecchio perfettamente funzionante. SOMMANO ognuno	38.00	175.60	6 672.80
21 L-074	Fornitura e posa in opera di bidet di porcellana vetrificata colorata di 1^ scelta tipo grande, compreso il gruppo di rubinetteria in ottone cromato con miscelatore e tappo automat ... tta in ottone cromato, flessibili e tubazione di scarico in PEHD da mm 40 fino alla scatola sifonata posta nel cavedio. SOMMANO ognuno	38.00	121.88	4 631.44
22 L-075	Fornitura e posa in opera di vasca da bagno del tipo normale in ghisa porcellanata colorata delle dimensioni di cm 170x70, completa di gruppo di rubinetteria del tipo a miscelatore ... er troppo pieno) fino alla scatola sifonata posta nel cavedio ed il grembiolino in muratura in giro alla vasca medesima. SOMMANO ognuno	4.00	294.38	1 177.52
23 L-077	Attacco cromato per lavatrice, automatico con rubinetto speciale, valvole di arresto compreso lo scarico in PEHD fino alla scatola sifonata posta nel cavedio. SOMMANO n	38.00	30.99	1 177.62
	A R I P O R T A R E			238 881.18

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			238 881.18
24 L-080	Fornitura e posa in opera di contatore divisionale da 1/2" per acqua a turbina e quadrante bagnato della portata di 3 mc/h, a getto multiplo, in cassa di bronzo con apparecchiatura interna in nichel-cromo atta a sopportare temperature di 90°C. SOMMANO ognuno	38.00	30.99	1 177.62
25 L-136	Fornitura e posa in opera di tubazioni in ferro zincato senza saldatura, del diametro interno di 1/2" sottotraccia, compreso i pezzi speciali di raccordo e le grappe, nonchè mono ... eventuali opere murarie, fori per ancoraggi, ecc. con la sola esclusione degli scavi e dei rinterri da pagarsi a parte. SOMMANO ml	150.00	5.16	774.00
26 L-140	Fornitura e posa in opera di tubazioni in ferro zincato senza saldatura, del diametro interno di 1"e1/2" sottotraccia o interrata, compreso i pezzi speciali di raccordo e le grappe ... to, ripristini solai, murature ed intonaci, ecc), con la sola esclusione degli scavi e dei rinterri da pagarsi a parte. SOMMANO ml	200.00	13.17	2 634.00
27 L-141	Fornitura e posa in opera di tubazioni in ferro zincato senza saldatura, del diametro interno di 2" sottotraccia, compreso i pezzi speciali di raccordo e le grappe, nonchè mono di ... eventuali opere murarie, fori per ancoraggi, ecc. con la sola esclusione degli scavi e dei rinterri da pagarsi a parte. SOMMANO ml	100.00	17.56	1 756.00
28 L-199	Ripristino della rete di alimentazione del gas da contatori, ovunque posti, alle utenze di ogni appartamento (cucina e caldaia) da realizzarsi secondo normative vigenti ed in parti ... tata. A corpo per tutti gli edifici, dal gas e fino al punto di utilizzo (caldaia e/o cucina) pezzi speciali inclusi. SOMMANO a corpo	1.00	1 550.00	1 550.00
29 M-085b	Ripristino di impianto di ascensore della portata di Kg 480, capienza n. 6 persone, a norma della legge n. 13 del 9.1.89 e del D.M. 14.6.89, n. 236, costituito da: - quadro di man ... i. E' a carico, altresì, dell'Impresa l'onere del collaudo, ad opere finite, della ASL e dei VV.F. Per ogni impianto. SOMMANO cadauno	3.00	9 000.00	27 000.00
30 M-089b	Linea di derivazione per l'alimentazione degli appartamenti, formata da due conduttori sfilabili in rame di sezione come da progetto, più conduttore di terra, isolati con materiale ... rente con coperchio in resina ureica, fissata con viti, completa di morsetteria. Con conduttori della sezione di 4 mmq. SOMMANO ml	914.50	5.68	5 194.36
31 M-091	Quadro elettrico di distribuzione e protezione impianto interno, in opera completo di accessori per il montaggio ed il cablaggio, costituito da: N. 1 centralina da incasso in mate ... le bipolare da 16a A, 6 KA - 30 mA. Posto in opera completo di ogni accessorio quale sportello, viti di fissaggio, ecc. SOMMANO ognuno	38.00	170.43	6 476.34
32 M-093	Quadro elettrico di distribuzione, sezionamento e protezione degli impianti dell'edificio. Tipo da incasso in lamiera verniciata, completo di portello con serratura a chiave, mor ... tezione differenziale relativa a tutti gli altri impianti si intende installata all'arrivo di ciascuna di alimentazione. SOMMANO corpo	3.00	222.08	666.24
33 M-098	Impianto sottotraccia per punto luce a parete o a soffitto costituito da: - linea dorsale di alimentazione sottotraccia (parte dal quadretto di distribuzione dell'impianto int ... to luce interrotto con interruttore unipolare da incasso del tipo modulare con frutto entro materiale plastico antiurto. SOMMANO ognuno	193.00	12.65	2 441.46
34 M-099	Impianto sottotraccia per punto luce a parete o a soffitto costituito da: - linea dorsale di alimentazione sottotraccia (parte dal quadretto di distribuzione dell'impianto inter ... Per punto luce deviato con due deviatori da incasso del tipo modulare con frutto entro materiale plastico antiurto. SOMMANO ognuno	76.00	17.71	1 345.96
	A R I P O R T A R E			289 897.16


Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			289 897.16
35 M-100	Impianto sottotraccia per punto luce a parete o a soffitto costituito da: - linea dorsale di alimentazione sottotraccia (parte dal quadretto di distribuzione dell'impianto inter ... Per punto luce commutato con due deviatori da incasso del tipo modulare con frutto entro materiale plastico antiurto. SOMMANO ognuno	76.00	15.00	1 140.00
36 M-102	Impianto sottotraccia per derivazione di presa a spina con presa del tipo modulare da incasso con frutto racchiuso entro materiale plastico antiurto, costituito da: - linea dorsal ... nteruttore automatico magnetotermico unipolare 16 A del tipo modulare e placca di rivestimento in resina a tre posti. SOMMANO n.	222.00	21.69	4 815.18
37 M-103	Impianto sottotraccia per pulsante campanello 220 V - 50 Hz fuori porta con pulsante unipolare in chiusura del tipo modulare, con frutto entro materiale plastico antiurto, costitu ... orta nome; - suoneria in bronzo 220V - 8 VA per campanello interno all' appartamento. Per ogni alloggio servito. SOMMANO ognuno	38.00	21.69	824.22
38 M-105	Linea montante luce e FM costituita da quattro conduttori di rame isolati in PVC in apposita tubazione incassata in PVC serie pesante, corda di terra in rame nudo sfilabile posta i ... parte dal quadro generale servizi dell'edificio al quadro locale macchine dell'ascensore o al quadro locale autoclave. SOMMANO m	408.00	21.69	8 849.52
39 M-106	Impianto per prese telefoniche, composto da: - tubazione incassata in PVC serie pesante per la linea montante costituita da tratti a sezione decrescente a partire dalla casset ... ; - n. 2 prese per ogni alloggio. Compreso ogni onere per l'apertura e chiusura di tracce. Per ogni alloggio servito. SOMMANO corpo	38.00	50.00	1 900.00
40 M-111	Impianto di messa a terra di tutte le utenze elettriche eseguito con corda di rame da mmq 50 come collettore e di mmq 16 per tutte le altre utenze. Detta corda farà capo a quattro ... compreso il collegamento del conduttore di terra all'armatura di un plinto di fondazione. Per ogni vano convenzionale. SOMMANO n.	320.00	32.76	10 483.20
41 M-116	Fornitura e posa in opera di apparecchio per luce di emergenza autoalimentata tramite miniverter, con lampade FLC 11W, autonomia di funzionamento 60' (tipo Beghelli, Ova o similari) del tipo civile a parete o plafone. SOMMANO ognuno	15.00	82.63	1 239.45
42 M-172a	Impianto sottotraccia per derivazione di presa a spina con presa del tipo modulare da incasso con frutto racchiuso entro materiale plastico antiurto, costituito da: - linea dorsal ... n interruttore automatico magnetotermico unipolare 4 A del tipo modulare e placca di rivestimento in resina a tre posti. SOMMANO n.	354.00	18.80	6 655.20
43 M-173	Fornitura e posa in opera di apparecchio elettrico per la protezione dell'impianto luce di ogni singolo appartamento - elettroconduttore Stotz - omologati CEI, per l'esclusione automatica dell'energia elettrica in caso di contatti accidentali. SOMMANO ognuno	45.00	91.93	4 136.85
44 M-175c	Impianto di illuminazione delle scale con relè temporizzatore, costituito da: - tubo in pvc serie pesante di idoneo diametro; - conduttori in rame, sfilabili di sezione come da p ... l'allacciamento al relè temporizzatore inserito nel quadro generale servizi dello stabile. Per stabili fino a 6 piani. SOMMANO corpo	3.00	614.59	1 843.77
45	Impianto di illuminazione delle scale con relè temporizzatore, costituito da:			
	A R I P O R T A R E			331 784.55

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			331 784.55
M-176d	- tubo in pvc serie pesante di idoneo diametro; - conduttori in rame, sfilabili di sezione come da p ... l'allacciamento al relè temporizzatore inserito nel quadro generale servizi dello stabile. Per stabili fino a 7 piani. SOMMANO corpo	2.00	654.35	1 308.70
46 M-181b	Fornitura e posa in opera di impianto centralizzato per televisione, adatto alla ricezione di più programmi televisivi (VHF, UHF, ecc.) di reti pubbliche e private; con centralino ... tutte le opere murarie necessarie. Per ogni appartamento servito con due prese, per impianti multipli fino a 16 utenze. SOMMANO ognuno	38.00	103.29	3 925.02
47 M-182b	Impianto di portiere elettrico costituito da: a) una stazione esterna comprendente: - una tastiera con pulsantiera agente su suoneria agli appartamenti; - una serratura elettric ... Le comunicazioni debbono essere reciproche e contemporanee, senza la servitù di "passo". Per edifici fino a 16 alloggi. SOMMANO ognuno	38.00	102.26	3 885.88
48 M-189b	Fornitura e posa in opera di sistema illuminante esterno, con braccio per il fissaggio a parete, completo di organo illuminante del tipo a sfera (fi 450), ivi compreso lampada da 125 watt ad Hg. Il tutto in opera a perfetta regola d'arte. SOMMANO ognuno	6.00	144.61	867.66
49 M-202	Impianto di illuminazione del piano interrato con relè temporizzatore costituito da: - tubo in pvc serie pesante di idoneo diametro; - conduttori in rame, sfilabili di sezione co ... ompreso l'allacciamento al relè temporizzatore inserito nel quadro generale servizi dello stabile. Per ogni punto luce. SOMMANO cadauno	74.00	59.39	4 394.86
50 N-119	Portoncino blindato di ingresso agli appartamenti, della luce architettonica non inferiore a m 0.90x2.10, costituito da un falso telaio in lamiera di acciaio dello spessore 30/10, ... Il tutto in opera compreso le opere murarie e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. SOMMANO ognuno	38.00	568.10	21 587.80
51 N-120	Fornitura e posa in opera di bussole in legno abete di prima scelta dello spessore netto do mm 45 ad uno o due battenti, tamburrate, con o senza vetro stampato o rigato, intelaiatu ... ue a base di biacca ed olio di lino cotto con colori e l'ultima a tutto smalto. Misurate sul filo esterno della mostra. SOMMANO mq	413.98	71.79	29 719.62
52 N-121	Fornitura e posa in opera di infissi esterni del tipo monoblocco con cassonetto coprirullo, per finestre o porte finestre, ad una o più partite apribili ad ante o fissi, anche con ... ; nonchè quant'altro necessario per darli completi e funzionanti in opera, esclusi soltanto i vetri, da pagarsi a parte. SOMMANO mq	486.26	94.51	45 956.43
53 N-121b	Fornitura e posa in opera di pannelli in vetro retinato colorato, per ringhiere, divisori in genere e portoni di ingresso. Compreso sigillatura con opportune guarnizioni, le prest ... za muraria per la posa in opera, il ponteggio e quant'altro occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. SOMMANO mq	68.75	18.08	1 243.00
54 N-122	Fornitura e posa in opera di vetrate isolanti con intercapedine d'aria disidratata composte da lastra interna in planilux, intercapedine e lastra esterna in planilux; spessore comp ... al silicone, opportune guarnizioni e qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. SOMMANO mq	381.70	30.99	11 828.88
55 N-191	Cancello a uno o due battenti, anche estensibile e riducibile, in acciaio zincato con diagonali in piatto, sospensioni con carrucole girevoli su cuscinetti a sfera, perni di scorri ... tero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.			
	A R I P O R T A R E			456 502.40

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			456 502.40
	Misurando con aumento del 20% in larghezza e con 10 in altezza. SOMMANO mq	25.92	46.48	1 204.76
56 N-193	Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco REI 120, compreso se necessario lo smuramento dell'esistente e la sua demolizione, montata secondo le indicazioni della casa costruttrice e munita di certificato di omologazione del Ministero dell'Interno. SOMMANO corpo	19.00	516.46	9 812.74
57 N-195	Fornitura e posa in opera di portone principale in alluminio anodizzato con pannelli in vetro retinato, da conteggiare a parte, secondo disegno fornito dalla D.L., con chiusura di ... ertura elettrica, con chiavi in numero pari a quello degli alloggi, compreso maniglioni e chiusura automatica tipo MAAB. SOMMANO mq	17.97	113.62	2 041.75
58 NP10 H-119	Fornitura e posa in opera di inferriate, ringhiere, parapetti ecc. eseguiti con profilati normali (tondi, piatti, quadri, angolari e simili) e con eventuali pannellature in lamiera ... malta cementizia a 6 q.li di cemento 425, la passata di una mano di minio ed ogni qualsiasi altro onere e magistero. SOMMANO Kg	289.00	3.70	1 069.30
59 NP11 L-201	Fornitura e posa in opera di elettropompa di tipo sommergibile automatica con galleggiante per il sollevamento di acque chiare o leggermente cariche costruita secondo normativa CEI ... ogni opera muraria e qualsiasi altro onere e magistero relativo per dare il lavoro funzionante a perfetta regola d'arte. SOMMANO caduna	6.00	1 202.00	7 212.00
60 NP12 B-001	Demolizione o disfacimento di manufattida eseguire con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi altezza o profondità, compreso il trasporto a rifiuto dei materiali residui alle pubbliche dis ... , e relativo ripristino di servizi pubblici: massetti di calcestruzzo anche se debolmente armati, di qualsiasi spessore; SOMMANO mqxcm	68.40	1.25	85.50
61 NP2 M-094	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico esecuzione IP55 di distribuzione e sezionamento dei circuiti degli impianti per C.I. in custodia stagna verniciata a fuoco, costituit ... di tenuta ed accessori vari, compreso le opere murarie, per misure assimilabili a: 600 x 800 x 190 mm (96 mod. DIN); SOMMANO ognuno	5.00	366.40	1 832.00
62 NP3 F-041	Intonaco civile a tre strati con malta comune costituito da sbruffatura, rinzafo, ed ultimo strato di malta fine, dello spessore complessivo non inferiore a cm 1,5 eseguito con pr ... o, i ponti di servizio fino ad una altezza di 5 m ed ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. SOMMANO mq	49.55	10.90	540.10
63 NP4 D-030	Lastre di marmo provenienti dalle cave più accreditate sul mercato, quadrate o rettangolari, con faccia vista levigata, con coste rifilate a filo di sega, la formazione di fori per ... quadri, per ornie, stipiti, architravi, scalini, sottogradi, stangoni di ballatoi ecc.: pietra di Trani spessore cm 3; SOMMANO mq	123.14	120.70	14 863.00
64 NP5 D-030a	Lastre di marmo provenienti dalle cave più accreditate sul mercato, quadrate o rettangolari, con faccia vista levigata, con coste rifilate a filo di sega, la formazione di fori per ... quadri, per ornie, stipiti, architravi, scalini, sottogradi, stangoni di ballatoi ecc.: pietra di Trani spessore cm 2; SOMMANO mq	21.33	98.40	2 098.87
65 NP6 B-19	Murature in blocchi cavi di calcestruzzo di cemento vibro-compresso, in opera con malta cementizia a 4 quintali di cemento, per spessori superiori ad una testa, a qualsiasi profo ... sclusione dei vuoti superiori a 4 metri quadrati, limitatamente alla parte eccedente i 4 metri quadrati.:spessore cm 10; SOMMANO mq	28.20	15.90	448.38
66 NP7 B-21	Murature in blocchi cavi di calcestruzzo di cemento vibro-compresso, in opera con malta cementizia a 4 quintali di cemento, per spessori superiori ad una testa, a qualsiasi profo ... sclusione dei vuoti superiori a 4 metri quadrati, limitatamente alla parte eccedente i 4 metri quadrati.:spessore cm 25; SOMMANO mq	14.60	27.70	404.42
67 NP8 A-019	Demolizione o disfacimento di manufatti da eseguire con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi altezza o profondità, compreso il trasporto a rifiuto dei materiali residui alle pubbliche di ... mpere, e relativo ripristino di servizi pubblici: tramezzi in mattoni forati di spessore fino a 20 cm compreso intonaco; SOMMANO mq	122.62	4.95	606.97
	A R I P O R T A R E			498 722.19

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			498 722.19
68 NP9 O-110	Cordoni retti o curvi in calcestruzzo preconfezionato classe Rck> 250 kg/cm ² forniti e posti in opera su letto di malta cementizia a quintali 4 di cemento per mc. di impasto e alle ... mentizia, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte: della sezione 10 x 20 cm. circa; SOMMANO ml	7.00	12.50	87.50
69 O-128	Fornitura e posa in opera di terreno vegetale vagliato per aiuole provenienti da cave di prestito a seguito di scoticamento dello strato coltivato, convenientemente umifero, scevro ... rasporto medesimo e la sistemazione nelle aiuole mediante rastrellatura per la configurazione superficiale delle stesse. SOMMANO mc	486.00	12.09	5 875.74
70 Q-004	Fornitura e posa in opera di idrante antincendio con manichetta di 20 ml a norma, relativa lancia a getto variabile e saracinesca sul tubo di adduzione, comprensiva di cassetta met ... emplice e completa di bocca antincendio con tubazione da 1"1/2 derivante dalla montante. Compreso il fissaggio a parete. SOMMANO cadauno	6.00	125.00	750.00
71 Q-010	Fornitura e posa in opera di cartelli di segnalazione metallici luminescenti, delle misure previste dalla normativa vigente, indicanti - estintore - uscita di sicurezza, dx, sx, - idrante compreso il fissaggio a parete. SOMMANO cadauno	20.00	8.50	170.00
72 Q-015	Fornitura e posa in opera di impianto antincendio costituito da due serbatoi a membrana da 24 lit. atti a mantenere la pressione nel circuito, by pass per la prova pompe, n°2 pompe ... compresa la sistemazione e la messa in funzione dei 3 serbatoi esistenti, completo di certificazione. Per ogni impiato SOMMANO cadauno	2.00	4 129.48	8 258.96
	Parziale LAVORI A MISURA euro			513 864.39
	RIBASSO del 21.689% da considerare su euro			513 864.39
	T O T A L E euro			513 864.39
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	<u>RIEPILOGO FINALE</u>			
	LAVORI A MISURA euro			513 864.39
	RIBASSO del 21.689% da applicare su euro 513'864.39 = euro			-111 452.05
	PER LAVORI A MISURA euro			402 412.34
	T O T A L E euro			402 412.34
	Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso			10 638.00
	TOTALE GENERALE euro			413 050.34
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	<u>RIEPILOGO STATO FINALE DEI LAVORI</u>			
	TOTALE NETTO DEI LAVORI euro			413 050.34
	A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:			
	CERTIFICATI DI PAGAMENTO:			
	Certificato N.1 del 10/11/2004 euro			94 480.00
	Certificato N.2 del 13/01/2005 euro			53 014.00
	Certificato N.3 del 28/10/2005 euro			159 471.00
	Certificato N.4 del 19/12/2005 euro			88 637.00
	SOMMANO CERTIFICATI DI PAGAMENTO euro			395 602.00
	SOMMANO LE DETRAZIONI euro			395 602.00
	RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro			17 448.34
	Brindisi, 21/12/2005			
	L'Impresa Consorzio Nazionale Coop. di Produzione e Lavoro "Giro MENOTTI" delegato alla firma Ing. Giorgio FELLA  Ing. Giorgio FELLA Il Direttore dei Lavori Dott. Ing. Mario QUARTA  L'Assistente Contabilizzatore geom. Rocco CAFORIO 			
	A R I P O R T A R E			