

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

Lavori di costruzione 3° e 4° lotto Case Popolari in
Francavilla Fontana - Legge 2/7/1949, n.408 - Eserci-
zio 1955/1956.-

Impresa: SCHIAVONE Lorenzo

Contratto: n.1696 del 24/3/1958 registrato a Brindisi

= 02. il 12/4/1958 al n.1667 mod.I vol.111.-

VERBALE DI PROVA DI CARICO ESEGUITA SUI SOLAI.

L'anno millenovecentocinquantanove; il giorno cin-
que del mese di marzo in Francavilla Fontana.-

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori, alla presenza dell'appaltatore SCHIAVONE
Lorenzo e del Geom.CITARELLA Armando in rappresen-
za del Genio Civile di Brindisi, ha proceduto alla
prova di carico dei solai di copertura costruiti dal-
la predetta Impresa.-

La prova è stata eseguita sul solaio di copertura
del piano rialzato, vano letto, Scala B - Palazzina
B, appartamento di testata sul lato opposto.-

Le caratteristiche del solaio sono le seguenti:
luce netta mt.4,20; H = cm.20,5; h = cm.16,5;
b = cm.66; S = cm.4.-

Armatura delle nervature: 1 Ø 10 sagomato + 1 Ø

