

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

12

Lavori di costruzione di Case Popolari in Brindisi - 8° Lotto C.E.P.

Legge 2.7.1949 n°408 - Esercizio 1956/57 e 1957/58

Impresa Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione
e Lavoro di RAVENNA -

STATO (a) finale dei lavori eseguiti a tutto il 11 Febbraio 1961

CONTRATTO in data 5.5.1959 n°2021 approvato reg. a Brindisi il 16 Maggio
1959 al n°2020 Mod. I - Vol. 113 -


data N.

Importo del progetto	L.	158.500.000.=	Data della consegna	14.8.1959
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 8,76 per cento		122.535.320.=	Data dell'incominciamento dei lavori	14.8.1959
Fondo a disposizione dell'Amministrazione		24.200.000.=	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	13.10.1960
Importo netto perizia suppletiva		13.705.000.=	I lavori rimasero sospesi o prorogati per gg.	122
Per espropriazione	L.	13.760.000.=	Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	13.2.1961
> mag. lavori imprev.		2.625.000.=		
> lavori ad economia		1.100.000.=		
> sorveglianza e dir.		6.715.000.=		
TOTALE somma impegnata	L.	24.200.000.=	Giorni impiegati in più	
			» » in meno	

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
1	2	Scavo di sbancamento mc.	2227,81	600.=	1.336.686.=	
2	1	" " fondazione "	2748,96	800.=	2.199.168.=	
3	22	Calcestruzzo a kg.200 "	2625,81	6200.=	16.280.022.=	
4	44	Intonaco con idrefugo mq.	1646,05	450.=	740.722,50	
5	111	Vespaio mc.	1690,15	1000.=	1.690.150.==	
6	37	Pavimento in battuto mq.	1241,32	650.=	806.858.=	
7	10	Muratura tufo e carparo mc.	598,10	5800.=	3.468.980.==	
8	12	" tutta tufo "	5016,59	4500.=	22.574.655.==	
9	19	" tufo cm.20 mq.	1479,85	1075.=	1.590.838,75	
10	24	Solaio misto "	4852,73	3500.=	16.984.555.==	
11	25	" a camera d'aria "	1966,01	4200.=	8.257.242.==	
12	21	Calcestruzzo a kg.300 mc.	112,19	9000.=	1.009.710.==	
13	23	Ferro omogeneo kg.	5000,70	125.=	625.087,50	
14	39	Rampe e pianerottoli mq.	580,54	2700.=	1.567.458.==	
15	18	Muratura tufo cm.10 "	5487,26	600.=	3.292.356.==	
16	11	" tutta carparo mc.	36,02	7700.=	277.354.==	
17	17	" per grigliati mq.	711,84	1100.=	783.024.==	
18	95	Parapetto spess.cm.8 ml.	227,50	1000.=	227.500.==	
19	70	Tubo zincato "	2498,05	700.=	1.748.635.==	
20	94	Banconi di cucina n°	60	22000	1.320.000.==	
21	74	Bucatai "	60	5000	300.000.==	
22	31	Copertura a tenuta d'acqua	2285,15	900.=	2.056.635.==	
23	73	Lavapiatti n°	60,==	14000,=	840.000.==	
24	77; L ₂ VAbi	" "	60,==	7000,=	420.000,=	
25	79	Vasche da bagno "	60,==	38000,=	2.280.000.==	
26	71	Contatori per acqua "	60,==	4500,=	270.000.==	
27	62	Tubi fibre cemento Ø100 ml.	586,20	750.==	439.650.==	
28	61	" " " Ø 80 "	361,44	700,==	253.008,==	
29	66	" gres. Ø120 "	240,72	1500,=	361.080,==	
30	63	Canne fumarie 15 x 15 "	446,76	850,==	379.746,==	
31	64	" " 10 x 10 "	506,76	700,==	354.732,==	
32	33	Marmette 20 x 20 mq.	5454,97	1100.==	6.000.467.==	
		a riportare			100.736.319,75	

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		Riporto			100.736.319,75	
33	85	Finestre e balconi mq.	876,57	7800,==	6.837.246,==	
34	86	Telai a vetri "	43,16	5200,=	744.432,==	
35	81	Portoncini d'ingresso "	182,87	7800,=	1.426.386,==	
36	83	Porte interne "	828,72	5800,=	4.806.576,==	
37	38	Rivestimento 15 x 15 "	864,92	3200,==	2.767.744,==	
38	107	Opere in ferro kgl	4616,55	295,=	4.311.882,25	
39	87	Persiane alla romana mq.	504,05	7800,=	3.931.590,==	
40	82	Portoni esterni "	56,19	8800,=	494.472,==	
41	60	Tubi fibro cemento Ø 60 ml.	140,88	600,=	84.528,==	
42	65	Terminali in ghisa n°	45,==	5000,=	225.000,==	
43	52	Cordoni di pietra calcarea	1579,74	900,=	1.421.766,==	
44	53	Basoli " " " mq.	486,86	1500,=	730.290,==	
45	48	Cemento granigliato cm.3 "	326,43	2000,=	652.860,==	
46	49	" " " 2,5" "	32,64	1600,=	52.224,==	
47	50	Lastre di marmo cm.3 "	444,71	4200,=	1.867.782,==	
48	51	" " " cm.2 "	105,38	3800,=	400.444,==	
49	30	Mappette in lastre di Cursi	533,58	400,=	213.432,==	
50	100	Linea elettrica contatori ml.	411,96	1200,=	494.352,==	
51	101	" " campanelli "	331,06	900,=	297.954,==	
52	102	" " apriportone "	462,36	900,=	416.124,==	
53	99	Punti luce n°	490,==	1000,=	490.000,==	
54	103	Prese di corrente "	378,==	600,==	226.800,==	
55	41	Intonaco civile interno mq	25703,22	200,==	5.140.644,==	
56	42	" esterno spruzzato "	5254,31	350,=	1.839.008,50	
57	58	Tubi Fibro-cemento Ø125 ml.	57,70	850,=	49.045,==	
58	59	" " " Ø150 "	283,15	950,=	268.992,50	
59	92	Pozzetti con sifone n°	24,==	6500,=	156.000,==	
60	93	" d'ispezione "	52,==	1500,=	78.000,==	
61	109	Griglie pluviali "	45,=	600,=	27.000,==	
62	29	Massetto calcestruzzo mq	1188,89	370,=	439.889,30	
63	36	Pietrini di cemento "	747,62	780,=	<u>583.143,60</u>	
		a riportare			142.211.926,90	

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		Riporto			142.211.926,90	
64	35	Marmetta 30 x 30 mq.	43,23	2600.=	112.398.==	
65	46	Coloritura a olio "	5800,15	350.=	2.030.052,50	
66	43	Intonaco lisciato esterno "	5568,93	250.=	1.392.232,50	
67	45	Tinteggiatura a tre mani "	30948,31	20.=	618.966,20	
68	97	Linea elettrica scala n°	54	5000.=	270.0000=	
69	75	Vasi per cesso "	60.==	9000.=	540.000.==	
70	76	Bidet "	60.==	9000.=	540.000.==	
71	112	Calcestruzzo a kg.150 mc.	118,84	5700.=	677.388.==	
72	108	Pali stenditoi kg.	288.==	295.=	84.960.==	
73	121	Tappeto bitumato mq.	885,74	900.=	797.166.==	
		Totale			149.275.090,10	
		a dedurre il ribasso d'asta dell'8,75%			13.076.497,89	
		RESTANO NETTE			L.136.198.592,21	
		a cui si deduce l'importo dei certificati già corrisposti:				
		n°1 del 5.12.1959 L.	14.600.000.=			
		" 2 " 13.4.1960 "	16.700.000.=			
		" 3 " 10.6.1960 "	15.400.000.=			
		" 4 " 30.7.1960 "	17.400.000.=			
		" 5 " 30.9.1960 "	18.492.005.=			
		" 6 " 3.10.1960 "	25.500.000.=			
		" 7 " 16.2.1961 "	19.715.000.=			
		Sommano deduzioni L.	127.807.005.=			
		Resta il credito netto dell'Impresa in			L. 8.391.587,21	
		Brindisi, li 11.8.1961.				
		L'IMPRESA				
		CONSORZIO RAVENNA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO UFFICIO DI BARI				
						
						
		IL DIRETTORE DEI LAVORI				
		