

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di di sistemazione e completamento I.N.A. - Case.

Ex cantiere n° 1083 - CISTERNINO.-

Impresa ARBIZZANI Peppino - BRINDISI

10 **STATO** ^(a) D'Avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 9 / 5 1958


CONTRATTO in data 1 / 2 / 1958 approvato

Registrato a Brindisi il 6 Febbraio 1958 al n° 1241 - mod. 1 - Vol. III°.-

data N.

Importo del progetto	L.	<u>3.279.409</u>	Data della consegna	<u>31/3/58</u>
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>6,70</u> per cento		<u>3.059.689</u>	Data dell'incominciamento dei lavori	<u>31/3/58</u>
Fondo a disposizione dell'Amministrazione			Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	<u>28/6/58</u>
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per	<u>//</u>
	» mag. lavori imprev. »		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	<u>//</u>
	» lavori ad economia »		Giorni impiegati in più	<u>//</u>
	» sorveglianza e dir. »		» » in meno	<u>//</u>
TOTALE somma impegnata L.				

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
1	9	Scavo di materie mc.	436,36	550 =	239.998 =	
2	11	Svellimento di cordoni e zanel- le mq.	102,20	95 =	9.709 =	
3	12	Svellimento di pavimenti in pie- trini di cemento mq.	100,22	100 =	10.022 =	
4	13	Muro a secco mc.	225,89	760 =	171.67640	
5	14	Saletta in c.a. mq.	143,88	2800 =	402.864 =	
6	15	Posa in opera di cordoni per marcia-piedi ml.	147,80	380 =	56.164 =	
7	16	Posa in opera in zanelle per marciapiedi mq.	56,56	550 =	31.108 =	
8	17	Posa in opera di pietrini di cemento mq.	148,08	465 =	68.85720	
9	18	Intonaco cementizio mq.	301,14	250 =	75.285 =	
10	19	Calcestruzzo a Kg. 200 di cemen- to mc.	45,40	6200 =	281.480 =	
Sommano i lavori a misura £.					1.347.163,60	
Deducesi il ribasso d'asta del 6,70% "					90.259,96	
Resta il credito netto all'Impresa					1.256.903,64	
Cisternino, li 10 Maggio 1958.-						
		IL DIRETTORE TECNICO (Dott. Ing. Giovanni Roma)				
IL PRESIDENTE (Comm. Onalbo Vallarino)						