



Prova N. _____ Registro N. _____

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

DIREZIONE TECNICA

LABORATORIO PROVE MATERIALI

PROVE ALLA COMPRESSIONE

Prove eseguite su n° 6 cubetti di conglomerato cementizio inviati dall'Impresa Geom. Ignazio CASTRIGNANO - Fasano, il 15/11/1973.- (Cantiere Gescal - Francavilla.)

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI SAGGI	Dimensioni del saggio in cm	Superficie compresa cm ²	RESISTENZA				OSSERVAZIONI
				Allo stato asciutto		Allo stato umido		
				Totale t	Per cm ² kg	Totale t	Per cm ² kg	
1	Cubetto contrassegnato: " 18/7/1973 Kg.300/425 "	16X16X16	256	47,=	183,59	=	=	A 120 giorni di stagionatura
2	ID. —.—	id.	256	59,=	230,46	=	=	
3	Cubetto contrassegnato: " 27/7/1973 Kg.300/425 "	16X16X16	256	51,=	199,21	=	=	A 111 giorni di stagionatura
4	ID. —.—	id.	256	26,=	101,56	=	=	
5	Cubetto contrassegnato: " 4/8/1973 Kg.300/425 "	16X16X16	256	47,=	183,59	=	=	A 103 giorni di stagionatura
6	ID. —.—	id.	256	46,=	179,68	=	=	
								Prove eseguite il 15/11/1973.— —.— La stagionatura, il Can- tiere e i lavori sono quelli dichia- rati dalla Ditta.—



Bari, 15 novembre 1973.

Il Direttore del Laboratorio

P. L. Riva

V. IL PRESIDENTE

P. L. Luzzi

V. Il Direttore Tecnico

P. L. Riva
P. C. C.

Il Direttore del Laboratorio



ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

DIREZIONE TECNICA

LABORATORIO PROVE MATERIALI

PROVE ALLA COMPRESSIONE

Prove eseguite su n°4 cubetti di conglomerato cementizio inviati dall'Impresa Geom. Ignazio CASTRIGNANO - Pasano, il 13/7/1973.- (Cantiere Gescal in Francavilla Fontana - Quartiere S.Lorenzo.)

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI SAGGI	Dimensioni del saggio in cm	Superficie compressa cm ²	RESISTENZA				OSSERVAZIONI
				Allo stato asciutto		Allo stato umido		
				Totale t	Per cm ² kg	Totale t	Per cm ² kg	
1	Cubetto contrassegnato: " 6/6/1973 Kg.300/425	16X16X16	256	34,=	132,81	=	=	A 37 giorni di stagionatura
2	ID. — . —	id.	256	28,=	109,37	=	=	Prove eseguite il 13/7/1973.—
3	Cubetto contrassegnato: " 2/7/1973 Kg.300/425 "	16X16X16	256	34,7	135,54	=	=	A 28 giorni di stagionatura
4	ID. — . —	id.	256	33,6	131,25	=	=	Prove eseguite il 30/7/1973.— — . —
								La stagionatura, il Cantiere e i lavori sono quelli dichiara- ti dalla Ditta.—

Bari, 30 luglio 1973

Il Direttore del Laboratorio

H. L. Hug. Ricc.

V. IL PRESIDENTE

The Broom

V. Il Direttore Tecnico

J. H. Piers

P. C. C.

Il Direttore del Laboratorio



Mod. B

Prova N. _____ Registro N. _____

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

DIREZIONE TECNICA

LABORATORIO PROVE MATERIALI

PROVE ALLA COMPRESSIONE

Prove eseguite su n° 7 cubetti di conglomerato cementizio inviati dall'Impresa Edile Geom.
Ignazio Castrignano - Fasano, il 9/2/1974.- (Cantiere GESCAL - in Francavilla Fontana -
Quartiere S.Lorenzo.)

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI SAGGI	Dimensioni del saggio in cm	Superficie compressa cm²	RESISTENZA				OSSERVAZIONI
				Allo stato asciutto		Allo stato umido		
				Totale t	Per cm² kg	Totale t	Per cm² kg	
1	Cubetto contrassegnato: "23/6/1973 Kg.300/425"	15X15X15	225	52,=	231,11	=	=	A 231 giorni di stagionatura
2	ID. ——.—	id.	225	53,=	235,55	=	=	
3	Cubetto contrassegnato: "18/7/1973 Kg.300/425"	15X15X15	225	57,=	253,33	=	=	A 206 giorni di stagionatura
4	Cubetto contrassegnato: "27/7/1973 Kg.300/425"	15X15X15	225	74,=	328,88	=	=	A 197 giorni di stagionatura
5	ID. ——.—	id.	225	73,=	324,44	=	=	
6	Cubetto contrassegnato: "4/8/1973 Kg.300/425"	15X15X15	225	51,=	226,66	=	=	A 166 giorni di stagionatura
7	ID. ——.—	id.	225	58,=	257,77	=	=	Prove eseguite il 9/2/1974.— ——.— La stagionatura, il Cantiere e i lavori sono quelli dichiara- rati dalla Ditta.

Bari, 9 febbraio 1974

Il Direttore del Laboratorio

V. IL PRESIDENTE

V. Il Direttore Tecnico

P. C. G.

Il Direttore del Laboratorio



Prova N. _____ Registro N. _____

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

DIREZIONE TECNICA

LABORATORIO PROVE MATERIALI

PROVE ALLA COMPRESSIONE

Prove eseguite su n° 7 cubetti di conglomerato cementizio inviati dall'Impresa Edile Geom.
Ignazio Castrignano - Fasano, il 9/2/1974.- (Cantiere GESCAL - in Francavilla Fontana -
Quartiere S.Lorenzo.)

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI SAGGI	Dimensioni del saggio in cm	Superficie compressa cm²	RESISTENZA				OSSERVAZIONI
				Allo stato asciutto		Allo stato umido		
				Totale t	Per cm² kg	Totale t	Per cm² kg	
1	Cubetto contrassegnato: "23/6/1973 Kg.300/425"	15X15X15	225	52,=	231,11	=	=	A 231 giorni di stagionatura
2	ID. ——.——	id.	225	53,=	235,55	=	=	
3	Cubetto contrassegnato: "18/7/1973 Kg.300/425"	15X15X15	225	57,=	253,33	=	=	A 206 giorni di stagionatura
4	Cubetto contrassegnato: "27/7/1973 Kg.300/425"	15X15X15	225	74,=	328,88	=	=	A 197 giorni di stagionatura
5	ID. ——.——	id.	225	73,=	324,44	=	=	
6	Cubetto contrassegnato: "4/8/1973 Kg.300/425"	15X15X15	225	51,=	226,66	=	=	A 166 giorni di stagionatura
7	ID. ——.——	id.	225	58,=	257,77	=	=	Prove eseguite il 9/2/1974.— ——.——
								La stagionatura, il Cantiere e i lavori sono quelli dichiara- rati dalla Ditta.

Bari, 9 febbraio 1974

Il Direttore del Laboratorio

V. IL PRESIDENTE

V. Il Direttore Tecnico

P. C. G.
Il Direttore del Laboratorio