

Risultati delle prove a trazione eseguite su n. due provini così dichiara-
ti: spezzoni di acciaio-----

provenienti da Cantiere Cooperativa "MINERVA" Brindisi - Impresa Morelli
Antonio da Trepuzzi - Cant.17001 -----

Richiedente: ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI - Brindisi -----
con lettera del 8.1.61 e 12.6.61 Prot.n°6330 ---- materiale pervenuto a
questo laboratorio il 14.2.61-----

N	Contrassegno	DIMENSIONI	Sezione mm ²	Carico co di sner- va- men- to kg.	carico massa rimo kg.	Carico unita- rio sner- vam. kg/ mm	Carico unitario massimo kg.mm ²	Allun- gamen- to di tattu- ra su 10d %	Stri- zio- ne %	OSSER- VAZIONE
1	- - -	Ø 11,3	100	5250	7450	52,5	74,5	18,4	- - -	- - -
2	- - -	" 14,0	154	7000	10050	45,5	65,3	25,0	- - -	- - -

Pisa, 24.6.1961

LEESPERIMENTATORE

IL RETTORE

F.to Dott.Ing.G.BIANCHI

F.to Prof.Ing.LETTERIO F.DONATO

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

F.to Prof.Ing.Luca SANPAOLESI

rv Diritti di Laboratorio L.4.800.==

