

**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI**

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria e risanamento agli alloggi di E.R.P. nel Comune di Brindisi – Lotto A/1 – Palazzine A-B-C- Largo del Bon e Piazza Castrati. Perizia di completamento - Legge n° 457/78 – IV Biennio.

IMPRESA: CIRILLO s.r.l.– Brindisi.

CONTRATTO: in data 22.03.2004 n° 6808 di repertorio, registrato a Brindisi il 06.04.2004 al n° 1083 Serie I.

VERBALE DI VISITA DI COLLAUDO

L'anno duemilacinque, il giorno 23 del mese di settembre alle ore 11,30, giusta convocazione per vie brevi al Responsabile del Procedimento e per conoscenza all'Impresa appaltatrice ed al Direttore dei Lavori, i sottoscritti collaudatori si sono recati presso gli Uffici dell'I.A.C.P. di Brindisi ed ivi hanno avuto la presenza del Geom. Maurizio Spagnolo, assistente e contabilizzatore dei lavori in argomento, del Sig. Bruno Guerra, legale rappresentante dell'Impresa CIRILLO s.r.l. e del Dott. Ing. Mario Quarta, Direttore dei Lavori.

Il sottoscritti collaudatori, unitamente ai suddetti intervenuti, hanno preliminarmente esaminato gli atti tecnico-amministrativi trasmessi dal Responsabile del Procedimento con nota n.7874 del 26.09.2005 e, successivamente, di comune accordo con i suddetti intervenuti, decidono di recarsi sui luoghi oggetto dei lavori ed ivi, sempre alla presenza dei suddetti intervenuti, hanno proceduto alla verifica dei lavori eseguiti:

- Ripristino delle strutture ammalorate dei prospetti relativamente al cornicione muro d'attico, copertura ripostigli, zappetta muro d'attico (pal. largo del Bon civ. 1 e 2); cornicione muro d'attico, copertura ripostigli, zappetta muro d'attico (pal. largo del Bon civ. 3 e 4); cornicione copertura cantine, mappetta parapetto d'attico (pal. C piazza Castrati civ.1-2-3-4-5);
- intonaco comune liscio per pareti esterne relativamente al cornicione, alla parte

esterna del muro d'attico, parte esterna ed interna parapetti balconi, pareti esterne vano scala (pal. largo del Bon civ. 1 e 2); intonaco comune liscio per pareti esterne relativamente al cornicione, alla parte esterna del muro d'attico, parte esterna ed interna parapetti balconi, pareti vano scala (pal. largo del Bon civ. 3 e 4); cornicione muro d'attico, cornicione copertura cantine, parte esterna ed interna parapetti balconi, zappetta muro d'attico, pareti esterne vani scala d'attico (pal. C piazza Castrati civ.1-2-3-4-5);

- revisione delle superficie interessate dal rivestimento a cappotto per la pal. largo del Bon civ. 1 e 2, pal. largo del Bon civ. 3 e 4, pal. C piazza Castrati civ.1-2-3-4-5;
- rivestimento per pareti esterne relativamente al cornicione, alla parte esterna del muro d'attico, parte esterna ed interna parapetti balconi, pareti esterne vano scala (pal. largo del Bon civ. 1 e 2); intonaco comune liscio per pareti esterne relativamente al cornicione, alla parte esterna del muro d'attico, parte esterna ed interna parapetti balconi, pareti vano scala (pal. di largo del Bon civ. 3 e 4); cornicione muro d'attico, cornicione copertura cantine, parte esterna ed interna parapetti balconi, zappetta muro d'attico, pareti esterne vani scala d'attico (pal. C piazza Castrati civ.1-2-3-4-5);
- intervento di manutenzione sugli impianti di ascensore cappotto per la pal. largo del Bon civ. 1 e 2, pal. largo del Bon civ. 3 e 4, pal. C piazza Castrati civ.1-2-3-4-5.

E' stato accertato che l'esecuzione dei lavori di cui sopra corrispondono, per quantità e qualità, a quanto previsto negli atti contabili.

I sottoscritti collaudatori, al termine delle suddette operazioni, data l'ora tarda, di comune accordo con gli intervenuti, decidono di ritenere concluse le operazioni di collaudo.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per L'I.A.C.P.

(Geom. Maurizio SPAGNOLO)

Maurizio Spagnolo

L'IMPRESA


(Società) CIRILLO s.r.l.

Via Cirillo, 4

2106 B. F. 100 45

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Mario QUARTA)

I COLLAUDATORI

(Dott. Ing. Rosario ESPOSITO)

.....

(Geom. Giuseppe VACCA)

.....

