

=====CERTIFICATO DI COLLAUDO=====

per la costruzione di case Cooperative FEDE 7 realizzate nel Comune di Brindisi alla via Mantegna (quartiere S. Elia) legge 14/2/1963 N. 60. Alloggi n. 12

PREMESSE: Progette approvate dalla C.E.C. di Brindisi in data 14/2/1969. Nulla esta rilasciata il 17/3/1970. Il progettista e direttore dei lavori risulta l' Ing. Giuseppe Marasce iscritte all' ordine degli Ingegneri della provincia di Lecce. Calcolatore risulta l' Ing. Miglietta Antonio iscritte all' ordine degli Ingegneri della provincia di Lecce. Ispettore delle opere in c.a. risulta l' Ing. Michele Russe iscritte all' ordine degli Ingegneri della provincia di Brindisi con lettera prefettizia n. 6411/4 del 2/4/1970 Assuntere dei lavori risulta il Geom. Antonio Merelli di Trepuzzi.=====

DESCRIZIONE DELLE OPERE: Il fabbricato in questione e' composto da piano terra; 1°,2°,3°, piano di area coperta mq 625 circa. Altezza m 13,65 (vane scala m 2,90). Supeficie del lotte mq 1875. Il piano terra comprende 12 vani deposite, vane per autoclave, per caldaia, per serbatoioe gasolio ecc.ecc. Gli altri tre piani comprendono complessivamente n. 12 alloggi e' costituite da un ingresso, effice, cucina, lavanderia, tre lettoe, bagnoe, soggiornoe-pranze, ripesti-

glie. La struttura portante e' costituita da sche-
letro indipendente in c.a. Le fondazioni sono del
tipo continue (travi rovesce). I pilastri e le
travi sono conformi ai calcoli statici redatti dal-
le stesse Ingegnere calcolatore. I solai di copertu-
ra sono piani in latero-cemento, tipo ALA a travetti
progettati in Copera con $H = 20 + 4$ cm. E luci varia-
bili. =====

=====VERBALE DI VISITA DI COLLAUDO=====

L'anno millenovecentosettantaquattro il giorno tren-
tuno del mese di gennaio, alla presenza del Geom.
Antonio Merelli; assunto dei lavori, il sottoscrit-
to Dott. Ing. Giuseppe Presta iscritto all'ordine
degli Ingegneri della provincia di Brindisi, incarica-
to dal suddetto Geom. Antonio Merelli ad eseguire
il collaudo del fabbricato, si e' recato sul luogo
dove sorge l'opera da collaudare ed ha accertato che
la costruzione e' stata completata. Con la scorsa
del progetto e dei calcoli delle strutture si e'
preceduto alla visita di collaudo, ispezionando i
lavori eseguiti. In base alle sopra esposte premesse
e risultanze, considerate che i lavori sono stati
eseguiti secondo le buone regole d'arte e le vigenti
leggi in materia, che non sono state riscontrate
manchevolezze di ordine tecnico ne' difetti struttu-

rali alle state attuale e ad ecchie nude; che le
indagini statiche hanno rilevate che tutte le forze
agenti sull' immobile sono equilibrate e che nelle
stesse esistono le condizioni generali di sicurezza
che assicurano la incolumita' delle persone.

=====C E R T I F I C A=====

Che il fabbricato composto da piano terra; 1°, 2°, 3°,
piano comprendente n°. 12 alloggi per uso civile
abitazione, e' collaudabile, come in effetti col
presente atto lo collauda per il fine a cui esso e'
destinato.=====

Brindisi, 2/2/1974.

IL COLLAUDATORE.

Dott. Ing. GIUSEPPE PRESTA

Giuseppe Presta