

In esenzione di tasse e bollo
Legge 28 febbraio 1949, n. 43
(art. 447 del T.U. del 1938, n. 1165
e art. 2 del D.L. 85-1947 n. 399)

8

GESTIONE INA-CASA

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione case per lavoratori in Brindisi
Rione Commenda-2° lotto-Piano acceleramento invernale
Cant. 3211.

Impresa: Antonucci Alberto fu Leucio

Importo contrattuale al netto L. 90.500.000

Contratto in data 5/9/1951 n. 337 reg. a Brindisi il

22/9/1951 al n. 395 mod. I vol. 99

ORDINE DI SERVIZIO N. 1

L'anno millenovecentocinquantatre il giorno 29 del
mese di agosto in Brindisi.

Il sottoscritto Ing. Giovanni Roma, Direttore dei

Lavori:

VISTO il verbale di consegna in data 5/9/1951;

VISTO il verbale di sospensione del 3/9/1952;

VISTO il verbale di ripresa del 28/8/1953;

VISTO la perizia suppletiva del 10/8/1953;

VISTO la nota della Gestione Ina-Casa n. 9001/FA del
26/8/1953 che approva la suddetta perizia suppletiva.

ORDINA

all'Impresa Antonucci Alberto fu Leucio l'esecuzione
dei suddetti lavori per un maggiore importo di lire

1.034.000 al netto, agli stessi patti e condizioni del contratto originale in data 5/9/1951 con l'aggiunta dei seguenti nuovi prezzi, stralciati dal computo metrico estimativo del contratto principale e concordati con l'Impresa ai sensi dell'art. 21 e 22 del Regolamento 25/5/1895, n. 350 e con lo stesso ribasso dell'1,66%.

N.P.1-Massetto di calcestruzzo cementizio dosato a Kg. 200 di cemento tipo 500 per mc. 0,800 di pietrischetto calcare all'anello cm. 3 e mc. 0,400 di sabbia silicea dolce, ben spianato e battuto dello spessore di cm. 5, in opera.

Al metro quadrato lire Duecentoquaranta==

mq. L. 240,==

N.P.2-Cordone di pietra calcarea della sezione di 0,20x0,30 della lunghezza minima di cm. 70 compresi i pezzi in curva, lavorati alla bocciarda smussati nello spigolo verso la strada, scalpellinati negli assetti per non meno di cm. 5 in opera su letto di pietrisco dello spessore di cm. 10 e con malta cementizia per la posa in opera e per i giunti.==

Al metro lineare lire Ottocentocinquanta====

ml. L. 850,==

N.P.3-Basoli calcai dello spessore minimo di coda

di cm.15, larghezza uniforme di cm.40 per formazione
zanelle lavorate alla martellina, scalpellinati negli
assetti per cm.5 a perfetto squadra, in opera con abbondan-
te malta idraulica e compreso sottostante strato di
pietrisco calcareo da cm.10 e beverone di malta ce-
mentizia per i giunti.=

Al metro quadrato lire Millesettecento== mq.L.1.700,=

Con l'esecuzione di dette opere, il termine di
scadenza del tempo utile per l'ultimazione definitiva
dei lavori, viene prorogato di giorni 5 (cinque) de-
correnti dalla data odierna coincidente con la data
di ultimazione dei lavori principali, per cui la nuova
scadenza sara' il giorno 2 del mese di settembre c.a.

Il presente ordine di servizio in doppio originale
viene firmato dall'Impresa in segno di ricevuta.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Autunno Albert / incarico

Registrato a Brindisi

Addi 9 SET. 1953

N. 553 2 Vol 109 Foglio

Esatto L. *Letta*

di cui L. per C.N.N.

IL PROCURATORE

