

IST. AUT. L. DISE. POPOLARI
BRINDISI
PROT. N. 9142
13-1 MAR 1976

A S.S. il Prefetto della Provincia di

BRINDISI

13 sottoscritte Dr. Ing. ALDO SOLIMINI incaricate con lettera n. 13201/2.14.18 del 17.1.1972 di codesta Prefettura, della visita di controllo delle opere di conglomerato cementizio compresso nel fabbricato nel Comune di S. Michele Salentino alla Via Badoglio di proprietà dell'I.A.C.P. di Brindisi trasmette alla E.V. la seguente

RELAZIONE FINALE

per n. 5 visite effettuate nei giorni 20.1.; 15.2.; 7.3.; 5.4.; e 21.4.1972. Calcolatore delle strutture in c.a. è il Signor Aldo Maldari, il quale è iscritto nell'Albo degli Ingegneri della Provincia di Brindisi.

Direttore dei lavori della struttura in c.a. è il Signor Giovanni ROMA Ing. Capo dell'Istituto. Le opere in cemento armato vengono eseguite dall'Impresa Antonio Ribezzi Via Monte Sante 43 Brindisi. Nel Cantiere sono conservati i calcoli statici ed i disegni dettagliati, datati, bollati e firmati dal ~~max~~ ~~xxxxxxxx~~ Progettista, dall'Impresa e dal Direttore dei Lavori.

DESCRIZIONE DELL'OPERA

Trattasi di 8 alloggi per lavoratori agricoli comprese

si in quattro moduli da due appartamenti ciascuno. Di tali moduli, tre sono disposti parallelamente alla Via Badoglie ed uno perpendicolarmente ai precedenti. Le dimensioni di ciascun modulo sono di circa Mt 19 x 12. Gli appartamenti si sviluppano in duplex a piano terra e primo piano per una altezza di circa mt 7.50

DESCRIZIONE DELLE OPERE IN C.A.

La struttura portante è a pilastri e travi in c.a. e solai laterocementizi del tipo "CELSAP-P.h16+4" forniti dalla Ditta ALA di Pescara. Le fondazioni sono a plinti isolati poggianti su roccia calcarea. Per le opere in c.a. è stato usato calcestruzzo pre-confezionato fornito dalla Meridionale Calcestruzzi di Carevigne dosato a 3 Q.li di cemento tipo 425 per m³ e acciaio ad aderenza migliorata tipo Box. Le scale interne sono state realizzate a soletta rampante. I getti eseguiti avevano un aspetto compatto e risultavano sonori alla percussione.

CONCLUSIONI

A quanto si è potuto osservare i lavori sembrano eseguiti a regola d'arte e pertanto non sussistono pericoli di lesioni ed altre.-

Brindisi 25 Marzo 1976

L'INGEGNERE ISPETTORE
(Aldo SOLIMINI)

Aldo Solimini