

**COLLAUDO STATICO DELLE OPERE IN CEMENTO ARMATO
ESEGUITE NELLA COSTRUZIONE DEL FABBRICATO DI
CASE POPOLARI in ERCHIE - Via STAZIONE - PER
CONTO DELL'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DI
BRINDISI.**

=====

Costruzione nel Comune di ERCHIE

**Stazione Appaltante : Istituto Autonomo Case
Popolari di Brindisi.**

Impresa costruttrice : Antonio Ribezzi di Brindisi.

**Progettazione delle opere : Ufficio Tecnico Istituto
Autonomo Case Popolari di Brindisi.**

**Direttore dei Lavori : ing. Giorgio Gabrieli iscritto
all'Albo degli Ingegneri di Brindisi.**

**Calcolatore delle strutture in c.a. : ing. Aldo
Maldari iscritto all'Albo degli Ingegneri di Brindisi.**

**Direttore Tecnico dell'Impresa : ing. Antonio Galasso
di Torre S. Susanna.**

UFFICIO DEL GENIO CIVILE BRINDISI

Progetto approvato dalla C.E.C. di Erchie in data

Si attesta che copia del presente atto
è stata depositata presso l'Ufficio
ai sensi della legge 3-1-1971 n. 108

21 Giugno 1974.

18 FEB. 1983

Licenza di costruzione rilasciata in data 7-1975

Visto: IL COORDINATORE D'UFFICIO
(ing. Francesco Santostasi)

Denuncia al Genio Civile di Brindisi : in data

18-6-1975 prot. n. 4947 - Pratica n. 7033.

Nei giorni venti del mese di Novembre dell'anno

millenovecentosettantasette e successivi, per incarico ricevute dal Sig. Antonio Ribezzi, esecutore del complesso in oggetto, il sottoscritto ing. Ugo Lonoce, iscritto all' Albo degli Ingegneri della Provincia di Brindisi, ha proceduto al collaudo statico delle strutture in cemento armato comprese nella costruzione di cui all' oggetto e qui di seguito descritte.

Trattasi della costruzione di un fabbricato per civili abitazioni composto di n. 8 alloggi.

Detto complesso e' costituito da un piano rialzato adibire a box e n. quattro piani superiori comprendenti n. due appartamenti a piano.

La struttura portante e' stata realizzata con struttura in cemento armato. La fondazione e' stata realizzata a plinti con travi di collegamento.

La struttura in elevazione con pilastri e travi di telaie e solai miste in laterizio del tipo precompresso della Ditta A.L.A. Le scale sono state realizzate a sbalzo con travi a ginocchio.

Il solaio ha interasse $b = 50$ cm e $H = 24$ cm.

Per tutte le strutture e' stato adoperato calcestruzzo con cemento tipo "425" e ferro tipo FeB/38K.

Durante il corso dei lavori sono stati effettuati

previni sui cubetti di c.c. prelevati durante i getti,
i cui valori alle prove sono risultati compresi
in quelli massimi previsti dal Regolamento.

Sono state inoltre eseguite dalla Direzione Lavori,
prove di carico sui solai, che hanno dato esito
positivo.

Dall'esame di tutti gli elementi forniti, sia dei
particolari costruttivi, sia delle certificazioni
e' risultato che le sollecitazioni massime ottenute
sono inferiori a quelle massime ammissibili regola-
mentari.

Si e' quindi proceduto ad un esame generale, per
quanto possibile, di tutte le strutture realizzate
eseguendo controlli e misurazioni.

Da tale esame e' risultato che tutte le strutture
sono prive di lesioni e fessurazioni. Tutte le ar-
nature metalliche risultano coperte di calcestruzzo
e dall'esame globale le stesse risultano eseguite
a regola d'arte.

Pertanto il sottoscritto ing. Ugo Lenoci, incaricato
del collaudo statico delle opere in cemento armato
eseguite nella costruzione del fabbricato per civili
abitazioni in ERCHIE alla Via Stazione per conto
dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Brindisi


C E R T I F I C A

CHE I LAVORI DI COSTRUZIONE IN OGGETTO SONO COLLAU-
DABILI. COME IN EFFETTI LI COLLAUDA CON IL PRESENTE
ATTO.

Brindisi 20 Aprile 1978

Il Collaudatore

(dott. Ing. Ugo Lonco)



iscritto all' Albo degli Ingegneri della Provincia di
Brindisi al n. 94, il quale dichiara di non aver
partecipato sotto alcuna forma alla realizzazione
dell' opera.