

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Certificato di collaudo statico ai sensi dell'art.7 della legge 5-11-1971 n.1086, delle opere in cemento armato relative alle abitazioni popolari in San Vito dei Normanni (Brindisi), costruite con i fondi della legge 22-10-1971, n.865, art.68/a, Canale A.--

IMPRESA: CORVETTO Geom. Gaetano.--

P R E M E S S E

PROGETTO

Redatto dall'Ufficio Tecnico dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Brindisi, esaminato favorevolmente dalla Commissione Edilizia di San Vito dei Normanni nella riunione del 25-6-1974, verbale n.9, ed autorizzato per l'esecuzione con licenza edilizia sindacale del 26-6-1974, n.110/1/2403 di repertorio.--

Giuseppe Iurilli
Corvetti Partners

CALCOLAZIONE DELLE OPERE IN CEMENTO ARMATO

Gli elaborati di calcolo, eseguiti dall'Ing. Giuseppe Iurilli di Brindisi, sono stati presentati dal costruttore all'Ufficio del Genio Civile di Brindisi, giusta attestazione del pre-

UFFICIO DEL GENIO CIVILE - BRINDISI

Si attesta che copia del presente atto è stata depositata presso questo Ufficio del Genio Civile di Brindisi, giusta attestazione del pre-

detto Ufficio n.1753 di prot. del 18-3-1975 e

Visto: L'INGEGNERE CAPO
(Renata Lonace)



Il Funzionario addetto
[Signature]

n.6413 di pratica.-

DIREZIONE DEI LAVORI

E' stata tenuta dall'Ing. Mario Francesco
Ciccarese.-

DESCRIZIONE DELLE OPERE DA COLLAUDARE

Il fabbricato in parola é costituito da
n.4 piani fuori terra, con piano terreno adibi-
to a box per auto e a servizi, gli altri com-
prendenti n.6 alloggi, n.3 a 4 camere e accesso-
ri, e n.3 a 3 camere ed accessori.

Le strutture in cemento armato da collau-
dare sono costituite essenzialmente da:

- plinti di fondazione, poggiati su roccia com-
patta secondo tre piani a diverse quote, col-
legati all'altezza dei plinti più elevato;
- telai portanti in elevazione con pilastri e
travi; queste ultime nella quasi totalità a
spessore;
- solai latero-cementizi dello spessore di
cm.20+5, con travetti ad interasse di cm.50;
- scale di accesso del tipo a solaio inclinato;
- solette dei balconi.-

Le predette opere sono state eseguite
impiegando cemento tipo 425 e ferro omogeneo

AQ 42.-

VISITA DI COLLAUDO

L'anno millenovecentosettantasette, il giorno nove del mese di gennaio il sottoscritto Ingegnere Collaudatore, alla presenza del signor Corvetto Geom. Gaetano titolare dell'Impresa esecutrice, e del signor Antonio Mautarelli, in rappresentanza dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Brindisi, ha effettuato la visita sopralluogo e, con la scorta del progetto, dei calcoli statici e dei particolari costruttivi delle strutture in cemento armato ha riscontrato quanto segue:

- Il corpo di fabbrica é completo in tutte le strutture e delle opere di finitura;
- per quanto é stato possibile accertare dette strutture in cemento armato risultano realizzate a regola d'arte, sia per quanto attiene la confezione degli impasti, che per quanto attiene la posa in opera dei ferri di armatura, come hanno evidenziato i saggi effettuati su pilastri, travi e solai.

Il conglomerato cementizio si presenta compatto e resistente, costituito da inerti di ottima qualità, legati da sufficiente quantità di cemento che ha fatto buona presa;

- Le strutture medesime si presentano esenti da vizi o difetti di sorta.-

Il sottoscritto ha preso, poi, visione del verbale di prova di carico redatto dal Direttore dei Lavori in data 20-8-1975, dal quale risulta che le prove di carico effettuate sulla prima rampa di scala e sul solaio del vano letto a 2° piano della palazzina, nell'alloggio a sinistra guardando il prospetto principale, hanno dato esito positivo.-

Ha esaminato, infine, il certificato n.1993 in data 30-11-1976 rilasciato dal Laboratorio Ufficiale Prove Materiali della Facoltà di Ingegneria della Università di Catania, dal quale risulta che le prove a rottura sui cubetti confezionati dall'Impresa hanno dato risultati variabili tra un minimo di 294 e un massimo di 300 Kg/cmq., compatibili con i valori massimi adottati nella calcolazione delle strutture (60 Kg/cmq.).

Tale risultato è stato convalidato anche dall'esito di prove eseguite dal sottoscritto con lo sclerometro.-

CERTIFICATO DI COLLAUDO

Premesso quanto sopra e considerato:

- che il fabbricato in questione è stato realiz-

zato, per quanto attiene la parte strutturale,
in conformità del progetto esecutivo;

- che tutti i saggi e riscontri effettuati hanno dimostrato la regolare esecuzione delle strutture in c.a. e la buona qualità dei materiali impiegati;
- che le strutture realizzate sono esenti da vizi o difetti;
- che l'Impresa ha adempiuto agli obblighi prescritti dalla legge 5-11-1971 n.1686;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO il sottoscritto
Collaudatore, iscritto all'Albo della Provincia
di Brindisi al n.132 da oltre un decennio, dichia-
ra collaudabili come in effetti con il presente
atto collauda dal punto di vista statico, ai sen-
si dell'art.7 della precitata legge n.1086, i la-
vori di costruzione di n.6 alloggi popolari, ese-
guiti in San Vito dei Normanni dalla Impresa
Corvetto geom. Gaetano in base alla legge 22-10-
1971 n.865, art.68/a Canale A.-

L'IMPRESA

IL COLLAUDATORE

(Corvetto Geom. Gaetano) (Ing. Francesco Santostasi)

Corvetto Gaetano

Ing. Francesco Santostasi

UFFICIO DEL GENIO CIVILE - BRINDISI

Si attesta che copia del presente atto
è stata depositata presso questo Ufficio
ai sensi della legge 5-11-1971 n. 186.

Il Funzionario addetto

