

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LEGGE 27/5/1975; n.166 -

Lavori di Manutenzione straordinaria e risanamento alloggi popolari in
BRINDISI - 29° e 30° lotto C.E.P. - Via Totretta

Impresa STEFY s.r.l. - BRINDISI -


ultimo
 1° ed. STATO^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 13 Maggio 1979

CONTRATTO in data 26/4/1978 n. 5830 REGISTRATO a Brindisi il 2/5/1978 al
 n. 1633 Mod. I°.=

Importo del progetto a base d'asta . . . L.		31.000.000.=	Data della consegna . . .	13/7/78
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>2,40</u> per cento . . . L.		30.256.000.=	Data dell'incominciamento dei lavori . . .	13/7/78
		L.	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori .	8/1/79
Fondo a disposizione dell'Amministrazione . . L.		10.000.000.=	I lavori rimasero sospesi per gg.	
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero prorogati per gg.	
	» mag. lavori imprev. »		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è . . .	
	» lavori ad economia »	3.155.200.=	Giorni impiegati in più . . .	
	» sorveglianza e dir. »	2.790.000.=	» » in meno . . .	
	» I.V.A. »	4.054.800.=		
TOTALE somma impegnata L.		10.000.000.=		

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
1	19	Spicconatura int.quals.tipomq.	155,47	400.=	62.188.=	
2	156/bis/b	- Ripristino spigo- goli fino a cm.15 ml.	108,85	1.800.=	195.930.=	
3	156/bis/d	- Ripristino superfi- ci in c.a. per rappezzi oltre mq.0,25 mq.	57,76	4.600.=	265.696.=	
4	151/a	- Rivestimento esterno con intonaco plastico rullatomq.	1.198,37	1.900.=	2.276.903.=	
5	150	Rivestimento plastico graf. su vecchi intonaci ml.	983,19	4.000.=	3.932.760.=	
6	148	Rivestimento plastico graff. con sottofondo mq.	3.523,76	5.200.=	18.323.552.=	
7	291	Dipintura di infissi in legno esistenti mq.	578,11	1.000.=	578.110.=	
8	289	Dipintura a olio di ringhie re mq.	407,08	1.300.=	529.204.=	
9	293	Tinteggiatura di pareti con idropittura mq.	1.563,30	1.600.=	2.501.280.=	
10	284	Dipintura a olio su into naci per zoccolature mq.	702,06	1.550.=	1.088.193.=	
11	169	Fornitura di tubazioni in fibro-cemento da Ø 100 ml.	39,=	3.150.=	122.850.=	
12	176	Discendenti di pluviali in lamiera zincata da Ø 100 ml.	27,00	3.800.=	102.600.=	
13	20	Smontaggio di tegole di qualsiasi specie mq.	66,24	1.500.=	99.360.=	
14	66	Manto di tegole mq.	66,24	2.700.=	178.848.=	
S O M M A N O				£.	30.257.474.=	
a detrarre il ribasso d'asta del 2,40%				"	726.179.=	
RESTANO NETTE				£.	29.531.295.=	
					=====	

N. d'ord	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		  			 IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott. Ing. Antonio LONGO) 