



POLITECNICO DI MILANO
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA STRUTTURALE
LABORATORIO PROVE MATERIALI
PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32



82-Pemino - A -

CERTIFICATO DI PROVA n° 1510/750

Milano, 28/2/1983

Richiedente: PREDALVA - ACCIAIERIE E FERRIERE - PIANCAMUNO

Domanda: 17/2/83


PROVE DI VERIFICA DELLA QUALITA'

di acciaio per barre ad aderenza migliorata per c.a. a sensi del Decreto Ministeriale
26 Marzo 1980

Un incaricato di questo Dipartimento si è recato senza preavviso presso lo stabilimento
Piancamuno della Soc. Acc. e Ferr. Predalva il giorno 17/2/83
dove ha preso visione del materiale inerente al collaudo ed ha provveduto al prelievo
casuale dei campioni da sottoporre a prova, dichiarati

"acciaio ad aderenza migliorata, tipo Fe B 44 k, laminato a caldo in barre",
contraddistinti dal marchio di laminazione sottoindicato.

Alleg. alla Bolla di Accompagnamento 1045
del 8-4-83, Conforme all'originale



Le prove sono state eseguite dal tecnico di questo Dipartimento, presso lo stabilimento
del Richiedente, il giorno stesso del prelievo, previa verifica della idoneità delle
macchine di prova (taratura eseguita da questo Laboratorio in data 5/1/81).

I risultati delle prove sono riportati nel tabulato allegato, dove compaiono anche i
risultati delle prove relative ai prelievi effettuati anteriormente al 17/2/83
che figurano anche nel precedente certificato n° 1179/513 in data 21/1/83.
Si adottano le unità di misura SI (MPa = 10^6 N/m²) GRINDING
La determinazione dei valori caratteristici rispettivamente f_{yk} ed f_{tk} della tensio-
ne di snervamento e della tensione di rottura è stata eseguita secondo le indicazioni
dell'allegato 4 del citato decreto; il valore del fattore k , funzione di n , è stato
ottenuto interpolando linearmente i dati riportati nel prospetto dell'allegato 6 ed
approssimando per eccesso la seconda cifra decimale.

I valori caratteristici ottenuti sono i seguenti:

- data prelievo : 17/2/83:

- f_{yk} = 458 MPa

- f_{tk} = 728 MPa


LO SPERIMENTATORE

Luca Ricciardi

V. DIRETTORE DEL POLITECNICO

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Co. Ricciardi

**EMMEBI**LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

AUTORIZZATO CON D.M. 28-5-1983 N. 23579

Laboratorio:

72100 BRINDISI
Via Romolo, 174 - tel. 884282

Sede Amministrativa:

72026 S. PANCRAZIO SAL. (BR)
Via V. Emanuele, 47 - tel. 666857

Brindisi, li 15/09/83

CERTIFICATO DI PROVA A COMPRESSIONE

CERTIFICATO n. C781

Rifer. Archivio n. E/BA

RICHIEDENTE: Impr. EDICOM srl - via De Vitofrancesco, 31/C -
Bari

Richiesta verbale n. 205 del 14/09/83

Per conto proprio

CANTIERE Civ. abit. - rione Perrino, comparto B - Brindisi

PROPRIETA': I.A.C.P. di Brindisi

Posizione in opera (*) Solaio piano rialzato =

CARATTERISTICHE CONGLOMERATO CEMENTIZIO (*):classe 250 dosaggio cem. ===== kg/mc tipo cem. =====
a/c ===== consistenza ===== inerti =====**RISULTATI DELLA PROVA**

sigla del provino	spigolo in mm	superficie mm ²	data della confez. (*)	data della prova	massa provino kg	resistenza unitaria N/mm ²
E2	150	22500	10/2/83	15/9/83	7.600	34.5
E2	150	22500	10/2/83	15/9/83	7.540	33.2
=====						
UFFICIO DEL CERTIFICATO - BRINDISI						
Si attesta che copia del presente atto						
è stata depositata in						
il						

(*) Dati forniti dal richiedente la prova.

(**) N/mm² = 0,102 kgf/mm²


Note: =====

LO SPERIMENTATORE

(Dott. *Briganti*)

IL DIRETTORE E L.R. DEL LABORATORIO

(dott. ing. *Mascogiuri*)

**EMMEBI**LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

AUTORIZZATO CON D.M. 28-5-1983 N. 23579

Laboratorio:

72100 BRINDISI
Via Romolo, 174 - tel. 884282

Sede Amministrativa:

72026 S. PANCRAZIO SAL. (BR)
Via V. Emanuele, 47 - tel. 666857

Brindisi, li 15/09/83

CERTIFICATO DI PROVA A COMPRESSIONE

CERTIFICATO n. C782

Rifer. Archivio n. E/BA

RICHIEDENTE: Impr. EDICOM srl - via De Vitofrancesco, 31/C -
Bari

Richiesta verbale n. 205 del 14/09/83

Per conto proprio

CANTIERE Civ. abit. - rione Perrino, comparto B - Brindisi

PROPRIETA': I.A.C.P. di Brindisi

Posizione in opera (*) Solaio primo piano =

CARATTERISTICHE CONGLOMERATO CEMENTIZIO (*):

classe 250 dosaggio cem. kg/mc tipo cem.

a/c consistenza inerti

RISULTATI DELLA PROVA

sigla del provino	spigolo in mm	superficie mm ²	data della confez. (*)	data della prova	massa provino kg	resistenza unitaria N/mm ²
E3	150	22500	21/2/83	15/9/83	7.520	35.1
E3	150	22500	21/2/83	15/9/83	7.460	33.2
=====						
OFFICIO DEL CANTIERE - BRINDISI						
=====						
Siga che esige del provino che						
Siga che esige del provino che						
Siga che esige del provino che						
Siga che esige del provino che						
Siga che esige del provino che						
Siga che esige del provino che						

(*) Dati forniti dal richiedente la prova.

(**) N/mm² = 0,102 kgf/mm²


Note:

LO SPERIMENTATORE

(Dott. ing. P. Briganti)

IL DIRETTORE E L.R. DEL LABORATORIO

(dott. ing. Cos. Muscogiuri)



EMMEBI

LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

AUTORIZZATO CON D.M. 28.5.1983 N. 23579

Laboratorio:

72100 BRINDISI
Via Romolo, 174 - tel. 884282

Sede Amministrativa:

72026 S. PANCRAZIO SAL. (BR)
Via V. Emanuele, 47 - tel. 666857

Brindisi, li 15/09/83

CERTIFICATO DI PROVA A COMPRESSIONE

CERTIFICATO n. C783

Rifer. Archivio n. E/BA

RICHIEDENTE: Impr. EDICOM srl - via De Vitofrancesco, 31/C -
Bari

Richiesta verbale n. 205 del 14/09/83

Per conto proprio

CANTIERE Civ. abit. - rione Perrino, comparto B - Brindisi

PROPRIETA': I.A.C.P. di Brindisi

Posizione in opera (*) Solaio secondo piano =

CARATTERISTICHE CONGLOMERATO CEMENTIZIO (*):

classe 250 dosaggio cem. kg/mc tipo cem.

a/c consistenza inerti

RISULTATI DELLA PROVA

sigla del provino	spigolo in mm	superficie mm ²	data della confez. (*)	data della prova	massa provino kg	resistenza unitaria N/mm ²
E4	150	22500	3/3/83	15/9/83	7.440	34.1
E4	150	22500	3/3/83	15/9/83	7.500	35.2
UFFICIO DEL COORDINATORE BRINDISI						
Si attesta che copia del presente atto						
è stata consegnata al richiedente						
il 15/09/83						

(*) Dati forniti dal richiedente la prova.

(**) N/mm² = 0,102 kgf/mm²

Note:

LO SPERIMENTATORE

(Dott. ing. Prof. Carlo Briganti)

IL DIRETTORE E L.R. DEL LABORATORIO

(dott. ing. Cosimo Muscogiuri)

EMNEBI

LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

AUTORIZZATO CON D.M. 28-5-1983 N. 23579

Laboratorio:

72100 BRINDISI
Via Romolo, 174 - tel. 884282

Sede Amministrativa:

72026 S. PANCRAZIO SAL. (BR)
Via V. Emanuele, 47 - tel. 666857

Brindisi, li 15/09/83

CERTIFICATO DI PROVA A COMPRESSIONE

CERTIFICATO n. C784

Rifer. Archivio n. E/BA

RICHIEDENTE: Impr. EDICOM srl - via De Vitofrancesco, 31/C -
Bari

Richiesta verbale n. 205 del 14/09/83

Per conto proprio

CANTIERE Civ. abit. - rione Perrino, comparto B - Brindisi

PROPRIETA': I.A.C.P. di Brindisi

Posizione in opera (*) Solaio terzo piano =

CARATTERISTICHE CONGLOMERATO CEMENTIZIO (**):

classe 250 dosaggio cem. ===== kg/mc tipo cem. =====
a/c ===== consistenza ===== inerti =====

RISULTATI DELLA PROVA

sigla del provino	spigolo in mm	superficie mm ²	data della confez. (*)	data della prova	massa provino kg	resistenza unitaria N/mm ²
E5	150	22500	28/3/83	15/9/83	7.420	34.5
E5	150	22500	28/3/83	15/9/83	7.360	33.2
=====						
UFFICIO DEL C.A.P. DI BRINDISI						
PUBBLICAZIONE DEL C.A.P. DI BRINDISI						
PUBBLICAZIONE DEL C.A.P. DI BRINDISI						
PUBBLICAZIONE DEL C.A.P. DI BRINDISI						
PUBBLICAZIONE DEL C.A.P. DI BRINDISI						

(*) Dati forniti dal richiedente la prova.

(**) N/mm² = 0,102 kgf/mm²

Note: =====

LO SPERIMENTATORE

(Dott. Ing. Raffaele Briganti)

IL DIRETTORE E L.R. DEL LABORATORIO

(dott. ing. Cosimo Muscogiuri)

**BRINDISI****LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE****AUTORIZZATO CON D.M. 28-5-1983 N. 23579**72100 BRINDISI
Via Romolo, 174 - tel. 884282Sede Amministrativa:
72026 S. PANCRAZIO SAL (BR)
Via V. Emanuele, 47 - tel. 666857

Brindisi, li 15/09/83

CERTIFICATO DI PROVA A COMPRESSIONE

CERTIFICATO n. C785

Rifer. Archivio n. E/BA

RICHIEDENTE: Impr. EDICOM srl - via De Vitofrancesco, 31/C -
Bari

Richiesta verbale n. 205 del 14/09/83

Per conto proprio

CANTIERE Civ. abit. - rione Perrino, comparto B - Brindisi

PROPRIETA': I.A.C.P. di Brindisi

Posizione in opera (*) Pilastri primo piano =

CARATTERISTICHE CONGLOMERATO CEMENTIZIO (*):

classe 300 dosaggio cem. ===== kg/mc tipo cem. =====

a/c ===== consistenza ===== inerti =====

RISULTATI DELLA PROVA

sigla del provino	spigolo in mm	superficie mm ²	data della confez. (*)	data della prova	massa provino kg	resistenza unitaria N/mm ²
E6	150	22500	11/2/83	15/9/83	7.540	35.5
E6	150	22500	11/2/83	15/9/83	7.680	38.1
UFFICIO DEL GENIO CIVILE BRINDISI						
Si presta che copia del presente atto sia depositata presso l'Ufficio del Genio Civile di Brindisi il 10/10/83						

(*) Dati forniti dal richiedente la prova.

(**) N/mm² = 0,102 kgf/mm²


Note:

LO SPERIMENTATORE

(Dott. Ing. *Brigenti*)

IL DIRETTORE E L.R. DEL LABORATORIO

(dott. ing. *Cosimo Muscogiuri*)



BRINDISI

72100 BRINDISI
Via Romolo, 174 - tel. 884282

LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE
AUTORIZZATO CON D.M. 28-5-1983 N. 23579

Sede Amministrativa:
72026 S. PANCRAZIO SAL. (BR)
Via V. Emanuele, 47 - tel. 666857

Brindisi, li 15/09/83

CERTIFICATO DI PROVA A COMPRESSIONE

CERTIFICATO n. C786
Rifer. Archivio n. E/BA
RICHIEDENTE: Impr. EDICOM srl - via De Vitofrancesco, 31/C -
Bari
Richiesta verbale n. 205 del 14/09/83
Per conto proprio
CANTIERE Civ. abit. - rione Perrino, comparto B - Brindisi
PROPRIETA': I.A.C.P. di Brindisi
Posizione in opera (*) Pilastri terzo piano =


CARATTERISTICHE CONGLOMERATO CEMENTIZIO (*):

classe 300 dosaggio cem. kg/mc tipo cem.
a/c consistenza inerti

RISULTATI DELLA PROVA

sigla del provino	spigolo in mm	superficie mm ²	data della confez. (*)	data della prova	massa provino kg	resistenza unitaria N/mm ²
E7	150	22500	7/3/83	15/9/83	7.620	37.7
E7	150	22500	7/3/83	15/9/83	7.560	35.4
=====						
UFFICIO TECNICO CIVILE - BRINDISI						
Si attesta che copia del presente documento è stata depositata presso l'Ufficio di Stato della Legazione Italiana a Brindisi il 15/09/1983						

(*) Dati forniti dal richiedente la prova.
(**) N/mm² = 0,102 kgf/mm²



CONFERMATORE UFFICIALE
UFFICIO TECNICO CIVILE - BRINDISI

15 DIC. 1984

Note:

LO SPERIMENTATORE
(Dott. Ing. *Briganti*)
IL DIRETTORE E L.R. DEL LABORATORIO
(dott. ing. *Muscogiuri*)
A.I.I. ASSOCIAZIONE LABORATORI DI INGEGNERIA

LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

AUTORIZZATO CON D.M. 28-5-1983 N. 23579

Via Romolo, 174 - tel. 884282

Sede Amministrativa:
72026 S. PANCRAZIO SAL. (BR)
Via V. Emanuele, 47 - tel. 666857

Brindisi, li 15/09/83

CERTIFICATO DI PROVA A COMPRESSIONE

CERTIFICATO n. C787

Rifer. Archivio n. E/BA

RICHIEDENTE: Impr. EDICOM srl - via De Vitofrancesco, 31/C -
Bari

Richiesta verbale n. 205 del 14/09/83

Per conto proprio

CANTIERE Civ. abit. - rione Perrino, comparto B - Brindisi

PROPRIETA': I.A.C.P. di Brindisi

Posizione in opera (*) Fondazioni =

CARATTERISTICHE CONGLOMERATO CEMENTIZIO (*):

classe 250 dosaggio cem. kg/mc tipo cem.
a/c consistenza inerti

RISULTATI DELLA PROVA

sigla del provino	spigolo in mm	superficie mm ²	data della confez. (*)	data della prova	massa provino kg	resistenza unitaria N/mm ²
E8	150	22500	17/1/81	15/9/83	7.420	31.4
B8	150	22500	17/1/81	15/9/83	7.460	32.5
UFFICIO DEL COORDINATORE CIVILE BRINDISI						
Si attesta che copia del presente atto						
è stata depositata e conservata presso						
l'Ufficio della legge 340 del 1975						
103						

(*) Dati forniti dal richiedente la prova.

(**) N/mm² = 0,102 kgf/mm²

Note:

LO SPERIMENTATORE

(Dott. Ing. Brighenti)

IL DIRETTORE E L.R. DEL LABORATORIO

(dott. ing. Cosimo Muscogiuri)

A.I.I. ASSOCIAZIONE LABORATORI DI INGEGNERIA

**EMMEBI**LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

AUTORIZZATO CON D.M. 28-5-1983 N. 23579

Laboratorio:

72100 BRINDISI
Via Romolo, 174 - tel. 884282

Sede Amministrativa:

72026 S. PANCRAZIO SAL. (BR)
Via V. Emanuele, 47 - tel. 666857

Brindisi, li 15/09/83

CERTIFICATO DI PROVA A COMPRESSIONE

CERTIFICATO n. C788

Rifer. Archivio n. E/BA

RICHIEDENTE: Impr. EDICOM srl - via De Vitofrancesco, 31/C -
Bari

Richiesta verbale n. 205 del 14/09/83

Per conto proprio

CANTIERE Civ. abit. - rione Perrino, comparto B - Brindisi

PROPRIETA': I.A.C.P. di Brindisi

Posizione in opera (*) Solaio piano rialzato =

CARATTERISTICHE CONGLOMERATO CEMENTIZIO (*):

classe 250 dosaggio cem. ===== kg/mc tipo cem. =====

a/c ===== consistenza ===== inerti =====

RISULTATI DELLA PROVA

sigla del provino	spigolo in mm	superficie mm ²	data della confez. (*)	data della prova	massa provino kg	resistenza unitaria N/mm ²
E9	150	22500	14/3/83	15/9/83	7.400	37.9
E9	150	22500	14/3/83	15/9/83	7.480	38.4
UFFICIO DEL GOV. CIVILE BRINDISI						
Si attesta che copia del presente atto						
è stata depositata in data 15/9/83						
in data 15/9/83						
Firma _____						

(*) Dati forniti dal richiedente la prova.

(**) N/mm² = 0,102 kgf/mm²

Note: =====

LO SPERIMENTATORE

(Dott. P. P. Brignani)

IL DIRETTORE E L.R. DEL LABORATORIO

(dott. ing. C. Muscogiuri)

LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

AUTORIZZATO CON D.M. 28-5-1983 N. 23579

72100 BRINDISI
Via Romolo, 174 - tel. 884282

Sede Amministrativa:
72026 S. PANCRAZIO SAL. (BR)
Via V. Emanuele, 47 - tel. 666857

Brindisi, li 15/09/83

CERTIFICATO DI PROVA A COMPRESSIONE

CERTIFICATO n. C789

Rifer. Archivio n. E/BA

RICHIEDENTE: Impr. EDICOM srl - via De Vitofrancesco, 31/C -
Bari

Richiesta verbale n. 205 del 14/09/83

Per conto proprio

CANTIERE Civ. abit. - rione Perrino, comparto B - Brindisi

PROPRIETA': I.A.C.P. di Brindisi

Posizione in opera (*) Solaio primo piano =

CARATTERISTICHE CONGLOMERATO CEMENTIZIO (*):

classe 250 dosaggio cem. kg/mc tipo cem.

a/c consistenza inerti

RISULTATI DELLA PROVA

sigla del provino	spigolo in mm	superficie mm ²	data della confez. (*)	data della prova	massa provino kg	resistenza unitaria N/mm ²
E10	150	22500	7/4/83	15/9/83	7.340	34.0
E10	150	22500	7/4/83	15/9/83	7.440	35.2
UFFICIO DEL CONTROLLO QUALITA' BRINDISI Si attesta che copia del presente documento è stata depositata presso l'Ufficio di riferimento. Il 15/09/1983 4 DIC. 1983						

(*) Dati forniti dal richiedente la prova.

(**) N/mm² = 0,102 kgf/mm²


Note:

LO SPERIMENTATORE

(Dott. *Briganti*)

IL DIRETTORE E L.R. DEL LABORATORIO

(dott. ing. *Cosimo Muscogiuri*)

**EMMEBI**LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

AUTORIZZATO CON D.M. 28-5-1983 N. 23579

Laboratorio:

72100 BRINDISI

Via Romolo, 174 - tel. 884282

Sede Amministrativa:

72026 S. PANCRAZIO SAL. (BR)

Via V. Emanuele, 47 - tel. 666857

Brindisi, li 15/09/83

CERTIFICATO DI PROVA A COMPRESSIONE

CERTIFICATO n. C790

Rifer. Archivio n. E/BA

RICHIEDENTE: Impr. EDICOM srl - via De Vitofrancesco, 31/C -
Bari

Richiesta verbale n. 205 del 14/09/83

Per conto proprio

CANTIERE Civ. abit. - rione Perrino, comparto B - Brindisi

PROPRIETA': I.A.C.P. di Brindisi

Posizione in opera (*) Solaio secondo piano =

CARATTERISTICHE CONGLOMERATO CEMENTIZIO ():**

classe 250 dosaggio cem. ===== kg/mc tipo cem. =====

a/c ===== consistenza ===== inerti =====

RISULTATI DELLA PROVA

sigla del provino	spigolo in mm	superficie mm ²	data della confez. (*)	data della prova	massa provino kg	resistenza unitaria N/mm ²
E11	150	22500	12/4/83	15/9/83	7.380	36.4
E11	150	22500	12/4/83	15/9/83	7.420	35.5
=====						
UFFICIO DEL CANTIERE BRINDISI						
SEGRETERIA DEL CANTIERE						
19 DIC. 1983						
19 DIC. 1983						

(*) Dati forniti dal richiedente la prova.

(**) N/mm² = 0,102 kgf/mm²

Note: =====

LO SPERIMENTATORE

(Dott. Ing. Panchazio Briganti)

IL DIRETTORE E L.R. DEL LABORATORIO

(dott. ing. Cos. Mascogiuri)

LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

AUTORIZZATO CON D.M. 28-5-1983 N. 23579

Via Rómolo, 174 - tel. 884282

Sede Amministrativa:
72026 S. PANCRAZIO SAL. (BR)
Via V. Emanuele, 47 - tel. 666857

Brindisi, 15/09/83

CERTIFICATO DI PROVA A COMPRESSIONE

CERTIFICATO n. C791

Rifer. Archivio n. E/BA

RICHIEDENTE: Impr. EDICOM srl - via De Vitofrancesco, 31/C -
Bari

Richiesta verbale n. 205 del 14/09/83

Per conto proprio

CANTIERE Civ. abit. - rione Perrino, comparto B - Brindisi

PROPRIETA': I.A.C.P. di Brindisi

Posizione in opera (*) Solaio terzo piano =

CARATTERISTICHE CONGLOMERATO CEMENTIZIO (**):

classe 250 dosaggio cem. kg/mc tipo cem.

a/c consistenza inerti

RISULTATI DELLA PROVA

sigla del provino	spigolo in mm	superficie mm ²	data della confez. (*)	data della prova	massa provino kg	resistenza unitaria N/mm ²
E12	150	22500	26/4/83	15/9/83	7.540	36.4
E12	150	22500	26/4/83	15/9/83	7.360	35.5
UFFICIO DEL C.C. CIVILE BRINDISI						
Si attesta che copia del presente atto						
è stata depositata presso l'Ufficio del C.C. Civile di Brindisi						
il 15/09/83 n. 1084						

(*) Dati forniti dal richiedente la prova.

(**) N/mm² = 0,102 kgf/mm²

Note:

LO SPERIMENTATORE

(*Enrico Brignanti*)

IL DIRETTORE E L.R. DEL LABORATORIO

(dott. ing. Cosimo Muscogiuri)

A.L.I. ASSOCIAZIONE LABORATORI DI INGEGNERIA

LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

AUTORIZZATO CON D.M. 28-5-1983 N. 23579

Via Romolo, 174 - tel. 894282

Sede Amministrativa:
72026 S. PANCRAZIO SAL. (BR)
Via V. Emanuele, 47 - tel. 666857

Brindisi, li 15/09/83

CERTIFICATO DI PROVA A COMPRESSIONE

CERTIFICATO n. C792

Rifer. Archivio n. E/BA

RICHIEDENTE: Impr. EDICOM srl - via De Vitofrancesco, 31/C -
Bari

Richiesta verbale n. 205 del 14/09/83

Per conto proprio

CANTIERE Civ. abit. - rione Perrino, comparto B - Brindisi

PROPRIETA': I.A.C.P. di Brindisi

Posizione in opera (*) Pilastri secondo piano =

CARATTERISTICHE CONGLOMERATO CEMENTIZIO (*):

classe 300 dosaggio cem. kg/mc tipo cem.

a/c consistenza inerti

RISULTATI DELLA PROVA

sigla del provino	spigolo in mm	superficie mm ²	data della confez. (*)	data della prova	massa provino kg	resistenza unitaria N/mm ²
E13	150	22500	15/4/83	15/9/83	7.540	46.3
E13	150	22500	15/4/83	15/9/83	7.480	45.1
				UFFICIO DEL C.C. di BRINDISI		
				Si attesta che copia del presente atto risultato depositato presso il Tribunale di Brindisi il 15/09/83 n. 1024		

(*) Dati forniti dal richiedente la prova.

(**) N/mm² = 0,102 kgf/mm²

Note:



LO SPERIMENTATORE

(Dott. Ing. *Briganti*)

IL DIRETTORE E L.R. DEL LABORATORIO

(dott. ing. *Muscogiuri*)

A.L.I. ASSOCIAZIONE LABORATORI DI INGEGNERIA

**EMMEBI**LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

AUTORIZZATO CON D.M. 28-5-1983 N. 23579

Laboratorio:

72100 BRINDISI
Via Romolo, 174 - tel. 884282Sede Amministrativa:
72026 S. PANCRAZIO SAL. (BR)
Via V. Emanuele, 47 - tel. 666857

Brindisi, li 15/09/83

CERTIFICATO DI PROVA A COMPRESSIONE

CERTIFICATO n. C793

Rifer. Archivio n. E/BA

RICHIEDENTE: Impr. EDICOM srl - via De Vitofrancesco, 31/C -
Bari

Richiesta verbale n. 205 del 14/09/83

Per conto proprio

CANTIERE Civ. abit. - rione Perrino, comparto B - Brindisi

PROPRIETA': I.A.C.P. di Brindisi

Posizione in opera (*) Pilastri terzo piano =

CARATTERISTICHE CONGLOMERATO CEMENTIZIO (*):

classe 300 dosaggio cem. ===== kg/mc tipo cem. =====

a/c ===== consistenza ===== inerti =====

RISULTATI DELLA PROVA

sigla del provino	spigolo in mm	superficie mm ²	data della confez. (*)	data della prova	massa provino kg	resistenza unitaria N/mm ²
E14	150	22500	22/4/83	15/9/83	7.540	36.1
E14	150	22500	22/4/83	15/9/83	7.600	38.5
=====						
UFFICIO DEL C.O. 72100 BRINDISI						
Il sottoscritto che capo del provino a c/c						
Indice di resistenza a c/c						
Il sottoscritto che capo del provino a c/c						
Indice di resistenza a c/c						
Il sottoscritto che capo del provino a c/c						
Indice di resistenza a c/c						

(*) Dati forniti dal richiedente la prova.

(**) N/mm² = 0,102 kgf/mm²

Note: =====

LO SPERIMENTATORE

IL DIRETTORE E L.R. DEL LABORATORIO

(dat. ing. Cosimo Muscarelli)