

Istituto Autonomo Case Popolari

Provincia di Brindisi

pag. 1

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: PROGETTO PER IL RECUPERO DI ALLOGGI POPOLARI IN BRINDISI
- LOTTI C/3 e C/5- QUARTIERE S.ELIA OVEST- PIANO DI ZONA 167 -
COMPARTO "C" VIA CADUTI DI VIA FANI, PIAZZA RAFFAELLO
SANZIO.

COMMITTENTE: IACP Brindisi

IMPRESA: ATI -LAGALLA Mario - TELENA s.r.l.

Contratto in data 30/01/2008 rep. n. 7814 registrato a Brindisi in data 01/02/2008 al n.
516 di euro 193 097.77


Data Offerta:	<u> / / </u>	IMPORTO DEL PROGETTO:	250 211.12
Data Consegna:	18/12/2007	Somme a Disposizione:	59 115.34
Data Inizio Lavori:	18/12/2007	Importo per la Sicurezza:	2 000.00
Giorni Utili per Ultimazione:	180	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Data Utile per Ultimazione:	14/06/2008	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0		
Nuova Data Ultimazione:	<u> / / </u>	Anticipazione:	0.00
Data FINE LAVORI:	<u> / / </u>	Giorni impiegati in PIU':	<u> </u>
		Giorni impiegati in MENO:	<u> </u>

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	LAVORI A MISURA			
1 001.04.02	Demolizione o disfacimento di manufatti da eseguire con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi altezza o profondità, compreso il trasporto a rifiuto dei materiali residui alle discariche a ... mpere, e relativo ripristino di servizi pubblici: tramezzi in mattoni forati di spessore fino a 20 cm compreso intonaco; SOMMANO mq	27,28	4,95	135,04
2 001.04.06	Demolizione o disfacimento di manufatti da eseguire con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi altezza o profondità, compreso il trasporto a rifiuto dei materiali residui alle pubbliche di ... no di servizi pubblici: pavimenti di qualsiasi tipo e spessore, compresa malta e sottofondo ed i battiscopa perimetrali; SOMMANO mq	117,00	7,15	836,55
3 001.04.07	Demolizione o disfacimento di manufatti da eseguire con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi altezza o profondità, compreso il trasporto a rifiuto dei materiali residui alle discariche a ... e relativo ripristino di servizi pubblici: rivestimento in piastrelle di maiolica e simili compreso malta di sottofondo; SOMMANO mq	240,30	7,60	1'826,28
4 001.04.10.02	Stonacatura totale di pareti di qualsiasi tipo e spessore, eseguita a qualsiasi altezza: su pareti verticali e orizzontali, volte e soffitti, compreso il trasporto alle discariche ... lature e ogni altro onere e compresi altresì i ponteggi fino a 5 metri di altezza, misurata nella superficie effettiva. SOMMANO mq	21,90	4,70	102,93
5 001.05.01	Smontaggio e rimozione di manufatti, da eseguire con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi altezza o profondità, compreso il trasporto a rifiuto dei materiali residui alle pubbliche disca ... tivo ripristino di servizi pubblici: vasche da bagno, crinatoi a colonna, docce, compreso accessori e grappe ancoraggio; SOMMANO cad.	20,00	25,60	512,00
6 001.05.09	Smontaggio e rimozione di manufatti, da eseguire con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi altezza o profondità, compreso il trasporto a rifiuto dei materiali residui alle pubbliche disca ... tivo ripristino di servizi pubblici: tubazioni in ferro nero, zincato, piombo di qualsiasi diametro anche sotto traccia; SOMMANO ml	371,80	2,85	1'059,63
7 005.15.02	Tramezzi di tufo dello spessore di cm. 8-10, in opera con malta di tufina, eseguiti a qualsiasi altezza, con tutti gli oneri derivanti per la formazione di piattabande, mazzette e ... in mattoni semipieni, eventuali incassi, velette in c.a.. Compreso altresì l'onere per i ponteggi a qualsiasi altezza. SOMMANO mq	14,00	16,20	226,80
8 007.05	Intonaco civile a tre strati con malta comune costituito da sbruffatura, rinzafo, ed ultimo strato di malta fine, dello spessore complessivo non inferiore a cm 1,5 eseguito con pr ... o, i ponti di servizio fino ad una altezza di 5 m ed ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. SOMMANO mq	35,90	10,90	391,31
9 008.28.01	Pavimento in piastrelle tipo monocottura 20x20, 30x30, 40x40, 20x40 cm.:monocolore; compreso sottofondo di malta cementizia, boiacatura dei giunti, taglio, sfrido, ed ogni altro onere e magistero. SOMMANO mq	169,58	30,20	5'121,32
10 008.40	Rivestimento di pareti con piastrelle maioliche smaltate di prima scelta Sassuolo, bianche o colorate con lieve decorazione di dimensioni 15x15, 20x20 o 7,5x15 centimetri quadrati ... 1,5 quintali di cemento, i pezzi speciali e la pulitura finale, compreso altresì sfrido ed ogni altro onere e magistero. SOMMANO mq	765,38	27,20	20'818,33
11 009.09.02	Fornitura e posa in opera di tubazioni di ferro zincato tipo Mannesmann con giunti filettati a manicotto, compresi raccordi, pezzi speciali, materiale di consumo, tabella UNI 8863/87 comprese opere murarie per apertura e chiusura tracce: per diametro oltre 2". SOMMANO Kg	25,00	4,10	102,50
12 011.02.03.01	Lastre di marmo provenienti dalle cave più accreditate sul mercato, quadrate o rettangolari, con faccia vista levigata, con coste rifilate a filo di sega, la formazione di fori per ... quadri, per ornio, stipiti, architravi, scalini, sottogradi, stangoni di ballatoi ecc.: pietra di Trani spessore cm 2; SOMMANO mq	13,14	98,40	1'292,98
13 011.02.03.02	Lastre di marmo provenienti dalle cave più accreditate sul mercato, quadrate o rettangolari, con faccia vista levigata, con coste rifilate a filo di sega, la formazione di fori per ... quadri, per ornio, stipiti, architravi, scalini, sottogradi, stangoni di ballatoi ecc.: pietra di Trani spessore cm 3; SOMMANO mq	20,18	120,70	2'435,73
14 013.05.01	Bussola ad uno o più battenti, con o senza sopraluce a vetri, fisso o apribile o a bilico, tamburata a struttura cellulare da contro telaio fisso della sezione cm. 5x4; battenti an ... , gli accessori, gli oneri e magisteri della voce			
	A RIPIORTARE			34'861,40

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			34'861,40
	13.4, da misurare sul perimetro esterno della mostra: in legno abete;			
	SOMMANO mq	182,16	87,00	15'847,92
15 L 013.19.04	Fornitura e posa in opera di portone principale in alluminio anodizzato, cristallo da conteggiare a parte, con chiusura di sicurezza anche dalla parte interna con serratura idonea ... ttrica con chiavi in numero pari a quello degli alloggi compreso maniglioni e chiusura automatica con pompa tipo "MAAB".			
	SOMMANO mq	6,17	227,00	1'400,59
16 L 013.20.01	Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco costituita da telaio angolare in profilato di lamiera di acciaio zincato dello spessore di 20/10 con zanche da murare, anta mobile co ... plicare sull'anta, data in opera verniciata con polveri epossidiche: ad un battente, misure standard, omologata REI 60;			
	SOMMANO mq	2,00	201,10	402,20
17 L 013.23	Fornitura e posa in opera di porta blindata di sicurezza costituita da controtelaio con zanche in lamiera di acciaio pressopiegata dello spessore di 20/10, verniciata con resine ep ... pannellature sia dal lato interno che esterno di tipo noce nazionale, serratura di sicurezza con chiave a doppia mappa.			
	SOMMANO mq	22,68	533,00	12'088,44
18 L 013.35.01	Persiane avvolgibili ad elementi distanziati e sovrapponibili fino alla completa chiusura, collegate con ganci in ottone, completi di supporti, rullo puleggia in ferro, cinghia in ... ra muraria occorrente ed ogni altro accessorio, onere e magistero con stecche di lamiera di acciaio dolce 5-6/10 di mm;			
	SOMMANO mq	166,77	38,10	6'353,94
19 L 013.36.01	Fornitura e posa in opera di serramento con tipologia di apertura ad uno o due battenti, a vasistas o scorrevole, in profilati di alluminio anodizzato, di colore naturale, dello sp ... punti di aggancio per altezze superiori; completo altresì di guarnizioni in EPDM, fermavetri in profilato di alluminio.			
	SOMMANO mq	192,00	173,90	33'388,80
20 L 015.04.01	Vetro retinato o stampato a maglie quadrate o esagonali dello spessore di mm. 5-7, tagliato a misura, di qualsiasi dimensione, in opera su infissi e telai in legno o metallici con ... violetti, compresa pulitura, sfridi, ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: chiaro;			
	SOMMANO mq	2,10	20,40	42,84
21 L 015.11.01	Vetrate isolanti con intercapedine ad aria disidratata (vetrocamera) composta da due lastre di cristalli (tipo FLOAT) e distanziatore metallico brevettato, il tutto racchiuso in profilo in acciaio inox: spessore mm 14 con intercapedine mm 6;			
	SOMMANO mq	140,75	43,50	6'122,63
22 L 016.09.01	Tinteggiatura in tinta unica con tempera compresi ponti di servizio fino a 5 m di altezza: a due strati;			
	SOMMANO mq	3'505,82	1,90	6'661,06
23 L 016.12.02	Rivestimento superfici intonacate o lisciate a stucco con pittura plastica in tinta unica di qualsiasi colore applicata a buccia fine, compresi ponti di servizio fino a m 5 di altezza: con pittura acrilica;			
	SOMMANO mq	464,10	5,15	2'390,12
24 TEL 017.01.02	Fornitura di vasca da bagno sul luogo di impiego a qualsiasi altezza: in ghisa porcellanata da 160x60 cm circa;			
	SOMMANO cad	12,00	123,90	1'486,80
25 TEL 017.02	Apparecchiatura completa per vasca da bagno costituita da gruppo miscelatore esterno munito di doccia a telefono con flessibile metallico, reggidoccia e supporto alto a snodo, pilettoni da 1-1/4" con tappo e catenella a perline.			
	SOMMANO cad	12,00	83,00	996,00
26 TEL 017.09	Posa in opera di vasca da bagno con relative apparecchiature e rubinetteria compreso ogni opera muraria.			
	SOMMANO cad	12,00	45,90	550,80
27 TEL 017.10.03	Fornitura di piatto doccia sul luogo di impiego a qualsiasi altezza: in acciaio porcellanato da 80 x 80 x 7 cm circa.			
	SOMMANO cad	10,00	48,60	486,00
28 TEL 017.11	Apparecchiatura completa per doccia costituita da gruppo miscelatore da 1/2" da incasso, braccio doccia con soffione snodato da 1/2" pilettoni a griglia da 1- 1/4" sifone e quanto altro occorrente.			
	SOMMANO cad	10,00	56,50	565,00
29 TEL	Posa in opera di doccia con relative apparecchiature e rubinetteria, compreso ogni opera muraria.			
	A RIPORTARE			123'644,54

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			123'644,54
017.15	SOMMANO cad	10,00	35,70	357,00
30 017.19.01	Fornitura di vaso igienico sul luogo di impiego a qualsiasi altezza: in vetrochina a cacciata dimensione 47x36x38 cm circa; SOMMANO cad	22,00	57,30	1'260,60
31 017.20	Apparecchiatura completa per vaso igienico costituita da cassetta alta in vetrochina da litri 12 completa di batterie di scarico, rubinetti di intercettazione, tubo di scarico in ottone cromato, viti e bulloni per il fissaggio, seditoia in plastica tipo pesante. SOMMANO cad	22,00	84,90	1'867,80
32 017.23	Posa in opera di vaso all'inglese con relative apparecchiature e rubinetterie, compreso ogni opera muraria. SOMMANO cad	22,00	35,00	770,00
33 017.24.01	Fornitura di bidet sul luogo di impiego a qualsiasi altezza: in vetrochina di dimensioni 61x35x39 cm circa; SOMMANO cad	22,00	63,60	1'399,20
34 017.26	Apparecchiatura completa per bidet costituita da gruppo miscelatore con due rubinetti da 1/2" con doccia e scarico meccanico, serie pesante, sifone, raccordi flessibili e accessori minuti, viti e bulloni di fissaggio. SOMMANO cad	22,00	82,20	1'808,40
35 017.28	Posa in opera di bidet e relative apparecchiature e rubinetterie, compreso ogni opera muraria. SOMMANO cad	22,00	33,30	732,60
36 017.29.02	Fornitura di lavabo, sul luogo di impiego a qualsiasi altezza: in vetrochina dimensioni 62x49 cm circa; SOMMANO cad	22,00	60,60	1'333,20
37 017.33	Gruppo miscelatore monocomando per lavabo con bocca di erogazione fissa, e comando di scarico a pistone da 1/4". SOMMANO cad	22,00	83,50	1'837,00
38 017.34	Posa in opera di lavabo, anche a canale con relative apparecchiature e rubinetterie, compresa ogni opera muraria. SOMMANO cad	22,00	36,60	805,20
39 017.52.01	Contatore d'acqua con lettura diretta fornito e posto in opera completo di dadi e raccordi compreso ogni opera muraria: del diametro 1/2"; SOMMANO cad	12,00	28,10	337,20
40 017.55	Impianto di sollevamento acqua potabile (autoclave) costituito da autoclave cilindrico in lamiera zincata della capacità di 500 litri, gruppo di due elettropompe una di riserva all ... ori e materiale minuto, nonché ogni opera muraria per dare l'impianto funzionante in conformità delle norme ANCC-ISPESEL. SOMMANO cad	1,00	3'440,00	3'440,00
41 017.57.02	Fornitura di serbatoio cilindrico in lamiera di acciaio zincato a caldo, compreso coperchio, eventuale sfianto, supporti in acciaio o muratura, posto in opera orizzontalmente o verticalmente, completo di ogni opera muraria: da litri 2000; SOMMANO cad	2,00	655,00	1'310,00
42 017.58.01	Impianto idrico interno per alimentazione con acqua fredda e calda derivata da boiler o accumulo a gas, di apparecchi igienico sanitari di qualunque tipo, eseguito dall'innesto all ... recchi installati in ambienti o gruppi di servizio: con apparecchi igienici e scaldacqua fino a 5, per ogni apparecchio; SOMMANO cad	110,00	87,40	9'614,00
43 017.60.01	Impianto di scarico di apparecchi igienico sanitari, eseguito dallo scarico dell'apparecchio fino all'innesto con la colonna montante della fogna, in tubazioni di polietilene ad al ... e per dare il lavoro compiuto per ambienti o gruppi di servizi: con apparecchi igienici fino a 5, per ogni apparecchio; SOMMANO cad	112,00	72,60	8'131,20
44 017.74	Attacco cromato per lavatrice automatico con rubinetto speciale, valvole di arresto compreso lo scarico in nirlene fino al bariolotto. SOMMANO ognuno	12,00	23,14	277,68
45 017.75	Impianto di alimentazione del gas da contatori, ovunque posti, alle utenze di ogni appartamento (cucina e caldaia) da realizzarsi secondo normative vigenti ed in particolare UNI-Ci ... llata, misurata a partire dal contatore del gas e fino al punto di utilizzo (caldaia e/o cucina) pezzi speciali inclusi. SOMMANO ml	24,00	7,23	173,52
46 018.01	Quadro elettrico esecuzione IP40 posa a incasso. Fornitura e posa in opera di armadio per quadro elettrico di comando, distribuzione e sezionamento dei circuiti degli impianti, con ... cchiature, pannelli, guarnizioni di			
	A RIPORE			159'099,14

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			159'099,14
	tenuta ed accessori vari, compreso le opere murarie, da 4 moduli e fino a 24 moduli. SOMMANO cad	14,00	50,90	712,60
47 018.07.01.02	Interruttore magnetotermico, P.I. 6 kA. Fornitura e posa in opera di interruttore magnetotermico, potere di interruzione 6 kA, con sganciatore termomagnetico, di tipo modulare, post ... da, cavi per cablaggio, targhette indicative, quota parte barre di distribuzione, le morsettiere: unipolare da 6 a 32 A; SOMMANO cad	24,00	24,90	597,60
48 018.10.01.01	Interruttore differenziale puro di tipo modulare. Fornitura e posa in opera di interruttori differenziali puri di tipo modulare per correnti alternate sinusoidali e con componenti unidirezionali, posti in opera e cablati in quadri predisposti: bipolare da 25A con Id=0,03A; SOMMANO cad	12,00	75,40	904,80
49 018.11.01.01	Interruttore magnetotermico differenziale 6kA. Fornitura e posa in opera di interruttori magnetotermici differenziali 6kA, posti in opera e cablati in quadri predisposti: bipolare da 6A a 32A con Id=0,03A; SOMMANO cad	1,00	86,90	86,90
50 018.15.01.02	Conduttori tipo N07V-K. Fornitura e posa in opera di conduttore unipolare N07V-K, conduttore flessibile, isolato in PVC non propagante l'incendio, marchiato I.M.Q., in conformità al ... e, compreso l'onere dei collegamenti a morsettiere e/o apparecchiature ed ogni altro onere e magistero: sezione 2,5 mmq; SOMMANO cad	630,00	0,70	441,00
51 018.15.01.03	Conduttori tipo N07V-K. Fornitura e posa in opera di conduttore unipolare N07V-K, conduttore flessibile, isolato in PVC non propagante l'incendio, marchiato I.M.Q., in conformità al ... e, compreso l'onere dei collegamenti a morsettiere e/o apparecchiature ed ogni altro onere e magistero: sezione 4,0 mmq; SOMMANO m	720,00	0,95	684,00
52 018.15.01.04	Conduttori tipo N07V-K. Fornitura e posa in opera di conduttore unipolare N07V-K, conduttore flessibile, isolato in PVC non propagante l'incendio, marchiato I.M.Q., in conformità al ... e, compreso l'onere dei collegamenti a morsettiere e/o apparecchiature ed ogni altro onere e magistero: sezione 6,0 mmq; SOMMANO m	594,00	1,20	712,80
53 018.19.01.01	Cavi tetrapolari tipo N1VV-K. Fornitura e posa in opera di cavo tetrapolare N1VV-K - FR20R 1x(4x1,5 mmq), conduttore flessibile, isolato con PVC di qualità R2, sottoguaina in PVC no ... e, compreso l'onere dei collegamenti a morsettiere e/o apparecchiature ed ogni altro onere e magistero: sezione 1,5 mmq; SOMMANO m	25,00	1,65	41,25
54 018.25.01	Cavi coassiali per impianti antenna TV - schermo rame argentato. Fornitura e posa in opera di cavo coassiale per discesa antenna TV 75 ohm - schermo in rame argentato, isolato con m ... ni già predisposte, compreso l'onere dei collegamenti a morsettiere e/o apparecchiature ed ogni altro onere e magistero. SOMMANO m	36,00	2,00	72,00
55 018.37	Punto luce interrotto a parete o soffitto costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da tre conduttori tipo N07V-K della sezione di 1,5 mmq ... lacca di rivestimento in alluminio anodizzato completo cablaggio delle apparecchiature, ed ogni altro onere e magistero. SOMMANO corpo	125,00	25,40	3'175,00
56 018.39	Punto luce deviato a parete o soffitto costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da quattro conduttori tipo N07V-K della sezione di 1,5 mmq ... lacca di rivestimento in alluminio anodizzato completo cablaggio delle apparecchiature, ed ogni altro onere e magistero. SOMMANO corpo	22,00	36,40	800,80
57 018.45	Punto presa di corrente 2P+T10A costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da tre conduttori tipo N07V-K della sezione di 2,5 mmq. In opera ... o il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiature ed ogni altro onere e magistero. SOMMANO corpo	130,00	31,00	4'030,00
58 018.46	Punto presa di corrente 2P+T16A costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da due conduttori tipo N07V-K della sezione di 2,5 mmq. In opera ... o il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiature ed ogni altro onere e magistero. SOMMANO corpo	99,00	31,70	3'138,30
59 018.50	Punto presa telefonica costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20mm, scatola e supporto in materiale isolante, presa telefonica del tipo modular ... , il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiature ed ogni altro onere e magistero. SOMMANO corpo	12,00	27,90	334,80
60 018.51	Punto presa TV costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20mm, scatola e supporto in materiale isolante, presa coassiale TV passante del tipo modu ... , il fissaggio del tubo e della scatola			
	A RIPORTARE			174'830,99



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			174'830,99
	portafrutto, il cablaggio delle apparecchiature ed ogni altro onere e magistero.			
	SOMMANO corpo	12,00	26,20	314,40
61 018.57	T Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione fluorescente da incasso in controsoffittatura a doghe metalliche, modulo 200, in esecuzione stagna IP 65, con corpo in ac ... orescenti tipo lumilux bianchissima, starter elettronico di sicurezza adatto per lampade 1x 18 Watt comprese nel prezzo.			
	SOMMANO cad	18,00	77,00	1'386,00
62 018.73	T Impianto sottotraccia per pulsante campanello 220 V - 50 Hz fuori porta con pulsante unipolare in chiusura del tipo modulare, con frutto entro materiale plastico antiurto, costitui ... ghetta porta nome; - suoneria in bronzo 220V - 8VA per camocanello interno all'appartamento. Per ogni alloggio servito:			
	SOMMANO ognuno	12,00	30,99	371,88
63 018.74.04	T Impianto di illuminazione delle scale con relè temporizzatore, costituito da: - tubo in PVC serie pesante di idoneo diametro; - conduttori in rame, sfilabili di sezione come da p ... l'allacciamento al relè temporizzatore inserito nel quadro generale servizi dello stabile. Per stabili fino a 7 piani.			
	SOMMANO corpo	1,00	934,79	934,79
64 018.75.01	T Impianto di portiere elettrico costituito da: a) una stazione esterna comprendente: - una tastiera con pulsanti agenti sulle suonerie agli appartamenti; - una serratura ... Le comunicazioni debbono essere reciproche e contemporanee, senza la servitù di "passo". Per edifici sino a 12 alloggi.			
	SOMMANO ognuno	12,00	113,62	1'363,44
65 019.17.06	T Impianto di riscaldamento autonomo ad acqua calda e circolazione forzata per civile abitazione e per la produzione di acqua calda sanitaria, della portata minima di 3 l/min., massi ... installatrice, ai sensi della legge n. 46/90. Per ogni metro cubo di alloggio servito misurato sulla superficie utile.			
	SOMMANO mc	2'894,17	16,53	47'840,63
66 023.01.01.03	L Impianto ascensore a funi per trasporto di persone, rispondente alla normativa europea EN81.1 - D.P.R. n. 587 del 9 dicembre 1987 - D.M. n. 236 del 14 giugno 1989 - Legge n. 13 de ... adeguato all'EN81.1 e rispondente alla Direttiva Ascensori 95/16 CE. Dato in opera escluse le opere murarie e ponteggi.			
	SOMMANO cad	1,00	20'253,00	20'253,00
67 023.01.01.04	L Incremento o decremento di prezzo, all'impianto di ascensore elettrico a funi per trasporto di persone, per ogni fermata in più o in meno rispetto alle n. 6 fermate.			
	SOMMANO cad	1,00	1'916,00	1'916,00
68 023.07	L Rimozione completa di impianto ascensore esistente, comprensiva di cabina, quadri di manovra, quadri elettrici, argani, funi in acciaio, cavi elettrici, pulsantiere, porte di piano, ... il tutto da smaltire nelle discariche autorizzate e al fine di rendere pulito e idoneo al montaggio del nuovo impianto.			
	SOMMANO a corpo	1,00	1'000,00	1'000,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro			250'211,13
	RIBASSO del 23,626% da considerare su euro			250'211,13
	TOTALE euro			250'211,13
	A RIPORTARE			

Num. Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	<u>RIEPILOGO FINALE</u>			
	LAVORI A MISURA euro			250'211,13
	RIBASSO del 23,626% da applicare su euro 250'211,13 = euro			-59'114,88
	PER LAVORI A MISURA euro			191'096,25
	TOTALE euro			191'096,25
	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso			2'000,00
	TOTALE GENERALE euro			193'096,25
	A RIPORTARE			



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	<u>RIEPILOGO STATO FINALE DEI LAVORI</u>			
	TOTALE NETTO DEI LAVORI euro			193'096,25
	A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:			
	<u>CERTIFICATI DI PAGAMENTO:</u>			
	Certificato N.1 del 08/05/2008 euro			25'281,00
	Certificato N.2 del 07/07/2008 euro			49'935,00
	SOMMANO CERTIFICATI DI PAGAMENTO euro			75'216,00
	SOMMANO LE DETRAZIONI euro			75'216,00
	RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro			117'880,25
	Data, 16/12/08 IMPRESA EDILE Mario Lagalla Via Gino Campa, 11 - 73018 S. Vito (LE) A.T.I. LAGALLA Mario-TELENAs.r.l. Tel./Fax 0832/785426 Partita IVA 002/6740753 Il Direttore Operativo geom. Rocco CAFORIO Il Direttore dei Lavori Dott. Arch. Vito GIACINTO TUCCI			
	A RIPORTARE			