

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di Post-cellaude alla Palazzina INA-CASA in Brindisi Viale
Liguria - Cantiere 14723/R

Impresa Perugino Domenico-Brindisi-


STATO ^(a) Finale dei lavori eseguiti a tutto il 1° Marzo **19** 67

CONTRATTO in data 16-12-1966 n° 4791 approvato registrato a Brindisi il 19/12/66
al n° 2202 Mod. I

data N.....

Importo del progetto a base d'asta L.		459.445 ==	Data della consegna . .	2 - 1 - 1967
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>11,00</u> per cento . . L.		454.850 ==	Data dell'incominciamento dei lavori . .	2 - 1 - 1967
Fondo a disposizione dell'Amministrazione . L.		41.350 ==	Scadenza del tempo utile per l'ultim. dei lavori	1 - 3 - 1967
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per . . .	
	» mag. lav. impreved. »			
	» lav. ad economia »		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è . .	
	» sorvegli. e dir. »	41.350 ==		
TOTALE somma impegn. L.			Giorni impiegati in più .	
			» » meno .	

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
1	1	Scavo a sezione ristretta mc	15,51	1300	20.163,0	
2	14	Fornitura di rilevati mc	12,35	500	6.175,0	
3	16	Demolizione muri calc. mc	1,55	5000	7.750,0	
4	31	Smontaggio di condutture ml	1,20	230	276,0	
5	32	Smontaggio di tubature ml	38,75	70	2.712,0	
6	93	Vaspaie mc	7,80	2100	16.380,0	
7	101	Massette per sottofondi mq	49,66	550	27.313,0	
8	109	Pavimenti di pietrini mq	39,02	1140	44.483,0	
9	143	Tubaz. cemento amianto Ø 60 ml	52,00	700	36.400,0	
10	144	= = = Ø 150 ml	1,20	1300	1.560,0	
11	176	Tubi ferro zincato da 1" 1/4 ml	64,50	1610	103.845,0	
12	177	= = = da 1" ml	6,60	1290	8.514,0	
13	178	= = = da 3/4 ml	3,30	950	3.135,0	
14	249	Raschiature di tinte mc	354,55	35	12.409,0	
15	251	Tinteggiatura a latte di calce = 113,66	50		5.683,0	
16	254	Dipintura a colla mc	354,55	90	31.909,0	
17	286	Taglie di muratura ml	26,00	500	13.000,0	
18	315	Svell. vecchia pavimen. mq	39,02	200	7.804,0	
19	322	Zonelle da cm 30 mq	26,20	1600	41.920,0	
20	331	Cordoni da 30x20 ml	25,70	2300	59.110,0	
21	335	Sistemazione chiusini n°	4,0	1500	6.000,0	
Sommano					456.541,0	
a dedurre il ribasso d'asta dell'1%					4.565,0	
Resta il credito netto dell'Impresa in L.					451.976,0	
Brindisi il 10/9/1970						
L'IMPRESA						
Perufino Domenico						
IL DIRETTORE DEI LAVORI						
						

[illegible]