



Dichiarazione di Regolare Esecuzione, ai sensi degli articoli 65 e 67 del D.P.R. 380/2001 e dell'art. 175 della L.R. 65/2014

Dati Riepilogativi: Deposito n. 68511 del 29/07/2019

		Data Invio D.R.E	01/09/2020
		Data Effettuazione D.R.E	17/07/2020
Provincia	Massa-Carrara	Comune	Carrara
Zona Sismica	3	Fascia Pericolosità	A
Range Ag	0.125 - 0.173		

Ubicazione

- Provincia: Massa-Carrara
- Comune: Carrara
- Località: Gragnana
- Indirizzo: via Risorgimento 49
- Foglio: 17

Descrizione Intervento - Particelle: 625/III Realizzazione nuove scale interne con modifica dei solai esistenti

Committente/i	Marisa Battistini
Direttore Lavori	Franco Lombardini - albo ingegneri di Massa Carrara (iscr. num. 468) - ambito: architettonico
Tipo di domanda	Deposito

Durante il corso dei lavori sono state presentate le seguenti varianti e/o integrazioni al progetto:

- 27/01/2020 Variante
- 02/01/2020 Variante



Allegati

- Giornale dei Lavori - documenti presentati:
- GIORNALE LAVORI.pdf.p7m

Pagamenti Digitali

- Data Pagamento: 01/09/2020 Mezzo di Pagamento: IRIS Importo Bolli: € 32,00


Dichiarazione Direttore dei lavori

Il sottoscritto Franco Lombardini, in qualità di Direttore dei lavori principale dichiara che in data sopra indicata sono state ultimate le opere relative al progetto in oggetto.

Le opere sono state realizzate secondo il progetto autorizzato / depositato ed i materiali utilizzati sono conformi a quando dichiarato

Con la presente si certifica che le opere realizzate sono conformi alle prescrizioni antisismiche della vigente normativa tecnica.

Dichiarazione di Regolare Esecuzione, ai sensi degli articoli 65 e 67 del D.P.R. 380/2001 e dell'art. 175 della L.R. 65/2014, sottoscritta dal Direttore dei Lavori FrancoLombardini-lmbfnc59h28b832bai sensi del D.Lgs. 82/2005.



Ricevuta di Avvenuta Denucia di Variazione

Istanza Fabricati		Comune di CARRARA (Codice: IGAG)		Ditta n.: 1 di 1	
Protocollo n.: MS0034539					
Codice di Ricontra: 000AGPX07					
Peratore: CPTCRI					
		Tipo Mappale n.: -		Unità a destinazione ordinaria n.: 1	
		Unità a dest.speciale e particolare n.: -		Unità in variazione n.: -	
		Beni Comuni non Censibili n.: -		Unità in costituzione n.: 1	
		Motivo della variazione: FUSIONE, DIVERSA DISTRIBUZIONE SPAZI INTERNI		Unità in soppressione n.: 2	


NTA' IMMOBILIARI

Identificativo catastale										Dati di classamento proposti			
rog.	Op.	Sez. U.R.	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione	ZC	Cat.	Cl.	Cons.	Sup. Cat.	Rendita	Rur
1	S		17	625	1								
2	S		17	625	3								
			17	625	4								
3	C		17	625	5	VIA RISORGIMENTO (GRAGNANA) n. 49, p. T-1, 2	002	A04	03	4	99	150,81	


Agenzia delle Entrate
CATASTO FABBRICATI
Ufficio Provinciale di
Massa

Dichiarazione protocollo n. _____ del _____	
Comune di Carrara	
Via Risorgimento (gragnana) _____ civ. 49	
Identificativi Catastali: Sezione: Foglio: 17 Particella: 625 Subalterno: 5	Compilata da: Vatteroni Giulio Iscritto all'albo: Architetti Prov. Massa N. 338


Planimetria	
cheda n. 1	Scala 1:200




Pianta Piano Secondo



Pianta Piano Primo



Pianta Piano Terra



NORD

RELAZIONE TECNICO – DESCRITTIVA (variante)

La presente relazione ha ad oggetto le opere in variante dei lavori di manutenzione straordinaria eseguiti in un fabbricato di civile abitazione sito in Gragnana, frazione di Carrara, via Risorgimento 49.

I lavori sono legittimati dalla SCIA 87/2019 prot. gen. 57875 del 31/07/2019.

Rispetto a quanto previsto nella SCIA su indicata sono state apportate le seguenti variazioni:

1. la porta interna della camera del piano primo è stata spostata sulla parete fronteggiante la rampa di scale che dal piano primo conduce al secondo.
2. sostituzione degli infissi
3. la copertura, rivelatasi compromessa strutturalmente, è stata completamente smontata e ricostruita con una nuova struttura in legno lamellare, tavolato, pannelli isolanti e manto di copertura uguale all'esistente, la geometria e le quote sono rimaste invariate. In allegato sono riportati i calcoli di trasmittanza, il deposito in variante per le opere strutturali ed il deposito di dichiarazione di regolare esecuzione.
4. è stato predisposto un sistema di protezione per i futuri lavori in copertura costituito da una serie di ganci sottotegola (in modo da ridurre al minimo l'impatto visivo) e da un lucernaio di accesso sulla falda sud della copertura.

Santo Stefano di Magra li

Il tecnico

Ing. Franco Lombardini

DOCUMENTAZIONE

FOTOGRAFICA

(scatti del 14-12-2020)



