

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

•

LEGGE 5/8/1978, n.457 - 2° BIENNIO.

LAVORI di manutenzione straordinaria e risanamento
alloggi popolari in BRINDISI - Via Egnazia -
2° Lotto (ex Legge 173) - Complesso ex
I.S.E.S. - Quartiere C.E.P. - Paradiso.

IMPRESA / DE SIATI Pietro - Brindisi.

IMPORTO dei lavori a base d'asta....2.290.000.000.

•

ELENCO N.1 DEI LAVORI DA ESEGUIRE

Il sottoscritto Direttore dei Lavori Geom.

Vito SAVINO - Coordinatore del Servizio Risanamento
dell' I.A.C.P. di Brindisi;

- VISTO il verbale di consegna dei lavori in data
4/5/1982;

- CONSIDERATO che, in aggiunta alle spiegazioni
date verbalmente, si rende necessario elencare e
dettagliare meglio i lavori testè consegnati,

DISPONE

che siano eseguiti i lavori sotto riportati:

CONSOLIDAMENTO DELLE STRUTTURE IN FONDAZIONE E

RIPRISTINO DELLE STRUTTURE IN C.A. IN ELEVAZIONE:

Consolidamento e ripristino di pilastri di c.a.

del 1° ordine dell' intercapedine orizzontale come descritto negli artt. 377 - 378 dell' elenco dei prezzi unitari allegato al contratto; ripristino delle superfici ammalorate delle travi e delle strutture in c.a. esterne ed interne a faccia vista comprese le eventuali travi alte al 1° ordine, spigoli e superfici di pilastri perimetrali, solette in c.a. di balconi e scale, cornici terminali, travi a ginocchio delle scale, ecc... eseguite a qualunque altezza e per qualsiasi dimensione, come descritto nell' art. 380 dell' elenco dei prezzi unitari; ripristino dell' intradosso dei solai della intercapedine dei corpi di fabbrica medi e bassi come descritto nell' art. 381.

PROSPETTI :

Rivestimento esterno con intonaco plastico sui muri delle lavanderie, della parte esterna dei vani scala e sulla parte interna degli attici del terrazzo; rimozione dei pannelli dei balconi in vetro retinato per la sostituzione con pannelli in ferro.

INFISSI :

Fornitura e posa in opera di portoni principali in anticorodal in corrispondenza degli ingressi ai vani scala.

VARIE :

Fornitura di portine o pozzetti di accesso alle intercapedini; demolizione dello zoccolo in cemento granigliato e sostituzione con muratura in tufo.

Per la esecuzione di tutti gli altri lavori compresi nell'appalto, saranno date le opportune istruzioni, durante lo svolgimento dei lavori stessi, circa le quantità e le modalità di esecuzione.

Pertanto, nessun altro lavoro dovrà essere eseguito, oltre quelli indicati nel presente elenco, senza la preventiva autorizzazione scritta degli organi tecnici dell'I.A.C.P., così come pure qualunque variante alla qualità dei materiali, alla quantità dei lavori da eseguirsi ed alla modalità di esecuzione degli stessi, rispetto a quanto indicato innanzi, dovrà essere preventivamente richiesta alla Direzione dei Lavori che dovrà preventiva autorizzazione scritta.

Non saranno, pertanto, riconosciuti i lavori differmi né quelli eseguiti in più rispetto a quelli indicati nel presente elenco ed a quelli che verranno autorizzati con gli elenchi successivi.

BRINDISI, li 10 MAG 1982



IL DIRETTORE DEL LAVORI

(Geom. Vito SAVINO)

Per presa visione ed accettazione:

L. IMPRESA

(Pietro DE SIATI)

De Siati Pietro

10 MAR 1982

IL DIRETTORE

(C. DE SIATI)