

ISTITUTO NAZIONALE

PER LE CASE DEGLI IMPIEGATI DELLO STATO

(I.N.C.I.S.)

Lavori di manutenzione straordinaria per rifacimento rete fognaria esterna al lotto U.S.A.-Via De Pinedo-Brindisi
 Impresa C.I.A. S.R.L. - Bari

Stato (a) finale dei lavori eseguiti a tutto il 29.9.1972 197

LETTERA DI COMMISSIONE

CONTRATTO in data 22.6.1971 N. di Rep. registrato in Brindisi Ufficio Atti
 il 12.7.1971 al N. 6422 Vol. II

Importo del progetto	L. <u>739.838</u>	Data della consegna	<u>1.7.1971</u>
Importo del contratto depurato del ribasso		Data dell'inizio dei lavori	"
in ragione del <u>0,10</u> per cento	<u>732.440</u>	Scadenza del tempo utile per la ultimazione dei lavori	<u>30.7.1971</u>
1 - Perizia Suppletiva		I lavori rimasero sospesi e prorogati per	<u>85.456</u>
2 - Perizia Suppletiva		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	<u>29.9.1972</u>
3 - Perizia Suppletiva		Giorni impiegati in più	
		Giorni impiegati in meno	
Somma a disposizione dell'Amministrazione			
Per impianti speciali	L.		
per maggiori lavori imprevisti			
per			
per sorveglianza e direzione			
Totale somma impiegata			
Sommano L.			

Numero d'ordine	Articolo di elenco dei prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	QUANTITÀ	PREZZO unitario	IMPORTO	
					PARZIALE	TOTALE
1	M.25/a+P.75+M.294-	Pavimento pietra ni mq.	23,10	2000	46.200	
2	M.2/a+3/d-	Scavo roccia in sezio- obbligata mc.	17,99	2800	50.372	
3	M.5+6	Trasporto a rifiuto "	20,30	1750	35.525	
4	M.74	Pozzetti 80x80 n.	2	20000	40.000	
5	M.75	" 60x60 "	4	10500	42.000	
6	M.132	Vespaio mc.	8,99	2500	22.475	
7	M.182	Calcestruzzo cementizio "	4,89	12000	58.680	
8	P.115+I.7-	Tubi di ghisa kg.	362,60	340	157.284	
9	P.123+M.261-	Chiusini di ghisa "	100,00	310	31.000	
		Sommano		£.	483.536	
		aumento del 20%		"	96.707	
		Sommano		£.	580.243	
		A detrarre il ribasso dello 0,10%		"	5.802	
		Restano		£.	574.441	
		Anticipazioni E.A.A.P.		"	156.875	
		Somma il credito dell'Impresa		£.	731.316	
Bari 11, 30.12.1972						
L'IMPRESA			IL TECNICO INCARICATO			
<i>Roberto Vinciguerra</i>			(geom. A. Panarelli)			
Per riconoscimento ai fini dell'I.V.A.			<i>Geom. A. Panarelli</i>			
						