

ING. VITO ALFIERI POLLICE S.p.A.

BARI

Corr. N. La.-

BARI (Italy) 11 Novembre 1972
Casella Postale 225
Cod. Adv. Post. 70100
C.C.I.A.A. n. 88473

- I. S. E. S. - ROMA -

^^


EDIFICI PREFABBRICATI DA ADIBIRE A CENTRO SOCIALE
NEI COMPLESSI RESIDENZIALI G.E.S.C.A.L. SUD-IOLE

^^

CENTRO SOCIALE IN - BRINDISI - Paradiso -

COMPUTI METRICI ESTIMATITI DI TUTTI I LAVORI DI
STINTI PER LE OPERE A CORPO, PER LE OPERE A MISURA
ED ARREDAMENTO.-

^^



PREFABBRICATO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Strutture portanti in profilati laminati a caldo, in acciaio Corten, di qualsiasi sezione o profilo, in opera compreso l'onere della bulloneria ad alta resistenza zincata e quanto altro necessario.

Kg. 13500 a £. 300 £. 4.050.000

Lamiere grecate di acciaio zincato del tipo EGB 1000 sp. 10/10mm., per solaio di calpestio, in opera compresi i tagli, gli sfridi ecc.

Kg. 4830 a £. 400 £. 1.932.000

Lamiere c.s. del tipo EGB 500 sp. 10/10 mm., per copertura, in opera compresi i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali ecc.

Kg. 3610 a £. 400 £. 1.440.000

Solaio in c.a. dosato a 3 q.li di cemento tipo 425, armato con rete di acciaio a maglia quadra avente il lato di cm. 10 e filo Ø 4 mm. in opera su lamiere grecate (queste escluse) in opera per uno spessore medio finito di cm. 6, compreso ogni onere e magistero.

Mq. 265 a £. 2300 £. 609.500

Gronde in lamiera di acciaio zin-
cato pressopiegata, dello sp. di
10/10 mm., in opera compresi i
pezzi speciali, i tagli, le sal-
dature e quanto altro necessario
per dare l'opera finita a perfet-
ta regola d'arte.

Kg. 560 a £. 500. £. 280.000

Pluviali in lamiera di acciaio
zincato pressopiegata, sp. 10/10
mm., in opera compresi i pezzi
speciali ed ogni altro onere ne-
cessario.

ml. 54 a £. 2000 £. 108.000

Riempimento configurato a pendio
con materiale incoerente tufaceo
e di laterizio e malta tipo gre-
tinato dello sp. medio di cm. 15,
in opera con le dovute pendenze
compreso lo strato liscio super-
ficiale in malta cementizia del-
lo spess. di cm. 1.

mq. 270 a £. 1000 £. 270.000

Impermeabilizzazione della coper-
tura con membrana prefabbricata
a base gommo-bituminosa tipo Via
pol 3 in opera con bitume ossida-
to ad alto punto di fusione com-
preso i risvolti, i raccordi a gu-
scio ecc.

mq. 285 a £. 2500 £. 712.500

Struttura di sostegno delle fac-
ciate realizzate con profilati

aperti di acciaio Corten, in opera compresi i pezzi speciali, le bullonature e qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. * * * * *

Kg. 3600 a £. 400 £. 1.440.000

Elementi di tamponatura delle facciate formati all'esterno da un pannello monolitico di glasal/poliuretano espanso/petraliti CO, il tutto dello spessore complessivo di mm. 40; una camera d'aria stabilizzata; all'interno da una fodera in forati da cm. 8 rivestita a faccia vista con lastra di gesso Eterig dello spessore di mm. 9,5; in opera compresi i pezzi speciali, i coprighiunti in lega di alluminio anodizzato, le guarnizioni in p.v.c., tagli, sfridi e quanto altro necessario.

Misurato vuoto per pieno a compenso degli imbotti in lamiera di acciaio zincato pressopiegata per gli infissi di facciata. * * * * *

mq. 320 a £. 18000 £. 5.760.000

Infissi esterni del tipo a saliscendi, con ante ad apertura autobilanciate, ricavati da profilati estrusi in lega di alluminio anodizzato del colore naturale, in opera a qualsiasi altezza compreso l'onere del controtelaio in acciaio zincato, la ferramenta d'uso e quanto altro necessario per un perfetto funzionamento. mq. 46

a £. 22000 £. 1.012.000

Telaio di profilato aperto, in lamiera di acciaio zincato presopiegato sp. 10/10 mm., atto a contenere doghe di vetro tipo U-GLAS in opera a qualsiasi altezza compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. . . . mq. 7 a £. 3000 £. 21.000

Doghe di vetro tipo U-GLAS di colore chiaro, montate a pettine in opera compresi i pezzi speciali, il taglio, gli sfondi, l'onere della sigillatura c/mastici inalterabili nel tempo ed ogni altro onere necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. . . . mq. 7 a £. 10000 £. 70.000

Infissi esterni del tipo con apertura a wasistas, da installare nei locali servizi, ricavati da profilati tubolari di acciaio zincato sp. 10/10 mm. e completi di fermavetro a scatto in lega di alluminio anodizzato dal colore naturale; in opera a qualsiasi altezza compresa la ferramenta d'uso, la verniciatura con una mano di wash-primer e due mani a finire di vernice alla nitro e quanto altro necessario per un perfetto funzionamento. mq. 8 a £. 15000 £. 120.000

Infissi c.s. ma con apertura ad anta battente per porte finestra a bussola; in opera con gli oneri del punto precedente. mq. 12 a £. 12000 £. 144.000

Vetri $\frac{1}{2}$ cristallo trasparente sp. 4,5 - 5 mm. in opera, su infissi a saliscendi, compresa la sigillatura con guarnizioni di p.v.c. mq. 40 a £. 7000 £. 280.000

Vetri stampati nazionali spessore 3 - 4 mm. in opera, su infissi a wasistas, compresa la sigillatura con stucco. mq. 6 a £. 3500 £. 21.000

Vetri $\frac{1}{2}$ cristallo temperato (Vitrex)

spess. 5-6 mm. in opera su porte fi
nestra e bussole compresa la sigil
latura a stucco. mq. 7 a £. 15000 £. 105.000

Pannelli in lamiera di acciaio Cor-
ten per tamponatura porta centrale
termica; in opera compreso ogni o-
nere. mq. 3 a £. 8000 £. 24.000

Avvolgibili in sagome tubolari di
p.v.c., nei colori a scelta della
D.L., compreso supporti con cusci
netti a sfera, rullo, pulegge, gui
de fisse in acciaio zincato ed ogni
altro onere necessario - escluso
l'arganello di manovra e relativi
accessori. mq. 54 a £. 9000 £. 486.000

Arganelli da incasso per manovra
avvolgibili o infissi servizi in
opera compresa la piastra in alu
minio anodizzato di copertura, la
maniglia cromata, il tubo di accia
io guidacavo, il cavetto di accia
io zincato e quanto altro necessa
rio per la perfetta esecuzione del
l'opera. n° 31 a £. 8000 £. 248.000

Cassonetto coprirullo di avvolgi

bile, sportello di ispezione asportabile e cielino in lamiera di acciaio zincato; in opera compresi i pezzi speciali, le sigillature a muro e quanto altro necessario. . . . mq. 18 a £. 8000 £. 144.000

Tramezzature interne formate da in-telaiature in tubolari di acciaio, fissati a pressione tra pavimento e soprastante solaio, sulle quali vengono fissati delle lastre di gesso Eterig, dello spessore di mm/15, con i giunti sigillati e rasati a stucco; tra dette lastre vengono interposti dei materassini di lana di vetro dello spessore complessivo di mm. 120 ed una barriera al suono formata da una membrana bituminosa prefabbricata; in opera a qualsiasi altezza compreso ogni onere necessario. mq. 196 a £. 14800 £. 2.900.800

Porta tamburrata, ad uno o due battenti, sp. 45 mm., con telaio in mogano e rivestimenti lisci su ambedue le faccie in compensato di mogano sp. 4 mm.; mostre e contro-mostre lisce, incassi lisci da cm. 15, ferramenta pesante, completa di serratura del tipo Dexter con pomoli di acciaio inox; in opera, compreso l'onere della lucidatura, misurate compreso le mostre. mq. 43 a £. 22000 £. 946.000

Portoncino d'ingresso a due battenti tamburrati, spessore 45 mm. con telaio in mogano e rivestimento liscio sulle faccie interna, con compensato di mogano spess. 4 mm., e con perlinato di mogano sulla faccia esterna; mostre in profili di lega di alluminio anodizzato del colore naturale; in opera compresa ferramenta pesante, serratura tipo Yale, maniglia e pomoli in lega di alluminio anodizzato del colore naturale ed ogni altro accessorio. mq. 6

a £. 30000 £. 180.000

Preparazione di sottofondo di pavimento eseguita con malta cementizia spess. cm. 1 - 2 resa in opera lisciata a perfetta regola di arte. mq. 216

a £. 1000 £. 216.000

Pavimento in piastrelle di resine poliviniliche tipo Preeflex da cm. 30x30 spess. 2 mm., in opera con speciali edesivi su sottofondo di cemento lisciato (questo escluso) compreso ogni onere e magistero. mq. 216

a £. 3000 £. 648.000

Pavimento in piastrelle di Grès colorato, delle dimensioni di cm. 5x10, in opera compreso l'allettamento in cemento ed il sottostrada

to di malta di cemento tipo 325 e
sabbia, bene stuccato e pulito. mq. 32 a £. 5600 £. 179.200

Pavimento come al punto precedente
ma di colore rosso delle dimen-
sioni di cm. 7,5x15. mq. 8 a £. 3200 £. 25.600

Cupole circolari in perspex tra-
sparente, in opera compreso l'one-
re dell'armatura di sostegno, la
sigillatura alla copertura e tut-
to quanto altro necessario per una
perfetta esecuzione dell'opera. n° 2 a £. 130000 £. 260.000

Rivestimento pareti servizi in pia-
strelle maiolicate colorate, delle
dimensioni di cm. 7,5x15, in opera
con speciali edesivi compresi i pez-
zi speciali, la ripanatura dei giun-
ti con cemento bianco ed ogni altro
onere e magistero. mq. 125 a £. 4800 £. 600.000

Controsoffitti costituiti da erma-
tura in profilati aperti di accie-
io zincato verniciato, fissata al-
la struttura portante del tetto,
sulla quale vengono poggiate delle
lastre asportabili di gesso Eterig
spess. 9,5 mm. con sovrastante ma-
teressino di lana di vetro spesso-
re mm. 20, in opera compresi i pez-

zi speciali ed ogni altro onere. . . mq. 285 a £. 5000 £. 1.425.000

Battiscopa in pietra di Trani o
similare, delle dimensioni di cm.
8 spess. cm. 1, in opera con spe
ciali adesivi compreso ogni onere. . . ml. 144 a £. 800 £. 115.200

Rivestimento pareti interne con
vernici resinoplastiche al quar
zo, nei colori a scelta della D.L.,
perfettamente lavabili e resisten
ti all'abrasione, in opera misura
to vuoto per pieno a compenso del
le profilature ecc. mq. 780 a £. 1100 £. 858.000

Muratura di mattoni pieni spesso
re cm. 13 in opera con malta ce -
mentizia a 4 q.li di cemento tipo
325, compreso le impalcature, an
diti ed ogni magistero necessario
per dare il lavoro compiuto a re
gola d'arte. Misurato vuoto per
pieno a compenso di architravi,
mazzette ecc. mq. 48 a £. 4000 £. 192.000

Sbruffatura di malta cementizia
su pareti compreso l'onere dei
ponteggi, misurato vuoto per pieno
a compenso delle terze facce, sguan
ci, architravi ecc. mq. 48 a £. 400 £. 19.200

Intonaco di malta cementizia, a mc.1
di sabbia e q.li 4 di cemento tipo
325, in opera con gli oneri di cui
al punto precedente. mq. 48 a £. 1500 £. 72.000

Tende alla veneziana in lamelle di
alluminio verniciato a fuoco, in o
pera complete di ogni accessorio. . . mq. 41 a £. 5500 £. 225.500

Tende avvolgibili a molla, del ti-
po Suncover, in tessuto plastifica
to nei colori a scelta della D.L.,
in opera compreso ogni accessorio
per darle perfettamente funzionan-
ti. mq. 16 a £. 10000 £. 160.000

Grigliato di protezione, per infis
si dei servizi, in profilati di ac
ciaio zincato, in opera compreso o
gni onere. mq. 8 a £. 10000 £. 80.000

Rivestimento resistente al fuoco e
seguito con lastre di Eternave sp.
mm. 20 fissate alla struttura del
tetto, in opera compreso tagli, sfri
di, ecc. mq. 12 a £. 7000 £. 84.000

T O T A L E

£. 28.359.500

RAMPE E SCALE - MARCIAPIEDICOMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Scavo a sez. obbl. in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia calcarea, per formazione di cassonetto, compreso l'onere della sistemazione nell'ambito del cantiere del materiale di risulta. . . . mc. 27 a £. 2300 £. 62.100

Ossatura di pietrame calcareo, dell'altezza media di cm. 20, assettata a mano e compreso ogni onere. . . . mc. 22 a £. 3000 £. 66.000

Calcestruzzo ciclopico formato dal 40% del pietrame informe e dal 60% di conglomerato cementizio dosato a 2 q.li di cemento tipo 325, in opera escluso l'onere del casseforme. . . . mc. 28 a £. 11000 £. 308.000

Casseforme per strutture in elevazione, compreso l'onere dell'armo e disarmo, puntelli, ecc. . . . mq. 38 a £. 2500 £. 95.000

Conglomerato cementizio dosato a 2 q.li di cemento tipo 325, reso in opera a qualunque altezza o profondità del piano stradale. . . . mc. 19 a £. 15600 £. 296.400

Pavimentazione in pietrini di cemento in opera con malta comune e cemento nelle connessioni, compreso il sottostante massetto di malta comune ed ogni altro onere. mq. 132 a £. 1800 £. 237.600

Cordoni per marciapiedi in conglomerato cementizio armato vibrato, della sezione di cm.10X25, in opera con malta cementizia nell'assetto compreso l'onere dei tagli, sfridi, ecc. . . ml. 110 a £. 2500 £. 275.000

Lastre di travertino sp.cm.3, per gradini e copertine, in opera compreso ogni onere e magistero. mq. 31 a £.11000 £. 341.000

Muratura in forati sp.cm.8 per tamponatura inferiore del fabbricato, in opera compresi gli sfridi. mq. 7 a £. 2800 £. 19.600

Muratura c.s. spess.cm.15 per formazione di fioriere. mq. 36 a £. 3500 £. 126.000

Sbruffatura di malta cementizia, a mc.1 di sabbia e q.li 4 di cemento tipo 325, in opera compreso gli eventuali ponteggi. mq. 49 a £. 400 £. 19.600

Intonaco di malta cementizie, a mc.
1 di sabbie e q.li 4 di cemento ti
po 325, in opera compreso gli even
tuali ponteggi.

mq. 49 A £. 1500 £. 73.500

T O T A L E

£. 1.919.800

FONDAZIONICOMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Scavo a sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura e consistenza, con l'esclusione della roccia calcarea, compresa la sistemazione nell'ambito del cantiere del materiale di risulta. mc. 49 a £. 2300 £. 112.700

Conglomerato cementizio dosato con q.li 2 di cemento del tipo 325, mc. 0,400 di sabbia di frantoio e mc. 0,800 di pietrisco; in opera per fondazioni, sottofondazioni senza uso delle casseforme. mc. 13 a £. 15600 £. 202.800

Conglomerato cementizio c.s. ma dosato a q.li 3 di cemento. mc. 18 a £. 18000 £. 324.000

Ferro per c.a. del tipo Fe37-42 in opera comprese la sagomatura a freddo e le legature con filo di ferro ricotto. Kg. 1230 a £. 210 £. 277.200

Casseforme perfette in calcestruzzo, compreso ogni onere per strutture in elevazione. mq. 78 a £. 2200 £. 171.600

TOTALE £. 1.088.300

Rete smaltimento acque bianche e nere.COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Scavo a s.o. in terreno compresa la sistemazione in cantiere del materiale di risulta. mc. 62 a £. 2300 £. 142.600

C. c. dosato a 2 q.li di cemento tipo 325 per allettamento tubi. mc. 13 a £. 12500 £. 162.500

Pozzetti di incrocio o di ispezione del tipo prefabbricato in conglomerato cementizio vibrato, delle dimensioni di cm. 50x50x100, in opera compreso il chiusino dello stesso materiale. n° 8 a £. 10000 £. 80.000

Tubo di cemento giro compresso Ø 200 c/ innesto a maschio e femmina compreso ogni onere per dare l'opera finita a regola d'arte. ml. 60 a £. 2000 £. 120.000

Tubo di grès ceramico diametro 150 per fognature compresi i pezzi speciali di raccordo, tagli, sfridi, ecc. ml. 43 a £. 3600 £. 154.800

Rinterro con materiale riveniente dagli scavi. mc. 45 a £. 600 £. 27.000

TOTALE £. 686.900

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

Caldaia in acciaio avente una potenza
lità di cal/h. 40.000 e completa di:

- frontale per applicazione bruciatore
- termometro controllo temperatura in
caldaia
- manometro indicatore di colonna di ac
qua
- termostato pompe
- gruppo allacciamento alla rete idrica
- rubinetto di scarico

.....n. 1 a £. 322.000 £. 322.00

Vaso di espansione in fibrocemento del
la capacità di lt. 50, completo di:

- rubinetto di arresto
- rubinetto a galleggiante
- scarico di troppo pieno
- coperchio

.....n. 1 a £. 42.000 £. 42.00

Elettropompe di circolazione centrifu-
ghe a bassa prevalenza manometrica in
n° di 2, complete di:

- saracinesche in bronzo

.....n. 2 a £. 112.000 £. 224.00

Radiatori in acciaio ad elementi salda-
ti nelle diverse altezze e complete di:

- valvole in bronzo a doppio regolaggio
- detentori in bronzo
- valvole di sfogo aria
- mensole in ferro per il sostegno

.....mq. 84,10 a £. 9.300 £. 782.13

Bruciatore di gasolio a funzionamento automatico atto a bruciare circa kg/h. 8 di combustibile e completo di:

- apparecchiature elettriche per il comando ed il controllo
- termostati a contatto di sicurezza

.....n. 1 a £.280.000 £. 280.000

Tubazioni di distribuzione di acqua, in ferro nero senza saldature, complete di:

- saracinesche e pezzi speciali
- materiale di consumo
- saldature dei giunti al cannello
- ossiacetilenico
- staffe, collari, ecc.

.....Kg. 850 a £. 1.120 £. 952.000

Serbatoio di deposito gasolio in lamiera di ferro nero da 40/10 di forma cilindrica da interrare, saldato all'arco elettrico, della capacità di mc. 4,00, completo :

- passo d'uomo
- scarico di fondo
- misuratore di livello
- misuratore in centrale
- tubazioni di scarico e collegamento bruciatore, tubazione vapore
- elettrovalvola

.....n. 1 a £.336.000 £. 336.000

Quadro elettrico di comando e controllo completo di:

- teleruttori
- commutatore ponte
- telesalvatore
- spie luminose
- orologio temporizzatore

.....n. 1 a £.210.000 £. 210.000

£.3.148.130

BRINDISI (PARADISO)

IMPIANTO ELETTRICOCOMPUTO METRICO ESTIMATIVO

-Conduttore Pirelli tipo U R 3 della				
sezione di mmq. 1.	ml. 800	a £.	154	£. 123.200
-Idem c. s. della sezione di mmq. 1,5.	ml. 290	a £.	159	£. 46.110
-Idem c. s. della sezione di mmq. 2,5.	ml. 120	a £.	174	£. 20.880
-Idem c. s. della sezione di mmq. 4.	ml. 145	a £.	187	£. 27.115
-Idem c. s. della sezione di mmq. 6.	ml. 40	a £.	239	£. 9.560
-Filo plasticato sez. mmq. 0,30.	ml. 420	a £.	85	£. 35.700
-Corda di rame nuda della sez. di				
mmq. 50.	ml. 80	a £.	908	£. 72.640
-Idem c.s. della sezione di mmq. 25.	ml. 50	a £.	641	£. 32.050
-Cavo coassiale per TV.	ml. 40	a £.	400	£. 16.000
-Tubo di resina di p.v.c. Ø mm. 11.	ml. 40	a £.	830	£. 33.200
-Idem c. s. Ø mm. 13.	ml. 230	a £.	838	£. 192.740
-Idem c. s. Ø mm. 16.	ml. 125	a £.	856	£. 107.000
-Idem c. s. Ø mm. 19.	ml. 25	a £.	864	£. 21.600
-Idem c. s. Ø mm. 22.	ml. 80	a £.	878	£. 70.240
-Idem c. s. Ø mm. 32.	ml. 10	a £.	956	£. 9.560
-Tubo di acciaio tipo Elios Ø mm. 22.	ml. 20	a £.	700	£. 14.000
-Cassette di derivazione in bachelite				
delle dimensioni di mm. 150x120x100.	n° 9	a £.	1900	£. 17.100
-Idem delle dimensioni di mm. 100x				
x100x90.	n° 6	a £.	1800	£. 10.800
-Cassette per frutto.	n° 42	a £.	480	£. 20.160
-Morsetti a mantello per sez. 2,5+5.	n° 110	a £.	400	£. 44.000
-Interruttori Ticino da incasso serie				
Superdomino.	n° 17	a £.	1360	£. 23.120

BRINDISI (PARADISO)

-Prese da incasso per TV tipo Ticino. n°	4	a £. 3000	£. 12.000
-Interruttore stagno. n°	1	a £. 2100	£. 2.100
-Pulsante da incasso tipo Ticino. n°	5	a £. 1413	£. 7.065
-Prese di corrente luce 2x6 A+T. n°	8	a £. 1451	£. 11.608
-Prese di corrente ind. 2x10 +T. n°	7	a £. 1608	£. 11.256
-Suoneria da incasso 12 V Ticino. n°	1	a £. 2900	£. 2.900
-Quadretto a n° 5 tipo a cartellino da incasso con sparizione elettrica 12 V. n	1	a £. 10000	£. 10.000
-Trasformatore di corrente 220/12V. n°	1	a £. 7000	£. 7.000
-Antenna per televisione a 2 canali. n°	1	a £. 48000	£. 48.000
-Quadretto di sicurezza per C.T.ti- po Ticino con interruttore 3x50 A. n°	1	a £. 20000	£. 20.000
-Targa pulsante per portiere elettric co completa di altoparlante. n°	1	a £. 12500	£. 12.500
-Targa pulsante da tavolo per inter- no completa di altoparlante. n°	1	a £. 8400	£. 8.400
-Alimentatore completo di trasforma- tore da 30 VA. n°	1	a £. 9000	£. 9.000
-Apriporta a 12 V. n°	1	a £. 7500	£. 7.500
-Bracci in tubolare di ferro zincato del Ø di mm. 40 verniciati previo trattamento antiruggine. n°	7	a £. 8800	£. 61.600
-Armature per illuminazione stradale tipo Zerbetto serie Diana complete di lampade miscelate da 125 W. n°	7	a £. 18000	£. 126.000
-Plafoniere Zerbetto tipo Capri scher mo in materiale acrilico prismatico			

to complete di 2 tubi fluorescenti da 40 W. e reattori ad accensione ra- pida. n°	11	a £. 20600	£. 226.600
-Plafoniere del tipo svedese con cap- pa di vetro opalino da cm. 30x30 com- plete di lampade ad incandescenza da 40 ÷ 100 W. n°	8	a £. 6700	£. 53.600
-Bracci di porcellana per lavabo com- pleti di tazza e lampade ad incan- descenza da 40 W. n°	4	a £. 4800	£. 19.200
-Scaldabagno Ignis da 100 lt. n°	2	a £. 38000	£. 76.000
-Interruttore Ticino da incasso tipo c/ fusibile 2x26 A. n°	2	a £. 4000	£. 8.000
-Spandenti di terra costituito da tu- bo di ferro zincato del Ø di 2" del- la lunghezza di mt. 1,80 ÷ 2 muniti di puntazze e fori radiali. n°	5	a £. 12000	£. 60.000
-Capicorda c/ morsetto per sezione 50 mmq. n°	10	a £. 760	£. 7.600
-Idem per sez. 25 mmq. n°	10	a £. 670	£. 6.700
-Pozzetti di ispezione con chiusino 30 x 30. n°	5	a £. 15000	£. 75.000
-Plafoniera stagna ovale tipo Ilme completa di lampadina 100 W. n°	2	a £. 4500	£. 9.000
-Quadro per centrale termica. n°	2	a £. 18600	£. 37.200
-Quadro Generale n°	1	a £. 210000	£. 210.000
-Derivatori per TV mod. Wisi. n°	4	a £. 2600	£. 10.400

T O T A L E

£. 2.103.004

IMPIANTO IDRICO-SANITARIO E ANTINCENDIOCOMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Lavabo in porcellana vetrificata
bianca da cm. 58 X 43, completo di
n° 2 rubinetti in ottone cromato
tipo pesante da 1/2", sifone a bot-
tiglia, piletta, flessibili, menso-
le ed accessori. n° 4 a £. 26300 £. 105.200

Vasi igienici in porcellana vetri-
ficata bianca completi di casset-
ta del tipo "Tago" a pulsante; i
raccordi cromati per lo scarico. . . n° 5 a £. 42850 £. 214.250

Orinatori del tipo a becco in por-
cellana vetrificata, completi di
rubinetto di intercettazione, si-
fone a bottiglia cromato. n° 2 a £. 38100 £. 76.200

Scaldabagno elettrico da lt. 100,
completo di canne cromate, valvola
di ritegno, raccordi (escluso lo
allacciamento elettrico. - - -

Scaldabagno elettrico da lt. 80 del
tutto simile al precedente. n° 2 a £. 40600 £. 81.200

Scatole sifonate in piombo dello
spessore di mm. 3, del Ø di mm. 100,
complete di tappo a vite in ottone

cromato. n° 3 a £. 9500 £. 28.500

Scatole sifonate del tutto simili
alle precedenti ma con tappo gri-
gliato in ottone cromato per la
raccolta dell'acqua. n° 2 a £. 9800 £. 19.600

Tubi in piombo di prima fusione
Ø mm. 100x107, per l'allacciamento
dei vasi alla tubazione di ghisa. ml. 5,00 a £. 21400 £. 107.000

Tubazioni di piombo di prima fusio-
ne, per lo scarico dei pezzi igie-
nico-sanitari alle scatole sifoni-
che del Ø mm. 30x35, ed alle sca-
tole sifoniche ai vasi con tubi
del Ø da mm. 35x40. ml. 30,00 a £. 5300 £. 159.000

Tubazioni in ghisa per acque bian-
che e nere complete di pezzi spe-
ciali quali: curve, braghe, ispe-
zioni, T, nonché le giunzioni a
caldo mediante corda catramata e
piombo fuso - del Ø da mm. 100. Kg. 182 a £. 1300 £. 236.600

Tubazione zincata da 1"1/2 comple-
ta di raccordi e materiali di con

sumo per l'adduzione dell'acqua
fredda ai punti principali di u-
tilizzo.

ml. 20,00 a £. 3650 £. 73.000

Tubazione zincata da 1/2" per ac-
qua calda e fredda a servizio di
tutti gli apparecchi sanitari e
completà di pezzi speciali, mate-
riali di consumo ecc.; tali tuba-
zioni verranno preparate in prece-
denza sui pannelli prefabbricati
da trasportarsi sui luoghi di uti-
lizzo.

ml. 40,00 a £. 2100 £. 84.000

Contatore per acqua fredda a let-
tura diretta da mc. 3, completo di
pezzi speciali e saracinesca in
ottone per la intercettazione.

n° 1 a £. 8400 £. 8.400

Chiavi di intercettazione dei ba-
gni del tipo ad incasso complete
di cappuccio cromato da 1/2".

n° 3 a £. 3500 £. 10.500

Tubazione zincata da 2" per la di-
stribuzione della rete di antincen-
dio, completa di pezzi speciali e
materiali di consumo.

ml. 15,00 a £. 3900 £. 58.500

Gruppo motopompa V.F. tipo "UNI",
completa di tutti gli accessori
per il perfetto funzionamento. . . . n° 1 a £. 70000 £. 70.000

Gruppo costituito dai seguenti e-
lementi: n° 1 cassetta in lamiera
completa di portella, n° 1 rubinet-
to idrante con relativo raccordo
in tre pezzi, n° 1 lancia in otto-
ne e rame, ml. 15 di tubo in cana-
pa da mm. 45 a 12 fili atto a sop-
portare una pressione da 18 -20
atm. n° 1 a £. 56000 £. 56.000

T O T A L E

£. 1.387.950

ARREDAMENTOCOMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Pannello per affissione mobile,
poggiato su base a rotelle, con
struttura di sostegno in acciaio
cromato.

Superficie di affissione in pani
forte, dello spess. di mm. 15,
incorniciato con mogano lucidato;
la faccia a vista è rivestita con
tessuto a trama grossa tipo cana-
pa nei colori a scelta della D.L.

Dimensioni della superficie di

affissione cm. 150x80 n° 1 a £. 35000 £. 35.000

Tavolino rettangolare con strut-
tura di acciaio cromato e piano
in legno placcato noce lucidato
al poliestere; dimensioni cm. 97x
x49xh45 (mod. F/97 della A.C.) n° 1 a £. 22300 £. 22.300

Poltrona panchetta imbottita AXIS
3110 a tre posti a sedere.

Sedile e schienale in legno mul-
tistrato, imbottitura in poliure-
tano espanso elasticizzato - ri-

vestimento in p.v.c. n° 1 a £. 55200 £. 55.200

Poltrona c.s. mod. AXIS 3100 a

due posti a sedere n° 1 a £. 39300 £. 39.300

Divano a 3 posti avente la stessa
composizione della poltroncina

Mod FA/52 - dimensioni cm. 160x66x

x81/41 (mod. FA/160 della A.C.) n° 1 a £. 55800 £. 55.800

Posto di lavoro formato da scri-
vania con struttura portante in
tubolari di acciaio cromato, pia-
no di lavoro, paratia anteriore
e laterale e cassetiera a 4 cas-
setti a struttura cellulare rive-
stiti con tranciati di legno noce
nazionale; corniciature, battenti,
frontali dei cassetti in noce a
massello; serrature di sicurezza
a chiave piatta; verniciatura con
resine poliesteri finitura matt
e da tavolino per dattilografia
senza le paratie anteriore e la-
terale; cassetiera a 4 cassetti
dimensioni cm. 160x80/174xh77/68

mod. S160/4d - TD n° 1 a £. 140000 £. 140.000

Macchina da scrivere a doppio car-

rello mod. Linea 98 della Oli-

vetti - carattere eletto. n° 1 a £. 190600 £. 190.600

Etagère con struttura in acciaio
cromato e n°3 ripiani a giorno a
struttura cellulare rivestiti con

tranciato di noce nazionale.

Dimensioni cm.70x45xh59

(Mod. ETF/3 della A.C.) n° 1 a £. 33500 £. 33.500

Poltroncina girevole ed oscillante montata su ruote, basamento in lega leggera pressofusa inossidabile con ruote piroettanti gommate; sedile formato da scocca portante in multistrato stampato, imbottitura in schiuma sintetica elasticizzata, rivestimento in tessuto tipo Meraklon nei colori a scelta, cuscino volante facilmente asportabile ed altrettanto sicuramente fissabile.

(Mod. 345 della A.C.) n° 1 a £. 55000 £. 55.000

Poltroncina fissa in stile con la poltrona _ Mod.345 (Mod.3222 della A.C.)

n° 2 a £. 10800 £. 21.600

Armadio libreria costituito da un elemento di base con 12 cassetti distribuiti su 2 colonne(mod.SLB 98/5 della A.C.) e da un elemento sovrapponibile con un ripiano mobile per vano. (Mod.SLB 98/4 della A.C.) - dims. cm.98x44xh160

n° 1 a £. 141000 £. 141.000

Armadio libreria ad ante scorrevole

li - dimensioni 145x44xh cm. 85.

(Mod. LB - 145/S della A.C.) n° 1 a £. 80000 £. 80.000

Tavolo con struttura in tubolari
di acciaio cromato, piano di scrit-
tura e cassetto rivestiti in noce
nostrana verniciata al poliestere;
cassetto munito di chiave piatta
dimensioni cm. 140x70xh77.

Mod. T. 140/IC della A.C. n° 1 a £. 41000 £. 123.000

Tavolo c.s. ma senza cassette n° 1 a £. 39000 £. 39.000

Sedia in profili tubolari di ac-
ciaio cromato con tasselli in pla-
stica antiscorrimento - scocca
in ABS nei colori a scelta.

(Mod. Hille della A.C.) n° 75 a £. 6500 £. 487.500

Libreria c/ cassetiera a 6 cas-
setti e vano a due ante - dimen-
sioni cm. 145x44xh85.

(Mod. LB 145/34 della A.C.) n° 2 a £. 102000 £. 204.000

Sedia mod. 3222 imbottita e rive-
stita c/ tessuto tipo Meraklon n° 15 a £. 10800 £. 162.000

Poltroncina Mod. 343 imbottita e
rivestita c/tessuto tipo Meraklon n° 4 a £a 39700 £.158.800

Tavolo - dimensioni cm.110x55xh
77 - senza cassetti - n° 6 a £a 35000 £.210.000

Tavolo Mod.T 160/1Cc/ cassetto
e chiave - dimensioni cm.160x80x
xh 77 n° 2 a £a 57000 £.114.000

Armadio libreria a 3 ripiani spo
stabili c/ due ante e chiusura
con chiave - dimensioni cm.98 x
x44xh160.
(Mod.LM 98/8 della A.C.) n° 1 a £a 89000 £. 89.000

Scaffalatura metallica in profi-
li di acciaio composta da 3 caval
letti, 10 ripiani, 2controventa-
ture e 24 naselli - dimensioni
cm.2000x300xh2000.
(Mod.4720 della A.C.) n° 1 a £a 35000 £. 35.000

Scaffalatura metallica a parete
con ripiani inclinati portarivi
ste - dimens. cm.95x45xh2000.
(Mod. 4741 della A.C.) n° 1 a £a 30400 £. 30.400

Lavagna a fogli di carta mobili
con cavalletto in tubo di acciaio
verniciati a fuoco.

Blocco da 50 fogli formato cm. 70x
x100. (Mod. LF/25 della A.C.)

n° 1 a £. 30000 £. 30.000

Lavagna a cavalletto in tubo di
alluminio verniciato a fuoco, for-
nita di manopole di bloccaggio.

Piano magnetico a superficie bian-
ca delle dimensioni di cm. 90x120.

(Mod. LM/170 della A.C.) n° 1 a £. 35000 £. 35.000

Palchetto in legno di abete del-
le dimensioni di cm. 400x200xh40,
completo di struttura di sostegno

in profilati tubolari di acciaio
e paratie a scalini in legno abe-

te; rivestimento con teli vinili

ci nei colori a scelta. n° 1 a £. 165000 £. 165.000

Schermo di proiezione in plastica

lenticolare bianco neve per appli-
cazione a parete, dimensioni cm.

200x200. (Mod. Simplex della Fab-

brica Italiana Nuovi Schermi).

n° 1 a £. 45000 £. 45.000

Armadio metallico per custodia

arnesi di pulizia, delle dimen-
sioni di cm. 50x43xh2000.

(Mod. 4621 della A.C.)

n° 1 a £. 28000 £. 28.000

Scaffalatura metallica a cinque
 ripiani, a due cavalletti, una con
 troventatura ed otto naselli.

Dimens. cm. 1000x300xh2000.

(Mod. 4720 della A.C.). n° 1 a £. 19800 £. 19.800

Duplicatore ad inchiostro con fun-
 zionamento elettrico ed a manovela

la (mod. 300 Rex Rotary). n° 1 a £. 195000 £. 195.000

Tavolo dimensioni 140x70xh77 con
 piano rivestito con laminato pla-
 stico. n° 1 a £. 36000 £. 36.000

Attaccapanni a muro con listello
 in laminato plastico e attaccaglier
 metalliche ogni 20 cm. (Mod. 1002)

a 4 posti	 n°	11	a £.	4500	£.	49.500
a 3 posti	 n°	5	a £.	3500	£.	17.500
a 2 posti	 n°	1	a £.	2500	£.	2.500

Bacheca in legno mogano vernicia-
 to con poliesteri completo di spor-
 tello a vetro con chiusura con
 chiave piatta dimensioni cm. 100x

8xh60. n° 1 a £. 40000 £. 40.000

Portaombrelli mod. 8/PL. n° 5 a £. 5600 £. 28.000

Armadietto portamedicinali realiz-
 zato in pladtica, per attacco a

parete contenente:

- pezzo di sapone neutro-
- bottiglia da 250 Gr. alcool de-
naturato-
- 3 fiale cc 2 alcool iodato allo
1%-
- 2 fiale cc 2 di ammoniaca-
- preparato antiustione e rotolo
cerotto adesivo largo cm. 2-
- 2 bende garza cm. 5x5 mt.
- 1 benda garza cm. 7x5 mt.
- 3 pacchetti gr. 20 cotone idrofilo-
- 3 spille sicurezza-
- 1 paio di forbici.

(Dotazione secondo DPR 303 del

19/3/1956) * * * * * n° 1 a £. 18000 £. 18.000

Cassetta per lettere in robusta
lamiera di acciaio zincato verni-
ciato a fuoco completa di sportel-
lo con chiave piatta - dimensio-
ni cm. 30x10xh40. * * * * * n°

1 a £. 10000 £. 10.000

Specchio a muro delle dimensioni
di cm. 45x50 completo di mensola
portaoggetti in vetro. * * * * * n°

4 a £. 9000 £. 36.000

Portasapone a muro c/struttura
di sostegno in metallo cromato
e vaschetta in vetro colorato. * * * * * n°

4 a £. 2400 £. 9.600

Portasciugamani in tubo di metallo

OPERE A MISURA -- BRINDISI -- Rione Paradiso --A) Sistemazione area

Scavo di sbancamento in terreno es-
guito con mezzi meccanici compresa
sistemazione in cantiere dei materia-
li di risulta

.....mc.	150 a £.	1.000 £.	150.000
		£.	150.000

B) Piazzali

Ossatura in misto granulometrico na-
turale compresa la sistemazione a
pendenza e la compattazione

.....mc.	162 a £.	3.000 £.	486.000
----------	----------	----------	---------

Tout-venant bituminoso in misto di
cava assortiti agglomerati a caldo
con 3,5-5% di bitume puro, steso
con finitrice e cilindrato con rullo
leggero, compreso umettatura del
piano con emulsione bituminosa.....mq.

.....mq.	760 a £.	800 £.	608.000
----------	----------	--------	---------

Tappetino di usura con conglomerato
bituminoso dello spessore di cm. 3
agglomerato a caldo col 5-6% di bi-
tume puro, steso con finitrice e ci-
lindrato con rullo leggero.....mq.

.....mq.	760 a £.	800 £.	608.000
----------	----------	--------	---------

C.c. dosato a 2 q/li di cemento ti-
po 600 per fondazioni cordoni di de-
limitazione

.....mc.	5 a £.	12.500 £.	62.500
----------	--------	-----------	--------

Cordoni per marciapiedi in conglomerato cementizio armato vibrato, della sezione di cm. 10 x 25, in opera con cemento negli assetti, compreso il taglio, gli sfridi, ecc..... ml. 110 a £. 2.500 £. 275.000

Sistemazione a verde delle aiuole con riporto di terreno vegetale vangliato e passato al rastrello.....mq. 200 a £. 600 £. 120.000
£. 2.159.500

C) Rete di smaltimento acque bianche e nere

Scavo a sezione obbligatoria in terreno compresa la sistemazione in cantiere del materiale di risulta.....mc. 29 a £. 2.300 £. 66.700

C.c. dosato a 2 q/li di cemento tipo 325 per allettamento tubi.....mc. 6 a £. 12.500 £. 75.000

Pozzetti di incrocio o di ispezione del tipo prefabbricato in conglomerato cementizio vibrato, delle dimensioni di cm. 50 x 50 x 100, in opera compreso il chiusino dello stesso materiale.....n. 3 a £. 10.000 £. 30.000

Tubo di cemento girocompresso Ø 200 con innesto a maschio e femmina compreso ogni onere per dare l'opera finita a regola d'arte.....ml. 18 a £. 2.000 £. 36.000

Tubo di grés ceramico Ø 150 per fo- gnature compresi i pezzi speciali di raccordo, tagli e fridi, ecc.....ml.	30 a £.	3.600 £.	108.000
---	---------	----------	---------

Rinterro con materiale riveniente da- gli scavi.mc.	20 a £.	600 £.	12.000
		£.	327.700

D) Rete carico carburante

Scavo a sezione obbligata in terreno compreso l'onere della sistemazione in centiere del materiale di risulta...mc.	20 a £.	2.300 £.	46.000
---	---------	----------	--------

C.c. dosato a 2 q/li di cemento tipo 325, per allettamento tubazionemc.	4 a £.	12.500 £.	50.000
--	--------	-----------	--------

Pozzetto di ispezione in c.c. vibrato, dimensioni cm. 50 x 50 x in opera com- preso il chiusino dello stesso materia- len.	3 a £.	10.000 £.	30.000
---	--------	-----------	--------

Tubazione in ferro trafilato Ø 1½" in opera compreso ogni onereml.	35 a £.	3.000 £.	105.000
---	---------	----------	---------

Bocchettone in bronzo di attacco auto cisterna Ø 1½" completo di coperchio a vite e levette per la chiusura con luc- chetton.	1 a £.	5.000 £.	5.000
--	--------	----------	-------

Rinterro con materiale di risulta.....mc.	5 a £.	600 £.	<u>3.000</u>
		£.	239.000

E) Rete allacciamento elettrico

Scavo a sezione obbligata in terre no compresa la sistemazione in can- tiere dei materiali di risultamc.	3 a £.	2.300 £.	6.900
--	--------	----------	-------

Tubazione di cemento-amianto Ø 80 compresi i pezzi speciali, taglio e sfridi, ecc.....ml.	20 a £.	1.300 £.	26.000
---	---------	----------	--------

Palo di amarro del tipo Scac di 5 mt. di altezza compreso ogni onere.....n.	1 a £.	60.000 £.	60.000
--	--------	-----------	--------

Tubazione di ferro zincato Ø 2" per discesa cavi in opera compreso ogni onereml.	4 a £.	4.500 £.	18.000
--	--------	----------	--------

C.c. dosato a 2 q/li di cemento tipo 325, per allettamento tubazione e fon- dazione palomc.	2 a £.	12.500 £.	25.000
---	--------	-----------	--------

Rinterro con materiale riveniente da gli scavi.....mc.	1 a £.	600 £.	<u>600</u>
		£.	136.500

F) Recinzione

Scavo a sezione obbligata in terreno compresa la sistemazione in cantiere dei materiali di risultamc:	13 a £.	2.300 £.	29.900
---	---------	----------	--------

C.c. dosato a 2 q/li di cemento tipo 325 per strutture in fondazione ed in elevazionemc. 26 a £. 15.600 £. 405.600

Casseforme per strutture in fondazione, compreso l'onore dei puntelli, armo, disarmo, ecc.mq. 85 a £. 2.200 £. 187.000

Recinzione in pannelli da cm. 190 x x 130 formati da elementi tubolari orizzontali ed aste verticali in piastrina di ferro elettrosaldati: detti pannelli vengono fissati e montati, disposti ogni 2 mt., in tubolare di acciaio.Kg. 1.710 a £. 500 £. 855.000

Cancelli aventi la stessa composizione e natura della recinzione e pannelli, completi di cerniere e serrature tipo Yalemq. 8 a £. 20.000 £. 160.000

Verniciatura delle opere in ferro con una mano di antiruggine e due mani a finire con smalto sintetico, misurato su una sola facciamq. 122 a £. 1.200 £. 146.400

Copertina in travertino, per muretto recinzione a pannelli, delle dimensioni di cm. 40 x 4, in opera compreso ogni oneremq. 33 a £. 11.000 £. 363.000

Intonaco di malta cementizia compreso ogni onere.....mq.	81 a £.	1.500 £.	121.500
			£. 2.268.400

G) Trasporti

Trasporto a rifiuto, fino alle pubbliche discariche dei materiali di risulta.....mc.	210 a £.	500 £.	105.000
			£. 105.000

H) Rete alimentazione idrica

Scavo a sezione obbligata in terreno compresa la sistemazione in cantiere del materiale di risulta.....mc.	5 a £.	2.300 £.	11.500
--	--------	----------	--------

C.c. dosato a 2/q.li di cemento tipo 325 per allettamento tubazioni.....mc.	2 a £.	12.500 £.	25.000
---	--------	-----------	--------

Tubo di acciaio zincato Mannesmann Ø 1" compreso i pezzi speciali.....ml.	30 a £.	3.000 £.	90.000
---	---------	----------	--------

Saracinesca in bronzo Ø 1"n.	1 a £.	3.000 £.	3.000
------------------------------------	--------	----------	-------

Pozzetto in c.c. vibrato, cm. 50x50x50, per alloggio contatore, completo di chiusino dello stesso materiale.....n.	1 a £.	10.000 £.	10.000
--	--------	-----------	--------

Rinterro con materiale riveniente dagli scavi.....mc.	3 a £.	600 £.	1.800
			£. 141.300

I) Portico

Scavo a sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia calcarea, compreso l'onere della sistemazione in cantiere del materiale di risultamc. 33 a £. 2.300 £. 75.900

Conglomerato cementizio dosato a 2 q.li di cemento tipo 325 per strutture di fondazione.....mc. 8 a £.12.500 £. 100.000

Conglomerato cementizio dosato a 3 q.li di cemento tipo 325 per strutture di fondazione.....mc. 12 a £.18.000 £. 216.000

Ferro per c.a. del tipo Fe 37-42 in opera comprese le cangemature a freddo e le legature con filo di ferro ricetto.....Kg, 880 a £. 210 £. 184.800

Casseforme per getti di calcestruzzo in fondazione, compreso ogni onere.....mq. 46 a £. 2.200 £. 101.200

Strutture portanti in profilati laminati a caldo, in acciaio Corten di qualsiasi sezione e profilo, in opera compreso l'onere della bulloneria ad alta resistenza zincata e quanto altro necessario.....Kg 6.000 a £. 300 £.1.800.000

Struttura spaziale in elementi tubolari di acciaio zincato assemblati tra loro con nodi di acciaio stampato e bulloneria ad alta resistenza zincata, in opera compreso ogni onere.....Kg 5.200 a £. 500 £.2.600.000

Struttura di sostegno del coronamento in
profilati aperti di acciaio Corten, in o
pera compreso i pezzi speciali e quanto
altro necessario Kg. 1.250 a £. 450 £. 562.500

Grande in lamiera di acciaio zincato pres
sopiegata sp. 10/10 mm. in opera compresi
i pezzi speciali ed ogni altro onere.. Kg. 700 a £. 500 £. 350.000

Pluviali in lamiera di acciaio zincato,
sp. 10/10 mm., in opera compresi i pez-
zi speciali ed ogni altro onere..... ml. 65 a £. 2.000 £. 130.000

Lamiere grecate di acciaio zincato del
tipo EGB 500, sp. 10/10 mm., in opera
compresi, tagli, sfridi, ecc. Kg. 4.100 a £. 400 £. 1.640.000

Fascia di coronamento in pannelli compo
sti della Eterit formati da Glasial - po
liuretano espanso, petrolit 60, in opera
compreso l'onere dei coprigiunti in allu
minio anodizzato e quanto altro necessa-
rio mq. 82 a £. 15.000 £. 1.230.000
£. 8.990.400

- Importo complessivo opere a misura..... £. 14.517.800
=====

cromato lunghezza 50 cm. fissato
a muro. n° 4 a £. 2200 £. 8.800

Portarotolo in metallo cromato
fissato a muro. n° 5 a £. 2000 £. 10.000

Scopettino di gomma e plastica
completo di custodia di materia-
le plastico. n° 5 a £. 1400 £. 7.000

Sedile per W.C. completo di coper-
chio in materiale plastico di co-
lore nero. n° 5 a £. 1900 £. 9.500

Zerbino fibra vegetale spessore
cm. 4 - dimens. cm. 120x40. n° 1 a £. 6000 £. 6.000

T O T A L E

£. 3.228.200