

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

GESTIONE INA-CASA

= = =

26048-Lavori di costruzione di case per lavoratori
in Fasano - Cantiere 9768.

Impresa: CARPARELLI Nicoladi Francesco

Importo contrattuale al netto L. 34.428.966

Contratto in data 5/2/1957 n.1273 reg.a Brindisi il
15/2/1957 al n.1928 mod.I vol.109

ORDINE DI SERVIZIO N.2

L'anno millenovecentocinquantesette il giorno ven-
ticinque del mese di novembre in Fasano.

Il sottoscritto Ing.Franco Cellio, Direttore dei
lavori:

VISTO il contratto n.1273 del 5/2/1957 reg.a Brindi-

si il 15/2/1957 al n.1928 mod.I vol.109;

VISTO il verbale di consegna in data 5/2/1957;

VISTO la perizia suppletiva del 14/9/1957;

VISTO la nota 26084/FA del 25/10/1957 che approva

la suddetta perizia suppletiva;

VISTO l'atto aggiuntivo n.1661 del 9/11/1957 reg.a

Brindisi il 23/11/1957 al n.789 mod.I vol.110.

ORDINA

all'Impresa CARPARELLI Nicola di Francesco l'esecu-

zione dei suddetti lavori per un maggiore importo di L.1.473.686 al netto con l'aggiunta dei seguenti nuovi prezzi:

N.P.1- Muratura tufo e malta comune da cm.10 per tramezzi.

Al metro quadrato lire Seicentocinquanta==
mq. L. 650=

N.P.2- Pavimento in battute di cemento con uno strato inferiore di calcestruzzo cementizio dosato a Kg.200 di cemento e strato superficiale di intonaco cementizio rullato e lisciato per uno spessore complessivo di cm.6.

Al metro quadrato lire Seicento== mq.L. 600=

N.P.3- Intonaco comune a tre strati spessore cm.1 a superficie fratazzata compreso tinteggiatura a due passate di latte di calce.

Al metro quadrato lire Centocinquanta==
mq. L. 150=

N.P.4- Provvista e posa in opera di porte interne in legno abete armate a semplice telaio dello spessore di mm.45 netto senza scorniciatura e senza mostre e contromestre, ad una sola partita, cerniere pannelles sfilabili della misura di 110x55 in numero di 3 per lato, paletti inacestrati di faccia, serratura con maniglia

ecc.

Al metro quadrato lire Cinquemila duecento==

mq. L. 5.200=

N.P.5- Provvista e posa in opera di telai in abete

dello spessore di mm.45 senza scuretti, con
vetre stampato a protezione esterna in rete
zincata a maglie strette.

Al metro quadrato lire Cinquemila cinquecento=

mq. L. 5.500=

N.P.6- Lastre di cemento armato con graniglia di

marmo dello spessore di cm.3-5 per pedata di
gradini e soglie con spigole smussate e per
davanzali con battentifino a cm.1,5 in opera.

Al metro quadrato lire Duemila= mq.L. 2.000=

N.P.7- Impianto elettrico interno con cordoncino

2,00x0,75 comprese valvole per ogni centro,
isolatori in porcellana, interruttori comprese
opere murarie e ripristino.

Ogni centro laminoso lire Novecento=====

uno L. 900=

N.P.8- Cordone in pietra calcarea della sezione di

0,20x0,30 della lunghezza minima di cm.70 com-
presi i pezzi di curva lavorati alla boggia
e smussati nello spigolo verso la strada scal-
pellinati negli assetti per non meno di cm.5

in opera su letto di pietrisco dello spessore di cm. 10 con malta cementizia per la posa in opera e per i giunti.

Al metro lineare lire Novecento= ml. L. 900=

N.P.9-Costruzione di cordoncini in calcestruzzo a Kg. 300 di cemento armato con non meno di n. 2 ferri da $\varnothing$ 8 e della sezione minima di cm. 10x40 compreso relativo scavo di terra e liscio di cemento.

Al metro lineare lire Trecento= ml. L. 300=

Resta convenuto che per i lavori di cui al contratto principale e quelli di cui al presente ordine di servizio, sarà fatta un'unica contabilità.

Per l'esecuzione di dette opere, il termine utile per l'ultimazione definitiva dei lavori rimane invariato e quindi per il giorno 31/1/1958.

Il presente ordine di servizio, in doppio originale, viene firmato dall'Impresa in segno di ricevuta.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Weselerfeldt & C. Franco Colla

Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo VALLARINO)

