

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di completamento attrezzatura dell'area e di ripristino alloggi nel Comune di BRINDISI - Quartiere "La Rosa" - Legge 30/12/1960 N° 1676 -

IMPRESA : CATANIA Raniero - Fasano -

Importo 1^ perizia del 2/12/1968 nette £. 10.969.800

" 2^ " " 19/ 2/1970 " " 5.000.000

" 3^ " " 10/ 5/1970 " " 5.640.500

CONTRATTO 1^ perizia N° 5271 del 4/9/1969 registrato a Brindisi il 5/9/1969 al N° 1738 Mod. I

CONTRATTO 2^ perizia N° 5322 del 15/6/1970 registrato a Brindisi il 23/6/1970 al N° 1150 Mod. I

~~~~~

VERBALE DEI NUOVI PREZZI

L'anno millenovecentosettantuno il giorno dieci del mese di <sup>luglio</sup> ~~maggio~~ in BRINDISI, tra il sottoscritto Dott.Ing. Giovanni ROMA, Direttore dei Lavori, e l'Impresa CATANIA Raniero, appaltatrice dei lavori suindicati, premesso che nel corso dei lavori si è ravvisata la necessità di eseguire maggiori opere di attrezzatura dell'area nonchè di procedere al ripristino ed al completamento di altre opere indispensabili alla funzionalità dei fabbricati interessati ed in

*autografo dell'ing. Roma*

conformità del disposto degli articoli 21 e 22 del  
Regolamento 25/5/1895 N° 350, si è proceduto a concor  
dare i seguenti Nuovi Prezzi :

N.P. 14 - Provvista e posa in opera di pietra di Tra  
ni o Gianecchia levigata, per gradini, so  
glie e davanzali compreso gocciolatoio e ca  
naletti superiori dello spessore di cm. 3,  
in opera con malta bastarda.=

Al metro quadrato Lire Ottomi=

lacinquecento.===== mq. £. 8.500

N.P. 15 - Demolizione di pavimenti di  
qualsiasi specie, a qualsiasi  
altezza, compreso il traspor=  
to a rifiuto alle pubbliche  
discariche.=

Al metro quadrato Lire Trecen=

to.===== mq. £. 300

N.P. 16 - Copertura a tenuta d'acqua al  
le terrazze, pendenza cm.2,00  
per ml. con lastre di Cursi  
dello spessore di cm. 4 - 5,  
collocate su letto di malta  
idraulica con beverone di mal  
ta cementizia alle connessioni,  
spalmatura totale di bitume

nonchè raccordo curvo con mal-  
ta cementizia e bitume tra la  
copertura ed i muri d'attico  
per un'altezza di cm.15 nette  
sul pavimento.=

Al metro quadrato Lire Mille=  
duecento.===== mq. £. 1.200

N.P.17 - Massetto a pendio formato con  
vermiculite, in opera secondo  
le prescrizioni della Direzio=  
ne Lavori, eseguito a qualsiasi  
altezza per spessori fino ad ot  
tenere una pendenza minima di  
cm. 2,00 per ml. compreso ogni  
onere per dare il lavoro perfet  
tamente finito.=

Al metro quadrato Lire Ottocen=  
to.===== mq. £. 800  
*cinquanta* 850

N.P.18 - Compenso per impermeabilizzazio  
ne intonaco esterno eseguito a  
spruzzo con apposita pistola con  
sostanze a base di materiale i=  
drorepellente trasparente.=

Al metro quadrato Lire Cinque=  
centocinquanta.===== mq. £. 550=

850 ?  
850 , ,



N.P. 19 - Provvista e posa in opera di

pluviali da cm. 10 compreso  
vasche di raccolta pure in ce-  
mento amianto e staffe di fer-  
ro collocate ogni due metri,  
compresi tutti i pezzi specia-  
li occorrenti per curve, deri-  
vazioni, riduzioni e tagli a  
forza nei parapetti al piano  
di scorrimento del lastricato  
solare, compreso infine la for-  
nitura e posa in opera di ido-  
neo bocchettone in piombo al-  
lo innesto.=

Al metro lineare Lire Duemila=

cento.===== ml. £. 2.100

N.P. 20 - Provvista e posa in opera di

tubi di ghisa per pluviali con  
bicchieri e risvolto, diametro  
interno atto a ricevere, il plu-  
viale di cemento amianto, in o-  
pera compreso staffe e colori-  
tura, altezza mt. 2 ognuno.=

Ognuno Lire Ottomila.===== uno £. 8.000

I prezzi si intendono pattuiti alle condizioni

tutte del Capitolato Speciale di Appalto e sono soggetti allo stesso ribasso d'asta del contratto principale.=

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(CATANIA Raniero)

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

*Catania Raniero*

*Giovanni Roma*

Visto:

IL PRESIDENTE

*Dott. Raffaele FISCHETTO*

(Gr. Uff. Com. te U. G. VALLARINO)

