

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di n.2 palazzine di Case per
Lavoratori Agricoli Dipendenti in LATIANO.-

IMPRESA: CORRADO Pier Marcello

Importo contrattuale. L. 61.740.000=

CONTRATTO n°4215 in data 3.8.1963 registrato a

Brindisi il 5.6.1963 al n°1685 Mod.I-

VERBALE DI DANNI PER FORZA MAGGIORE

L'anno millenovecentosessantacinque il giorno dodici del mese di gennaio nel Cantiere dei Lavori suddetti si sono trovati:

L'Ing. Giovanni ROMA- Direttore dei Lavori, il titolare dell'Impresa CORRADO Pier Marcello e il Geom. Virgilio CONTEGNO in rappresentanza dell'Ufficio del Genio Civile

IL DIRETTORE DEI LAVORI

alla continua presenza degli intervenuti ha proceduto ad una ricognizione degli intonaci esterni delle palazzine di cui in margine; ha constatato che in seguito alla gelatura intervenuta dopo le nevicate dei giorni 6,7 e 8 scorsi, gli intonaci interni dei muri delle terrazze e la maggior parte di quelle dei

cornici terminali ha subito danni irreparabili, nel senso che in parte è caduta lasciando scoperta la muratura in tufo e in parte è rigonfiata, per cui debbono essere rifatti completamente sin dalle stratte più profonde. Limitando pertanto il rifacimento degli intonaci all'interno dei muri della terrazza e dei cornici terminali, si ha il seguente conteggio:

Palazzina n.1:

Interne terrazze - $3 \times 2 \times (11,44 + 9,10) \times 0,50 = \text{mq. } 61,62$

Cornici terminale -

prospette nord - $\frac{12,33 + 13,13}{2} \times 0,70$	= "	8,91
2 x 1,50 x 0,70	= "	2,10
2 x 11,85 x 0,70	= "	16,59

Testata est ed ovest -

2 x $\frac{10,10 + 10,90}{2} \times 0,70$	= "	14,70
---	-----	-------

Palazzina n.2:

Interne terrazza - idem pal. n°1 = " 61,62

Cornici terminale -

prospette sud - $\frac{12,33 + 13,13}{2} \times 0,70$	= "	8,91
2 x 1,50 x 0,70	= "	2,10
2 x 11,85 x 0,70	= "	16,59

testata est - $\frac{10,10 + 10,90}{2} \times 0,70$	= "	7,35
---	-----	------

Palazzina n.3:

Interne terrazza - idem pal. n°1 = " 61,62

prospetto nord - idem superfici

pal. n° 1=

mq. (8,91+2,10+16,59+14,70 =mq. 42,30

Sommano mq. 304,41

Poichè dall'elenco dei prezzi del Cap.Spec. di Appal-
te al n.43 risulta il prezzo di £.320/mq. di intona-
ce esterne con malta bastarda, si ha al lordo:

mq.304,41 x 320 L. 97.411,20

a dedurre il ribasso del 2,00%. " 1.948,22

RESTANO NETTE LIRE 95.462,98

la quale somma di £.95.462,98 corrispondente al dan-
no di forza maggiore per cui è stato redatto questo
verbale, il quale previa lettura e conferma viene
settescritte dalle parti.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(CORRADO Pier Marcello)

(Dott.Ing.Giovanni ROMA)

Corrado Pier Marcello

[Signature]

IL RAPPRESENTANTE DEL GENIO CIVILE

(Geom. Virgilio CONTEGNO)

Virgilio Contegno

V i s t o:

IL PRESIDENTE

(Gr.Uff.Com.te U.G.VALLARINO)

[Signature]

