

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

====00000====

25.450 lavori di costruzione di case per lavoratori
in Ostuni - Bione Melogna - Cantiero 13.575 -

Impresa: Sig. Corrado Pier Marcello - Oria

Importo a base d'asta L. 129.200.000,=

Importo netto del ribasso del 3% L. 125.324.000,=

Contratto in data 10.11.1958 n°1943 - registrato a
Brindisi il 19.11.1958 al n°824-Mod.I- Vol.112.

VERBALE DEI NUOVI PREZZI

L'anno millenovecentosessanta, il giorno nove del
mese di Aprile in Ostuni tra il sottoscritto Ing. Olin
do Angelini, Direttore dei Lavori, e l'Impresa Cor-
rado Pier Marcello, appaltatrice dei lavori sopra-
indicati, si è proceduto a concordare, in conformità
del disposto degli Art. 21 e 22 del Regolamento 25
Maggio 1895, n. 350 i seguenti prezzi non riportati
nell'elenco dei prezzi contrattuali e relativi a
lavori inclusi nel compute metrico già approvato
dalla Gestione INA-CASA :

N.P. 1 - Provvista e posa in opera di ferro zincato
sottotraccia per derivazione acqua, diametro varia-
bile dall'1 1/2 " a 1/2 " secondo le portate, compreso

tutti i ferri speciali occorrenti, rubinetti di arresto sulle derivazioni di ogni appartamento e rubinetto di "1/2" per lavandini, di "3/8" per cassetta di cessi e doccia, comprese traccie, fori passanti per le pareti e i solai, grappe di sostegno e ripristino, ecc.

Al metro lineare lire settecento.....L. 700,=

N.P. 2 - Contatori per acqua tipo Bosco e Siemens da 1/2" in opera compresa la valvola di arresto, sportella in legno e relativo telaio:

Uno: lire quattromilacinquecento.....L. 4.500,=

N.P. 3 - Provvista e posa in opera di vasi per cesso di mm.35 di diametro, altezza mm.40, di porcellana di forma allungata e a nodo largo comprese coperchio e controcoperchio, tubo di scarico, cassetta completa automatica, pool, catenina, raccordo allo scarico.

Uno: lire novemila.....L. 9.000,=

N.P. 4 - Idem, di lavandini in porcellana 40x50 completi di mensole di ghisa, rubinetto a colonna di ottone cromato da 1/2", valvola, sifone a bottiglia, tappo con catenina e raccordo con tubo di piombo per lo scarico.

Uno: lire settemila.....L. 7.000,=

I prezzi si intendono pattuiti alle condizioni tutte del Capitolato Speciale di Appalto e sono

soggetti allo stesso ribasso d'asta contrattuale.-

Dal che si è redatto il presente verbale che,
previa lettura e conferma, viene sottoscritto.-

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Corrado Pier Marcollo)

(Dott. Ing. Olindo Angelini)

Corrado Pier Marcollo

ing. Olindo Angelini

Visto:

IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Dott. Ing. Giovanni Roma)

