

7

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

= = = = =

Lavori di costruzione del 9°, 10°, 11° Lotto Case Popolari in Fasano - Legge 26/10/1960, n. 1327 - Esercizio 1960/1961.-

Impresa: Dante SEMERARO - Martina Franca. =

Importo a base d'asta £. 73.600.000

" al netto del ribasso del 9,55% " 66.571.200

Contratto: n. 4019 in data 7/5/1962 registrato a Brindisi il 23/5/1962 al n. 1875 - Mod. I. =

VERBALE DEI NUOVI PREZZI

L'anno millenovecentosessantré il giorno ventuno del mese di gennaio in Brindisi, tra il sottoscritto Dr. Ing. Giovanni ROMA, Direttore dei Lavori, e l'Impresa Dante SEMERARO appaltatrice dei lavori sopraindicati, premesso che dovendosi effettuare la fornitura e posa in opera di interruttori per scaldabagno; l'impermeabilizzazione protettiva degli intonaci esterni, il rivestimento delle pareti scale con listelli in ceramica, il colmamento esterno ai fabbricati; si è proceduto a concordare, in conformità del disposto degli articoli 21 e 22 del Regolamento 25 Maggio 1895 n. 350, i seguenti nuovi prezzi:

N.P. 1. - Provvista e posa in opera di interruttori

da incasso 2x20 Amper, con contatto in argento, per allaccio scaldabagni elettrici.=

Ognuno lire Milleduecento== £. 1.200

N.P.2 - Impermeabilizzazione protettiva dell'intonaco esterno eseguita con due passate di supercemento impermeabile tipo Snowem, Cempxo o simili, a qualsiasi altezza, compreso lo onere dell'impalcatura.=

Al metro quadrato lire Trecento=== £. 300

N.P.3 - Rivestimento di pareti interne, rette e curve anche a piccoli tratti, con listelli in ceramica delle dimensioni e colori a richiesta della Direzione Lavori, in opera con malta cementizia, con listelli terminali a becco di civetta, compreso la preparazione del sottofondo, la sigillatura dei giunti con cemento colorato adeguatamente, ed ogni altro onere.=

Al metro quadrato lire Tremiladuecento====

£. 3.200

N.P.4 - Formazione di rilevati o colmate mediante prelievo e sistemazione di materie di qualsiasi natura, da sistemare per strati orizzontali di spessore non superiore a cm. 30 e da costiparsi ed innaffiarsi abbondantemente

prima della formazione dello strato successivo, eseguito con materie provenienti da cave di prestito o da rifiuti di altri lavori non compresi, comunque, nell'ambito del cantiere, compreso ogni onere per carico, trasporto e scarico delle materie da impiegarsi nel rilevato.=

Al metro cubo lire Ottocento==== mc. l. 800

I prezzi s'intendono pattuiti alle condizioni tutte del Capitolato Speciale di Appalto e sono soggetti allo stesso ribasso contrattuale.=

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dante SEMERARO)

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

V i s t o:

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. Ubaldo G. VALLARINO)

