

Roma li 15 Aprile 1960

Spett.le GESTIONE I.N.A. CASA

R O M A = Via Bissolati n° 21

Pratica n° 4.336

Cantiere n° 1.135 = OSTUMI =

I.A.C.P. di Brindisi.

Perizia suppletiva per lavori di riparazione alle pavimentazioni del piano rialzato ed alla impermeabilizzazione della copertura.

La perizia suppletiva, trasmessa, a questa Gestione in data 12.3.1960 dall'IACP di Brindisi, é stata compilata in due distinte soluzioni per ciò che riguarda la sistemazione delle; pavimentazioni del piano rialzato. La prima di tali soluzioni si richiama a quanto preventivo in data 28.8.1959, e cioè al semplice ricarico dei vespai, previa costruzione di travetti sotto le tramezzature (di eccessive dimensioni): la seconda soluzione prevede invece la sostituzione del vespaio con un solaio latero cementizio.

Benché la soluzione della sostituzione del vespaio con solaio latero cementizio rappresenti il lavoro più radicale e tale sempre da eliminare completamente il verificarsi di abbassamenti e conseguenti lesionature nelle tramezzature;

siccome il lavoro di cui sopra importa una spesa complessiva di L. 5.420.000,=.

Dato che l'I.A.C.C.P. di Brindisi afferma che, data la natura del sottosuolo, (roccioso) non si avranno certamente altre manifestazioni di abbassamenti nel terreno riportato, siccome la perizia suppletiva che prevede il solo ricarico dei vespai ammonta a L. 2.000.000,= riteniamo si possa autorizzare tale soluzione solo se verranno osservate le seguenti condizioni.

a) L'I.A.C.P. eseguirà il lavoro sotto la sua piena ed ampia responsabilità, restando a suo pieno carico eventuali altri lavori di riparazione ai vespai che si rendessero necessari in avvenire.

b) Dovrà essere riveduta radicalmente tutta la rete di fognature che corre sotto il piano dei vespai, per impedire che la sconnessione di questa, e le conseguenti perdite di acqua, facilitino ulteriori abbassamenti del terreno riportato.

Con distinta osservanza.

my Zeller