

19

Lavori di costruzione di case popolari per la eliminazione delle abitazioni malsane in Brindisi - Quartiere C.E.P. Lotto 6/B - Legge 9.8.1954 n°640 - Esercizio 1957/58 . =

IMPRESA: Ing. Giovanni PATI

Importo contrattuale.....L.65.668.750=

CONTRATTO n.1813 del 2.8.1958 reg.a Brindisi il 2.7.1959 al n.16 Mod.

I - Vol.114.=

=====

VERBALE N.2 DI PESATURA DI FERRO BATTUTO

L'anno millenovecentosessanta il giorno venti del mese di Luglio in Brindisi.

Il sottoscritto Dett. Ing. Giovanni ROMA, Direttore dei Lavori, alla presenza dell'Impresa assuntrice dei lavori indicati in oggetto, Ing. Giovanni PATI, ha proceduto alla pesatura delle sottoindicate ringhiere tutte eseguite dalla predetta Impresa:

- n. 9 ringhiere da sistemare ai balconi sul lato opposto scale, piano rialzato 1° piano della palazzina 3 riscontrando un peso di kg.35 (dicensi chilogrammi trentacinque) per ognuna di esse;
- n. 6 ringhiere da sistemare alle verande dei piani superiori sul lato opposto scale della palazzina 3 riscontrando un peso per ognuna di esse di kg.21,300 (chilogrammi ventuno e grammi trecento) per ognuna di esse;
- n.18 ringhiere da sistemare ai balconcini alla romana dei piani rialzati, 1° e 2° sul lato opposto scale della palazzina 3 riscontrando un peso di kg.9,000 (chilogrammi nove) per ognuna di esse;
- n.12 ringhiere da sistemare ai balconi dei piani rialzato, 1° e 2° sul lato opposto scale della palazzina 4 riscontrando un peso di kg.35 (chilogrammi trentacinque) per ognuna di esse;
- n. 8 ringhiere da sistemare alle verande dei piani superiori sul lato opposto scale della palazzina 4 riscontrando un peso di kg.21,300 (chilogrammi ventuno e grammi trecento) per ognuna di esse;
- n.24 ringhiere da sistemare ai balconcini alla romana dei piani rialzati, 1° e 2° sul lato opposto scale della palazzina 4, riscontrando un peso di kg.9,000 (chilogrammi nove) per ognuna di esse;

- n.14 ringhiere al completo da sistemare alle verande del piano rialzato e relative rampette esterne, sul lato opposto scale, delle palazzine 3 e 4, riscontrando un peso complessivo di kg.682,000 (chilogrammi seicentoottantadue);
- n.13 ringhiere da sistemare ai balconcini alla romana dei piani rialzato, 1° e 2° (n.9 sul lato scale e n°4 sulle due testate) della palazzina 3 riscontrando un peso di kg.9,000 (chilogrammi nove) per ognuna di esse;
- n°16 ringhiere da sistemare ai balconcini alla romana dei piani rialzato, 1° e 2° (n.12 sul lato scale e n°4 sulle due testate) della palazzina 4 riscontrando un peso di kg.9,000 (chilogrammi nove) per ognuna di esse;
- n°15 contretelai da sistemare ai chiusini dei pozzetti della rete fognante esterna (n°6 alla palazzina 3 e n°9 alla palazzina 4) riscontrando un peso di kg.10,400 (chilogrammi dieci e grammi quattrocento) per ⁿ ognuno di essi.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA

[Handwritten signature]

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dett. Ing. Giovanni ROMA)

[Handwritten signature]