

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

\*\*\*\*\*

Lavori di costruzione di Case Popolari in Brindisi  
per la eliminazione di abitazioni malsane - Lotto  
6/A - Legge 9.8.1954 n°640 - Quartiere C.E.P. →  
Esercizio 1957/58 -

IMPRESA: SARDELLA Luigi - Fasano

Importo a base d'asta.....L. 61.159.334.-=

CONTRATTO n°3841 del 28.11.1961 reg.a Brindisi il  
30.11.1962 al n°674 Mod.I

\*\*\*\*\*

R E L A Z I O N E

del Direttore dei Lavori sulle riserve dell'Impresa

\*\*\*\*\*

L'Impresa SARDELLA Luigi, costruttrice del Lotto  
6/A al Quartiere C.E.P. di Brindisi, giusto contrat-  
to di cui all'epigrafe, nel firmare la contabilità  
finale ha inserito una riserva per il pagamento del-  
lo scavo di roccia eseguito al fabbricato 1 in con-  
seguenza di un banco dello spessore medio di cm.45  
incontrato durante gli scavi di fondazione.=  
Il maggiore compenso richiesto per detto scavo è  
di L.177.300.-=

Su tale riserva il sottoscritto Direttore dei Lavori

deduce quanto segue:

Durante gli scavi di fondazione del fabbricato 1, a poco più di due metri di profondità a partite dal piano di campagna, si sono effettivamente incontrate delle zone di materiale più duro e compatto della comune terra vegetale frammiato a trovanti di roccia mazzara, disposto in strati di spessore variabile dai 40 ai 50 cm. e tale da richiedere un maggiore onere ed una più idonea attrezzatura per lo scavo. = Questa Direzione non ha però ritenuto di poter contabilizzare detti strati come scavo di roccia in quanto la voce di elenco n°1 del Capitolato Speciale di Appalto, con la quale invece sono stati riportati in contabilità, tratta di "scavo di materie di qualsiasi natura e consistenza anche misto a pietra ecc.ecc."

Ciò non di meno in linea di equità si deve ammettere che pur non trattandosi dello scavo di roccia di cui alla voce di elenco n°5 del C.S.A. in quanto non ci si è trovati di fronte ad un banco continuo, si deve riconoscere che l'onere per lo scavo è stato pressochè uguale a quello dello scavo di roccia suddetta tanto per la maggiore mano d'opera quanto per l'idonea attrezzatura richiesta. =

Pertanto in linea di equità si propone l'accogliemento

to. =

BRINDISI, 11 19.10.1964

IL DIRETTORE DEI LAVORI  
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

