

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI .

Lavori di costruzione dell'8° Lotto di Case Popolari in Brindisi - Quartiere C.E.P. - Legge 2/7/1949, n° 408 - Eserc. 1956/57 e 1957/58 -

IMPRESA : CONSORZIO RAVENNATE DELLE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO = RAVENNA =

CONTRATTO n° 2021 del 5/5/1959 reg. a Brindisi il 16/5/1959 al n° 2020 Mod.1 Vol.113;=

VERBALE DI PROVA DI CARICO ESEGUITA SUI BALCONI

L'anno millenovecentosessantadue il giorno tre del mese di febbraio in Brindisi.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore dei Lavori, con l'assistenza del Geom.Vito Savino e alla presenza dell'Ing.Erminio ELIA in rappresentanza del Genio Civile e del Geom.Marcello ZANOTTI in rappresentanza dell'Impresa, ha proceduto alla prova di carico dei balconi costruiti dalla predetta Impresa.=

La prova è stata eseguita su un balconi lato scale della palazzina n° 3, primo piano, Scala B, Int.4.=

Le caratteristiche della soletta caricata sono le

seguenti :

oggetto ml.1,50; larghezza 1,80; armatura a sbalzo;
spessore all'incastro cm.19; spessore all'estremo
cm.12; cemento tipo 680.=

Essendo prescritta dal Capitolato Speciale di Appal
to un sovraccarico di Kg.400/mq. si è proceduto a
caricare il balcone su tutta la superficie con un
sovraccarico di Kg.600/mq.=

carico prescritto: $1,80 \times 1,50 \times 400 = \text{Kg. } 1.080$;

carico di prova. : $1,80 \times 1,50 \times 600 = \text{Kg. } 1.620$;

Tale peso si è realizzato con n.33 sacchetti di ce-
mento del peso complessivo di Kg. 1.650.=

Le prove con il flessimetro hanno dato i seguenti
risultati :

Lettura a soletta scarica:	Ore 9,00	= 0,00
" " " " carica :	" 9,15 a Kg.400/mq.	= 0,45
" " " " " :	" 9,25 " " 600/mq.	= 0,55
" " " " " :	" 17,00 " " 600/mq.	= 0,60
" " dopo lo scarico :	" 17,15	= 0,00
Freccia totale :	0,60	
Freccia elastica :	0,60	
Freccia permanente:	0,00	

Del che si è redatto il presente verbale che vie
ne sottoscritto dagli intervenuti.=

./.

L'IMPRESA

CONSORZIO RAVENNATE COOPERATIVE
DI PRODUZIONE E LAVORO
UFFICIO DI BARI

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

mercato Lenzini

per il GENIO CIVILE

Carli