

U.N.R.R.A. - C.A.S.A.S.

Ufficio Distrettuale di BARI

PROVINCIA di BRINDISI

OPERE in esecuzione della Legge 640 del 9/8/54

LAVORI di costruzione di n° 156 alloggi nel Comune di BRINDISI Q.C.

IMPRESA : Pier Marcello Corrado da Oria (Brindisi)

CONTRATTO n. 3402 del 4/5/62 di rep. registr. al I° U.A.P.
di Roma il 2.8.62 al n. 1969 Vol. 455
IMPORTO CONTRATTUALE L. 320.406.783

CUBATURA di progetto determinata con le modalità
stabilite dall'art. 38 del Capitolato
Speciale d'Appalto mc. 44.133,185

VERBALE DI MISURAZIONE DELLE OPERE AL RUSTICO

L'anno millenovecentosessantatrè
il giorno 18 del mese di novembre
in BRINDISI alla presenza di

Sig. Pier Marcello CORRADO - Titolare dell'Impresa
Sig. Geom. Alcide TRIVELLI per la Direzione Lavori

si è proceduto, a norma e con le modalità prescritte dall'art. del Capitolato Speciale d'Appalto, al rilievo delle misure al rustico dei vari fabbricati.

DATI DI PROGETTO PER IL CALCOLO DEL VOLUME

A)

U.N.R.R.A. - C.A.S.A.S.

Ufficio Distrettuale di

PROVINCIA di

OPERE

LAVORI di costruzione di n° alloggi nel Comu-
ne di

IMPRESA

CONTRATTO

IMPORTO CONTRATTUALE L.

CUBATURA di progetto determinata con le modalità

stabilite dall'art. del Capitolato

Speciale d'Appalto mc. 10.388,496

VERBALE DI MISURAZIONE DELLE OPERE AL RUSTICO

L'anno

il giorno


del mese di

in

alla presenza di

si è proceduto, a norma e con le modalità prescritte dall'art. del Capitolato Speciale d'Appalto, al rilievo delle misure al rustico dei vari fabbricati.

DATI DI PROGETTO PER IL CALCOLO DEL VOLUME



TIPO A STELLA (isolato e affiancato)

Fabb. n.7-8-19-21

Alloggi su interrato	- m. 9,25x8,65=mq. 80,01x9,92=mc. 793,69
" " "	- " 9,25x8,65=" 80,01x9,92=" 793,69
" " dep.mot.	- " 9,25x8,65=" 80,01x12,62" 1009,72
Sommano mc. 2597,12	

n.4 x mc. 2.597,124 = mc.10.388,496

=====

MISURE EFFETTIVE	CALCOLO DEL VOLUME		
	Prodotti	Parziale	Totale
<u>Fabb.N.7 in planim.</u> alloggio su interr. a=9,25;b=8,65;h=9,92	9,25x8,65x9,92	793,724	
Alloggi su interrato			
a=9,25;b=8,66;h=9,93	9,25x8,66x9,93	795,442	
Alloggi dep.motor.			
a=9,25;b=8,67;h=12,62	9,25x8,67x12,62	1012,092	
			2.601,258
<u>Fabb.N.8</u> alloggi su interrato			
a=9,26;b=8,66;h=9,92	9,26x8,66x9,92	795,500	
alloggi su interrato			
a=9,25;b=8,66;h=9,92	9,25x8,66x9,92	794,641	
alloggi su dep.mot.			
a=9,25;b=8,65;h=12,62	9,25x8,65x12,62	1009,758	
			2.599,899
<u>Fabb.n.19</u> alloggi su interr.			
a=9,26;b=8,65;h=9,93	9,26x8,65x9,93	795,383	
alloggi su interr.			
a=9,25;b=8,65;h=9,92	9,25x8,65x9,92	793,724	
alloggi su dep.mo- torette			
a=9,25;b=8,66;h=12,62	9,25x8,66x12,62	1010,925	
			2.600,032
<u>Fabb.n.21</u> alloggi su interr.			
a=9,25;b=8,66;h=9,92	9,25x8,66x9,92	794,642	
alloggi su interr.			
a=9,26;b=8,67;h=9,92	9,26x8,67x9,92	796,419	
alloggi su dep.mot.			
a=9,25;b=8,65;h=12,62	9,25x8,65x12,62	1009,758	
			2.600,819
			<u>10.402,008</u>

B)

U.N.R.R.A. - C.A.S.A.S.

Ufficio Distrettuale di

PROVINCIA di

OPERE

LAVORI di costruzione di n° alloggi nel Comu-
ne di

IMPRESA

CONTRATTO

IMPORTO CONTRATTUALE L.

CUBATURA di progetto determinata con le modalità

stabilite dall'art. del Capitolato

Speciale d'Appalto mc. 2.583,434

VERBALE DI MISURAZIONE DELLE OPERE AL RUSTICO

L'anno

il giorno

del mese di

in


alla presenza di

si è proceduto, a norma e con le modalità prescritte dall'art. del Capitolato Speciale d'Appalto, al rilievo delle misure al rustico dei vari fabbricati.

DATI DI PROGETTO PER IL CALCOLO DEL VOLUME

TIPO A STELLA ACCOPPIATO SU LATI INTERRATI

FABB. N. 17 in planimetria



Alloggi su interrato m. 9,25x8,575=mq. 79,32x9,92=mc. 786,854

" " " " 9,25x8,575=" 79,32x9,92=" 786,854

" " " " 9,25x8,65 =" 80,01x12,62" 1009,726

Sommano mc. 2583,434

MISURE EFFETTIVE	CALCOLO DEL VOLUME		
	Prodotti	Parziale	Totale
FABB. N. 17			
alloggio su interr.			
a=9,25;b=8,575;h=9,92	9,25x8,575x9,94	788,428	
alloggi su interr.			
a=9,25;b=8,58;h=9,92	9,24x8,58x9,92	787,301	
alloggi su dep.mont.			
a=9,26;b=8,65;h=12,62	9,26x8,58x12,62	1010,849	
			2.586,578

C)

U.N.R.R.A. - C.A.S.A.S.

Ufficio Distrettuale di

PROVINCIA di

OPERE

LAVORI di costruzione di n° alloggi nel Comune di

IMPRESA

CONTRATTO

IMPORTO CONTRATTUALE L.

CUBATURA di progetto determinata con le modalità

stabilite dall'art. 38 del Capitolato

Speciale d'Appalto mc. 12.951,395

VERBALE DI MISURAZIONE DELLE OPERE AL RUSTICO

L'anno

il giorno

del mese di

in


alla presenza di

si è proceduto, a norma e con le modalità prescritte dall'art. del Capitolato Speciale d'Appalto, al rilievo delle misure al rustico dei vari fabbricati.

DATI DI PROGETTO PER IL CALCOLO DEL VOLUME

TIPO A STELLA ACCOPPIATO SU UN LATO

Fabb. N. 3-4-6-10-11



Alloggi su interrato-m. 9,25x8,575=mc. 79,32x9,92=mc. 786,854

" " " " 9,25x8,65 = " 80,01x9,92=" 793,699

" " dep.mot. " 9,25x8,65 = " 80,01x12,62" 1009,726

Sommano

mc. 2590,279

n. 5xmc. 2.590,279= mc. 12.591,395

=====

MISURE EFFETTIVE	CALCOLO DEL VOLUME		
	Prodotti	Parziale	Totale
<u>Fabb.n.3-all.su int.</u>			
a=9,25;b=8,58;h=9,92	9,25x8,58x9,92	787,301	
alloggi su int.			
a=9,25;b=8,65;h=9,92	9,25x8,66x9,92	794,642	
alloggi su D.M.			
a=9,26;b=8,66;h=12,62	9,26x8,66x12,62	1012,819	
<u>Fabb.n.4-all.su int.</u>			
a=9,25;b=8,58;h=9,92	9,25x8,58x9,93	788,094	
alloggi su int.			
a=9,25;b=8,66;h=9,92	9,25x8,66x9,92	794,641	
alloggi su dep.mot.			
a=9,25;b=8,65;h=12,62	9,25x8,65x12,62	1009,758	
<u>Fabb.n.6-alloggi su int.</u>			
a=9,25;b=8,58;h=9,92	9,25x8,58x9,92	787,301	
alloggi su int.			
a=9,27;b=8,67;h=9,93	9,27x8,67x9,93	798,083	
alloggi su dep.mot.			
a=9,25;b=8,65;h=12,62	9,25x8,65x12,62	1010,557	
<u>Fabb. n.10-all.su int.</u>			
a=9,26;b=8,58;h=9,92	9,26x8,58x9,92	788,152	
allogg. su interr.			
a=9,25;b=8,67;h=9,92	9,25x8,67x9,92	795,559	
allogg. dep.mot.			
a=9,25;b=8,66;h=12,62	9,25x8,66x12,62	1010,925	
			10.377,832
<u>Fabb.n.11 allogg.int.</u>			
a=9,25;b=8,58;h=9,92	9,25x8,58x9,92	787,301	
allogg.su interr.			
a=9,26;b=8,66;h=9,92	9,26x8,66x9,92	795,500	
allogg. su dep.mot.			
a=9,25;b=8,65;h=12,62	9,25x8,65x12,62	1009,758	
			12.970.391
			=====

D)

U.N.R.R.A. - C.A.S.A.S.

Ufficio Distrettuale di

PROVINCIA di

OPERE

LAVORI di costruzione di n° alloggi nel Comu-
ne di

IMPRESA

CONTRATTO

IMPORTO CONTRATTUALE L.

CUBATURA di progetto determinata con le modalità

stabilite dall'art. 38 del Capitolato

Speciale d'Appalto mc. 10.358,220

VERBALE DI MISURAZIONE DELLE OPERE AL RUSTICO

L'anno

il giorno


del mese di

in

alla presenza di

si è proceduto, a norma e con le modalità prescritte dall'art. del Capitolato Speciale d'Appalto, al rilievo delle misure al rustico dei vari fabbricati.

DATI DI PROGETTO PER IL CALCOLO DEL VOLUME
FABBRICATI IN LINEA GRANDE
FABB. N.1.2.13.14.15.16



Alloggi su interrato m. $(9,25 \times 8,575) + (3,22 \times 1,70) =$
mq. $84,79 \times 9,92 =$ mc. $841,116$

Alloggi dep. moto m. $(9,25 \times 6,95) + (3,22 \times 1,70) =$ mq. $69,76 \times 12,69 =$ 885,254

Sommano mc. $1726,370$

n. 6 x mc. $1.726,370 =$ mc. 10.358,220

MISURE EFFETTIVE	CALCOLO DEL VOLUME		
	Prodotti	Parziale	Totale
<u>Fabb.1-alloggi Z.I.</u>			
a=9,25;b=8,575;h=9,92	9,25x8,575x9,92	786,842	
c=3,22;d=1,70;h=9,92	3,22x1,70x9,92	54,302	
alloggi D.M.			
a=9,25;b=6,95;h=12,69	9,25x6,95x12,69	815,808	
c=3,22;d=1,70;h=12,69	3,22x1,70x12,69	69,465	
<u>Fabb.2 all. Z.I.</u>			
a= 9,25;b=8,58;h=9,90	9,25x8,58x9,92	787,301	
c= 3,22;d=1,70;h=9,92	3,22x1,70x9,92	54,302	
Fabb.2 alloggi D.M.			
a= 9,25;b=6,95;h=12,70	9,25x6,95x12,70	816,451	
c= 3,23;d=1,71;h=12,70	3,23x1,71x12,70	70,146	
<u>Fabb.13-all. Z.I.</u>			
a= 9,25;b=8,58;h=9,92	9,25x8,58x9,92	787,301	
c= 3,23;d=1,70;h=9,92		54,470	
alloggi D.M.			
a= 9,27;b=6,95;h=12,69	9,27x6,95x12,69	817,572	
c= 3,32;d=1,70;h=12,69	3,32x1,70x12,69	69,465	
<u>Fabb.14-all. Z.I.</u>			
a= 9,25;b=8,59;h=9,92	9,25x8,59x9,92	788,218	
c= 3,23;d=1,72;h=9,93	3,23x1,72x9,93	55,167	
all. D.M.			
a= 9,25;b=6,95;h=12,69	9,25x6,95x12,69	815,818	
c= 3,22;d=1,70;h=12,69	3,22x1,70x12,69	69,465	
<u>Fabb.15 alloggi Z.I.</u>			
a=9,25;b=8,58;h=9,93	9,25x8,58x9,93	788,094	
c=3,23;d=1,70;h=9,93	3,23x1,70x9,92	54,470	
Fabb.15 all. D.M.			
a=9,26;b=6,94;h=12,69	9,26x6,94x12,69	815,515	
c=3,22;d=1,70;h=12,69	3,22x1,70x12,69	69,465	
<u>Fabb.16-all. Z.I.</u>			
a=9,25;b=8,57;h=9,93	9,25x8,57x9,93	787,176	
c=3,23;d=1,70;h=9,93	3,23x1,70x9,93	54,524	
alloggi D.M.			
a=9,25;b=6,95;h=12,69	9,25x6,95x12,69	815,802	
c=3,22;d=1,71;h=12,69	3,22x1,71x12,69	69,873	
	Sommano	10367,019	=====

E)

U.N.R.R.A. - C.A.S.A.S.

Ufficio Distrettuale di

PROVINCIA di

OPERE

LAVORI di costruzione di n° alloggi nel Comu-
ne di

IMPRESA

CONTRATTO

IMPORTO CONTRATTUALE L.

CUBATURA di progetto determinata con le modalità

stabilite dall'art. 38 del Capitolato

Speciale d'Appalto mc.

VERBALE DI MISURAZIONE DELLE OPERE AL RUSTICO

L'anno

il giorno

del mese di


in

alla presenza di

si è proceduto, a norma e con le modalità prescritte dall'art. del Capitolato Speciale d'Appalto, al rilievo delle misure al rustico dei vari fabbricati.

DATI DI PROGETTO PER IL CALCOLO DEL VOLUME
FABBRICATI TIPO IN LINEA PICCOLO

FABB. N. 5-9-12-18-20



Alloggi su interrato $m(9,25 \times 6,875) + (1,70 \times 3,22) = mq. 69,06 \times 9,92 = mc. 685,075$

" " D.M. $m(9,25 \times 6,95) + (1,70 \times 3,22) = " 69,76 \times 12,69 = " 885,254$

Sommano $mc. 1570,329$

$n. 5 \times mc. 1570,329 = mc. 7.851,645$

=====

MISURE EFFETTIVE	CALCOLO DEL VOLUME		
	Prodotti	Parziale	Totale
<u>Fabb.n.5-alloggi D.M.</u>			
a=9,25;b=5,95;h=12,69	9,25x6,95x12,69	815,808	
c=3,22;d=1,70;h=12,69	3,22x1,70x12,69	69,465	
alloggi su interr.			
a=9,25;b=6,875;h=9,92	9,25x6,875x9,92	631,486	
c=3,23;d=1,72;h=9,92	3,23x1,72x9,92	55,111	
<u>Fabb.n.9 alloggi D.M.</u>			
a=9,25;b=6,97;h=12,70	9,25x6,97x12,70	818,800	
c=3,23;d=1,70;h=12,69	3,23x1,70x12,69	69,680	
alloggi su interr.			
a=9,25;b=6,87;h=9,92	9,25x6,87x9,92	630,391	
c=3,22;d=1,70;h=9,92	3,22x1,70x9,92	54,302	
<u>Fabb.12 all. D.M.</u>			
a=9,25;b=6,95;h=12,70	9,25x6,95x12,70	816,451	
c=3,22;d=1,71;h=12,69	3,22x1,71x12,69	69,873	
alloggi su interrato			
a=9,25;b=6,87;h=9,92	9,25x6,87x9,92	630,391	
c=3,22;d=1,70;h=9,92	3,22x1,70x9,92	54,302	
<u>Fabb.18-alloggi D.M.</u>			
a=9,26;b=6,96;h=12,69	9,26x6,96x12,69	87,865	
c=3,22;d=1,70;h=12,69	3,22x1,70x12,69	69,465	
alloggi su interrato			
a=9,25;b=6,88;h=9,92	9,25x6,88x9,92	631,308	
c=3,22;d=1,70;h=9,92	3,22x1,70x9,92	54,302	
<u>Fabb.20 all. D.M.</u>			
a=9,25;b=6,95;h=12,69	9,25x6,95x12,69	815,808	
c=3,21;d=1,70;h=12,69	3,21x1,70x12,69	69,249	
alloggi su interrato			
a=9,25;b=6,87;h=9,92	9,25x6,87x9,92	630,391	
c=3,25;d=1,71;h=9,92	3,25x1,71x9,92	55,130	
	Sommano		<u>7.859,587</u>

[illegible]

MISURE EFFETTIVE	CALCOLO DEL VOLUME		
	Prodotti	Parziale	Totale
	RIEPILOGO CUBATURE		
A) Tipo a stella isolato e affianc.	mc.	10.402,008	
B) c.s. accoppiato su 2 lati	"	2.586,578	
C) c.s. accopp. su 1 lato	"	12.970,391	
D) Tipo in linea grande	"	10.367,019	
E) Tipo in linea piccolo	"	7.859,587	
	Totale	mc.	44.185,583

Secondo le misure allegate è risultata una cubatura complessiva di mc.

Pertanto, risultando una cubatura maggiore ~~=uguale~~ (.)
~~=minore~~
di quella di progetto, giusta quanto stabilito dal citato art. 38 del Capitolato Speciale, non sarà applicata alcuna detrazione (.)
~~sarà applicata una detrazione di mc.~~
sul Conto Finale dei lavori.

L'IMPRESA

L'ASSISTENTE AI LAVORI

Corrado F. di Marcello

Visto: IL DIRETTORE TECNICO