

10
2

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

~~XXXXXXXXXX~~

Case per Lavoratori Agricoli Dipendenti in TORCHIAROLO

LEGGE 30/12/1960, n.1676 - Eserc.1/7-31/12/1964.=

IMPRESA: Giovanni SERAFINI - Lecce . =

IMPRESA: Giovanni SERAFINI - Lecce -

Importo a base d'asta..... L. 46.000.000=

" netto del ribasso dello 0,52°/o" 45.760.800=

" " 1ª Perizia Suppletiva .. " 2.480.000=

CONTRATTO: n.4712 in data 30/12/1965, registrato a

Brindisi il 13/1/1966 al n.60, Mod.I;

ATTO AGGIUNTIVO: n.4804 del 18/1/1967 reg. a Brindisi

il 23/1/1967 al n.160 Mod.I.=

VERBALE DI DANNI PER FORZA MAGGIORE

L'anno millenovecentosessantasette il giorno ventotto del mese di febbraio nel Cantiere dei lavori suddetti si sono trovati :

L'Ing. Giovanni ROMA, Direttore dei Lavori, il Geom.

Virgilio CONTEGNO in rappresentanza del locale Ufficio del Genio Civile, il titolare dell'Impresa Sig.Giovanni SERAFINI.=

IL DIRETTORE DEI LAVORI

alla continua presenza dell'Impresa ha proceduto ad una ricognizione degli intonaci esterni delle palazzi-

ne di cui in margine, ha constatato che in seguito alle gelature e nevicate verificatesi nei giorni precedenti, la maggior parte degli intonaci specialmente quelli esposti a Nord, dei muri d'attico e ha subito dei danni irreparabili, nel senso che in parte è caduto lasciando scoperta la muratura in tufo in parte è rigonfiato. Per cui gli intonaci esterni debbono essere rifatti.=

A) L'INTONACO ESTERNO :

Palazzina A: $(6,70+11,83+1,50+12,33+6,70)*$

$$* 1,20 = \text{mq. } 46,87$$

$$(6,70+11,83+1,50+12,33*$$

$$*6,70)*1,20 = " 46,87$$

$$\text{Palazzina B: } (6,70+12,33+6,70)*1,20 = " 30,88$$

$$\text{Sommano} \quad \text{Della} \quad \underline{\underline{\text{mq. } 124,62}}$$

B) L'INTONACO INTERNO :

$$\text{Idem sviluppo precedente} = \text{mq. } 124,62$$

$$2 \times 7 \times 6,00 \times 1,20 = " 100,80$$

$$\text{Sommano} \quad \underline{\underline{\text{mq. } 225,42}}$$

Poichè dell'elenco dei prezzi del Capitolato Speciale di Appalto al n.48 risulta il prezzo di L.500/mq. di intonaco esterno, e al n.49 il prezzo di L.450/mq. di intonaco di malta bastarda si ha al lordo :

$$\text{mq. } 124,62 \times \text{L. } 500/\text{mq.} = \text{L. } 62.310$$

$$\text{mq. } 225,42 \times \text{L. } 450/\text{mq.} = " 101.430$$

$$\text{Sommano} \quad \underline{\underline{\text{L. } 163.749}}$$


E al netto del ribasso d'asta dello 0,52% =

= Lire L. 163.598.=

La quale somma corrisponde al danno di forza maggiore, per cui è stato redatto il presente verbale, il quale previa lettura e conferma viene sottoscritto dalle parti.=


L'IMPRESA

(Giovanni SERAFINI)



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott.Ing.Giovanni ROMA)



IL FUNZIONARIO DEL GENIO CIVILE

(Geom. Virgilio CONTEGNO)



VISTO:

IL PRESIDENTE

(Sr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)

