Mod. 9

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di COSTRUZIONE CASE PER LAVORATORI IN OSTUNI

CANTIERE nº 1135

Impresa Specchia Vitantonio fu Cataldo

2º **STATO** (a) di avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 22 luglio 19 50

CONTRATTO *in data* 6 maggio 1950 *approvato* Registrato in Brindisi l'8 maggio 1950 al nº 1759 - mod. 1 - Vol.97

data ..... *N.* .....

Importo del progetto	L.	24850000,00
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 6,40 per cento	»	23259600,00
Fondo a disposizione dell'Amministrazione . .	»	
del quale impegnato: Per espropriazione . .	L.	
» mag. lavori imprevisti	»	
» lavori ad economia .	»	
» sorveglianza e direz.	»	
TOTALE somma impegnata	L.	

Data della consegna . .	22.5.1950
Data dell'incominciamento dei lavori	22.5.1950
Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	21.5.1950
I lavori rimasero sospesi o prorogati per . . .	
Per cui la nuova scadenza del tempo utile è . .	
Giorni impiegati in più .	
" " in meno	

(a) D'avanzamento o finale.

N. d'ordine	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	IMPORTO parziale	IMPORTO totale
1	1	Scavo di terra a sbancamento mc.	228.17	480.-		109.521.60
2	2	Scavo di terra a pareti determinate mc.	150.62	650.00		97.903.00
3	4	Scavo di roccia "	75.21	1400.00		105.294.00
4	8	Muratura tufo mista a carparo mc.	217.64	5700.00		1.240.548.00
5	10	Muratura tutto tufo "	598.01	4000.00		2.392.040.00
6	14	Muratura tufo da cm.30 mq.	12.32	1300.00		16.016.00
7	15	Calcestruzzo dosato a Kg. 300 di cemento mc.	8.32	7500.00		62.400.00
8	16	Calcestruzzo dosato a Kg. 200 di cemento mc.	221.41	4900.00		1.084.909.00
9	17	Ferro omogeneo in opera per cemento armato Kg.	838.38	110.00		92.221.80
10	20	Solaio misto di travi gettate a pié d'opera mq.	560.98	2900.00		1.626.842.00
11	35	Rampe pianerottoli in cemento armato mq.	47.23	1900.00		89.737.00
		Importo dei lavori a tutto il 22 luglio 1950			lire £.	6.917.432.40
		Detraendo il ribasso contrattuale del 6.40%			£.	442.715.67
		Residuano nette lire			£.	6.474.716.73

Ostuni li 26 luglio 1950

IL DIRETTORE DEI LAVORI

IL PRESIDENTE
Com.te Ubaldo Vallarino