GESTIONE INA CASA

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

----------====oOo==========

COSTRUZIONE CASE PER LAVORATORI IN CEGLIE MESSAPICO

CANTIERE 10297

VERBALE DI PROVE DI CARICO E COLLAUDO

L'anno millenovecentocinquantanove il giorno 30 del mese di marzo in Ceglie Messapico.-

Il sottoscritto direttore dei lavori,alla presenza continua del Signor SARDELLA Luigi,titolare dell'impresa appaltatrice dei lavori in oggetto,ha proceduto alle seguenti prove di carico sulle strutture portanti :

A) - Solaio di calpestio del soggiorno-pranzo del primo piano a sinistra su via Carducci.

Luce netta ml.4,20;luce teorica ml.4,41

Si carica la striscia mediana della larghezza di mt.1,00, con sovraccarico di Kg.300/mq.,realizzato con tufi del peso di Kg.50 ognuno,superiore pertanto a quello di calcolo.

Il flessimetro adoperato è del tipo a pressione.

Il solaio è alto cm.20,5,di cui cm.4 costituiscno l'altezza della soletta collaborante.

La prima lettura effettuata dà uno spostamento dell'indice di mm.0,18:a distanza di tre ore si effettua la seconda lettura e gli indici non hanno subito spostamenti apprezzabili.

Scaricato il solaio,l'indice è ritornato alla posizione iniziale di "0".

B) - rampa di scala fra il primo e secondo piano.-

Lunghezza media m.3,50;luce teorica m.3,675

Gradini riportati in tufo,spessore soletta portante cm.14,5.-

Si carica tutta la larghezza della rampa (m.1,05),con sovraccarico di Kg.400/mq.,realizzato con tufi del peso di Kg.50 ognuno.

La prima lettura effettuata dà uno spostamento di mm.0,23

a distanza di tre ore si effettua la seconfa lettura e gli indici non hanno subito spostamenti apprezzabili.-

Scaricato il balcone,l'indice è ritornato alla posizione iniziale.

Letto,confermato e sottoscritto

L'IMPRESA
Sardella Luigi

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Ing. Oliva Angelini

Visto:

IL DIRETTORE TECNICO IACP
(Dott.Ing.Giovanni ROMA)

Istituto Autonomo Case Popolari per la Prov. di BRINDISI * UFFICIO TECNICO