LAVORI: COSTRUZIONE DI CASE per Lavoratori Dipendenti "Quartiere "LA ROSA"

IMPRESA: TREVISI ANTIMO CAMPI SALENTINO 4/5/1960

Palazzina Portiere n° 11

CAPOSALDO: Spigolo palazzina esistente a destra complesso 10.00 + 1.43

SPECCHIO RIASSUNTIVO DEI RILIEVI

27-5-1960 = 10.00 + 1.66

N°	RIFER.	PIANO CAMPAGNA L. G. m	N°	RIFER.	PIANI FONDAZIONI TERRENO L Q m.	ALTEZZE	N°	RIFER.	PIANO TESTATRAVI L. Q. m.	ALTEZZE	N°	RIFERIM.	PIANO DEFINITO MAGRONE L Q m	ALTEZZE	N°	RIFER.	PIANO altezza pilastri rispetto alla quota pozzetto m.	ALTEZZE	N°	RIFERIM.	PIANI PAVIMENTO DEFINITO L. Q. m	ALTEZZE
1	11.43	167 9.76 9.72		11.43	1 7.70 3.71 7.69	2.08		11.66	2.99 8.67 8.6					0,07				1.17			quota 10,54	
2					2 3.71 7.72				2.98 8.68				tetta trave quota 8.67 - (0.90 altezza trave) quota magro 7.77 - 7.70 (quota media terreno) = 0,07 altezza magro.				quota tetta 9.84 quota tetta trave 8,67 9.84 - 8,67 h = 1.17 (sezione pilastri rientrante nelle opere murarie)					
3					3																	
4					4				2.97 8.69													
5					5				2.98 8.68													
6					6																	
7					7																	
8					8				2.99 8.67													
9					9																	
10					10 3.70 7.73				2.99 8.67													
11					11																	
12					12																	
13					13																	
14					14																	
15					15																	
16					16																	
17					17																	
18					18 3.71																	
19					19 3.71 7.72																	
20		152 9.91			20 3.73 7.70																	
21					21																	
22					22																	
23					23																	
24					24																	
25					25																	
26		148 9.95			26 3.73 7.70																	
27		188 9.55			27 3.74 7.73																	
28		184 9.59			28 3.71 7.72																	
29		191 9.52			29 3.75 7.68																	
30		184 9.59			30 3.76 7.67																	
31		190 9.53			31 3.74 7.67																	
32					32 3.72 7.69																	
33		182 9.61			33																	
34		146 9.97			34																	
35		182 9.61			35 3.75 7.68																	
36		142 10.01			36 3.73 7.70																	
37		165 9.78			37 3.74 7.69																	