Mod. C

Allegato n° 12

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

---oooOooo---

LAVORI DI COSTRUZIONE DI ABITAZIONI PER LAVORATORI AGRICOLI DIPENDENTI IN BRINDISI - "Quartiere La Rosa" - Legge 30.12.1960, n°1676 - Esercizio 1.7.1969 - 31.12.1971.-

---

Impresa : AMORUSO Antonio - Brindisi

Contratto in data 14.4.1971, n°5376 di Rep. Registrato A Brindisi il 21.4.1971 al n°844 Mod.II - Atto aggiuntivo del 30.4.1973, n°5593 Registrato a Brindisi il 2.5.1973 al n°1837 Mod.I.-

REVISIONE DEFINITIVA DEI PREZZI CONTRATTUALI

COMPUTO REVISIONALE

Brindisi,li

Redatto da:

COMPUTO REVISIONALE

relativo al 1° Stato di avanzamento dei lavori eseguiti dal 21 Luglio 1971 al 30 Settembre 1971, in giorni 72 così ripartiti:

Mese Luglio 1971: gg. = 11; C = coefficiente di esecuzione: 11/72 = 0,153
" Agosto 1971: gg. = 31; C = " " " : 31/72 = 0,431
" Settembre 1971: gg. = 30; C = " " " : 30/72 = 0,416

A = Importo lavori eseguiti nel 1° Stato di avanzamento: ₤. 17.511.701,20

B = Percentuali ponderali mensili di variazione:

B Luglio 1971 = 5,106%
B Agosto 1971 = 5,502%
B Settembre 1971 = 5,568%

Variazioni mensili = A × B × C : 100

Importo variazioni in aumento mesi di:

- Luglio 1971: ₤ 17.511.701,20 × 5,106 × 0,153 : 100 = ₤ 136.804,56
- Agosto 1971: " " × 5,502 × 0,431 : 100 = ₤ 415.265,83
- Settembre 1971 " " × 5,568 × 0,416 : 100 = ₤ 405.621,43

SOMMANO LE VARIAZIONI IN AUMENTO
DEL 1° STATO DI AVANZAMENTO . . . . ₤. **957.691,82**

COMPUTO REVISIONALE

relativo al 2° Stato di avanzamento dei lavori eseguiti dall'1 ottobre 1971 all'8 Novembre 1971, in giorni 39 così ripartiti:

Mese Ottobre 1971 : gg. = 31; C = coefficiente di esecuzione : 31/39 = 0,795
" Novembre 1971 : gg. = 8; C = " " " : 8/39 = 0,205

A = Importo lavori eseguiti nel 2° Stato di avanzamento:
£ 34·003·705,35 - 17·511·701,20 = £ 16·492·004,15

B = Percentuali ponderali mensili di variazione:
B Ottobre 1971 = 6,318%
B Novembre 1971 = 6,762%

Variazioni mensili = A×B×C:100

Importo variazioni in aumento mesi di:

- Ottobre 1971 : £ 16·492·004,15 × 6,318 × 0,795 : 100 = £ 828·362,03
- Novembre 1971 : " " × 6,762 × 0,205 : 100 = " 228·613,81

SOMMANO LE VARIAZIONI IN AUMENTO
DEL 2° STATO DI AVANZAMENTO £ 1·056·975,84

COMPUTO REVISIONALE

relativo al 3° Stato di avanzamento dei lavori eseguiti dal 9 Novembre 1971 al 10 Dicembre 1971, in giorni 32

C = coefficiente di esecuzione : 32/32 = 1,000

A = Importo lavori eseguiti nel 3° Stato di avanzamento:
£ 50·197·562,85 - 34·003·705,35 = £ 16·193·857,50

B = Percentuali ponderali mensili di variazione:
B Novembre e Dicembre 1971 = 6,762

Variazioni mensili = A × B × C : 100

Importo variazioni in aumento mesi di:

- Novembre e Dicembre 1971 relative al 3° Stato di avanzamento:
£ 16·193·857,50 × 6,762 × 1,000 : 100 = £ 1·095·028,64

COMPUTO REVISIONALE

relativo al 4° Stato di avanzamento dei lavori

eseguiti dall'11 Dicembre 1971 al 18 Gennaio 1972, in giorni 39
così ripartiti:

Mese Dicembre 1971: gg. 21; C = coefficiente di esecuzione: 21/39 = 0,538
" Gennaio 1972: gg. 18; C = " " " 18/39 = 0,462

A = Importo lavori eseguiti nel 4° Stato di avanzamento:
£ 66·397·671,60 - 50·197·562,85 = £ 16·200·108,75

B = Percentuali ponderali mensili di variazione:
B Dicembre 1971 = 6,762%
B Gennaio 1972 = 9,335%

Variazioni mensili = A × B × C : 100

Importo variazioni in aumento mesi di:
- Dicembre 1971: £ 16·200·108,75 × 6,762 × 0,538 : 100 = £ 589·352,83
- Gennaio 1972: " " × 9,335 × 0,462 : 100 = " 698·673,43

SOMMANO LE VARIAZIONI IN AUMENTO DEL 4° STATO DI AVANZAMENTO **£ 1·288·025,26**

COMPUTO REVISIONALE

relativo al 5° Stato di avanzamento dei lavori

eseguiti dal 19 Gennaio 1972 al 18 Febbraio 1972, in giorni 31
così ripartiti:

Mese Gennaio 1972: gg. 13; C = coefficiente di esecuzione: 13/31 = 0,419
" Febbraio 1972: gg. 18; C = " " " : 18/31 = 0,581

A = Importo lavori eseguiti nel 5° Stato di avanzamento:
£ 88·482·086,70 - 66·397·671,60 = £ 22·084·415,10

B = Percentuali ponderali mensili di variazione:
B Gennaio 1972 = 9,335%
B Febbraio 1972 = 10,175%

Variazioni mensili = A × B × C : 100

Importo variazioni in aumento mesi di:
- Gennaio 1972: £ 22·084·415,10 × 9,335 × 0,419 : 100 = £ 863·802,08
- Febbraio 1972: " " × 10,175 × 0,581 : 100 = " 1·305·558,85

SOMMANO LE VARIAZIONI IN AUMENTO DEL 5° STATO DI AVANZAMENTO **£ 2·169·360,93**

COMPUTO REVISIONALE

relativo al 6° Stato di avanzamento dei lavori eseguiti dal 19 Febbraio 1972 al 14 Aprile 1972, in giorni 56 così ripartiti:

Mese Febbraio 1972 : gg. 11 ; C = coefficiente di esecuzione : 11/56 = 0,196
" Marzo 1972 : gg. 31 ; C = " " " 31/56 = 0,554
" Aprile 1972 : gg. 14 ; C = " " " 14/56 = 0,250

A = Importo lavori eseguiti nel 6° Stato di avanzamento :
₤ 104·424·721,35 - 88·482·086,70 = ₤ 15·942·634,65

B = Percentuali ponderali mensili di variazione :

B Febbraio 1972 = 10,175%
B Marzo 1972 = 10,575%
B Aprile 1972 = 11,696%

Variazioni mensili = A × B × C : 100

Importo variazioni in aumento mesi di :

- Febbraio 1972 : ₤ 15·942·634,65 × 10,175 × 0,196 : 100 = ₤ 317.943,96
- Marzo 1972 : " × 10,575 × 0,554 : 100 = " 934.007,22
- Aprile 1972 : " × 11,696 × 0,250 : 100 = " 466.162,63

SOMMANO LE VARIAZIONI IN AUMENTO
DEL 6° STATO DI AVANZAMENTO ₤ 1·718·113,81

COMPUTO REVISIONALE

relativo al 7° Stato di avanzamento dei lavori eseguiti dal 15 Aprile 1972 al 14 Giugno 1972, in giorni 61 così ripartiti:

Mese Aprile 1972 : gg. 16 ; C = coefficiente di esecuzione : 16/61 = 0,262
" Maggio 1972 : gg. 31 ; C = " " " : 31/61 = 0,508
" Giugno 1972 : gg. 14 ; C = " " " : 14/61 = 0,230

A = Importo lavori eseguiti nel 7° Stato di avanzamento
₤ 121·373·781,00 - 104·424·721,35 = ₤ 16·949·060,65

B = Percentuali ponderali mensili di variazione :

B Aprile 1972 = 11,696%
B Maggio 1972 = 11,914%
B Giugno 1972 = 12,242%

Variazioni mensili = A × B × C : 100

Importo variazioni in aumento mesi di :

- Aprile 1972 : ₤ 16·949·060,65 × 11,696 × 0,262 : 100 = ₤ 519·378,88
- Maggio 1972 : " " × 11,914 × 0,508 : 100 = " 1·025·810,03
- Giugno 1972 : " " × 12,242 × 0,230 : 100 = " 477·227,92

SOMMANO LE VARIAZIONI IN AUMENTO
DEL 7° STATO DI AVANZAMENTO ₤ 2·022·416,83

COMPUTO REVISIONALE

relativo all' 8° Stato di avanzamento dei lavori eseguiti dal 15 Giugno 1972 al 26 Giugno 1972, in giorni 12

C = coefficiente di esecuzione : 12/12 = 1,000

A = Importo lavori eseguiti nell'8° Stato di avanzamento:
₤ 138'248'748,60 − 121'373'781,00 = ₤ 16'874'967,60

B = Percentuali ponderali mensili di variazione:
B Giugno 1972 = 12,242%

Variazioni mensili = A × B × C : 100
Importo variazioni in aumento mese di:

Giugno 1972, relative all'8° stato di avanzamento:
₤ 16'874'967,60 × 12,242 × 1,000 : 100 = ₤ 2'065'833,53

COMPUTO REVISIONALE

relativo al 9° Stato di avanzamento dei lavori eseguiti dal 27 Giugno 1972 al 6 Luglio 1972, in giorni 10 così ripartiti:

Mese Giugno 1972 : gg. 4 ; C = coefficiente di esecuzione : 4/10 = 0,400
" Luglio 1972 : gg. 6 ; C " " " 6/10 = 0,600

A = Importo lavori eseguiti nel 9° Stato di avanzamento:
₤ 154'159'465,20 − 138'248'748,60 = ₤ 15'910'716,60

B = Percentuali ponderali mensili di variazione:
B Giugno 1972 = 12,242%
B Luglio 1972 = 15,616%

Variazioni mensili = A × B × C : 100
Importo variazioni in aumento mesi di:

- Giugno 1972 : ₤ 15'910'716,60 × 12,242 × 0,400 : 100 = ₤ 779'115,97
- Luglio 1972 : " " × 15,616 × 0,600 : 100 = " 1'490'770,50

SOMMANO LE VARIAZIONI IN AUMENTO DEL 9° STATO DI AVANZAMENTO ₤ 2'269'896,47

COMPUTO REVISIONALE

relativo al 10° ed ultimo Stato di avanzamento dei lavori eseguiti dal 7 Luglio 1972 all'8 Maggio 1973 (con sospensione dal 7- Luglio 1972 al 2 Maggio 1973) in giorni 7 tutti nel mese di Maggio 1973

C = *coefficiente di esecuzione : 7/7 = 1,000*

A = *Importo lavori eseguiti nel 10° ed ultimo Stato di avanzamento :*
£ 187·029·983,40 − 154·159·465,20 = £. 32·870·518,20

B = *Percentuali ponderali mensili di variazione :*
B Maggio 1973 = 42,061%

Variazioni mensili = A × B × C : 100
Importo variazioni in aumento mese di :
Maggio 1973, relative al 10° ed ultimo Stato di avanzamento :
- Maggio 1973 : £ 32·870·518,20 × 42,061 × 1,000 : 100 = **£. 13·825·668,66**

riepilogo maggiori costi

VARIAZIONI	IN	AUMENTO	DEL	1°	STATO	DI	AVANZAMENTO	L. 957·691,82
"	"	"	"	2°	"	"	"	" 1·056·975,84
"	"	"	"	3°	"	"	"	" 1·095·028,64
"	"	"	"	4°	"	"	"	" 1·288·025,26
"	"	"	"	5°	"	"	"	" 2·169·360,93
"	"	"	"	6°	"	"	"	" 1·718·113,81
"	"	"	"	7°	"	"	"	" 2·022·416,83
"	"	"	"	8°	"	"	"	" 2·065·833,53
"	"	"	"	9°	"	"	"	" 2·269·896,47
"	"	"	"	10° ed ultimo	"	"	"	" 13·825·668,66
							SOMMANO	L. 28·469·011,79

a detrarre l'alea contrattuale : 0,05 × 187·029·983,40	=	» 9·351·499,17
RESTA IL COMPENSO REVISIONALE LORDO		L. 19·117·512,62
a detrarre il ribasso contrattuale dello 0,50%		» 95.587,56
RESTA IL COMPENSO REVISIONALE NETTO		L. 19.021.925,06
ED IN CIFRA TONDA		L. 19.021.000 =