

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LEGGE: 5.8.1978, N.457 - I° Biennio.
LAVORI di costruzione di Edilizia Residenziale Pub-
blica Sovvenzionata nel Comune di FASANO - Fabbrica
ti n.25 e 26 -Alloggi 31- vani contabili n° 149,64
P.I. n° 007/74/1.
IMPRESA: EDI. CO. M. s.r.l. - Bari.
CONTRATTO: n°5945 del 2/5/1980 registrato a Brindi-
si il 7.5.1980 al n° 2039 mod.I.
IMPORTO: a base d'asta £. 650.700.000
" al netto del ribasso d'asta
del 10% + 0,20% per fidejus
sione " 584.328.600

PERIZIA SUPPLETIVA
PER MAGGIORI OPERE IN FONDAZIONE

=====000=====

R E L A Z I O N E

PREMESSO che:

- Con nota di questo I.A.C.P. n.346 del 16/1/1981,
veniva richiesto alla Regione Puglia, Assessorato
all'Urbanistica ed E.R.P., il preventivo nulla-osta
per procedere alla elaborazione della presente pe-

rizia suppletiva per maggiori opere di fondazione non previste nel progetto principale, ovvero previste in quantità ridotte.=-

- Con nota n.1500 dell'8/4/1981, l'Assessorato alla Urbanistica ed Edilizia Residenziale Pubblica, ha espresso parere favorevole alla redazione della predetta perizia, in quanto la stessa, pur comportando una maggiore spesa, per lavori ritenuti indispensabili, fa rimanere gli importi di costo di costruzione e del costo di intervento entro i limiti massimi di costo consentiti a metro quadrato.=-
- Visto le annotazioni contabili dei lavori di fondazione già eseguiti, dalle quali si è rilevato il completo assorbimento delle somme originariamente stanziare;
- Considerato che, ottenuto il regolare succitato preventivo nulla-osta Regionale, si è potuto procedere alla quantificazione degli importi per le maggiori opere in fondazione, non previste nel progetto principale, ma ritenute indispensabili per consentire il completamento definitivo dei fabbricati.=-

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha proceduto in data odierna, in contraddittorio con l'Avvocato Giovanni DE GENNARO, legale rappresentante della EDI. CO. M. s.r.l. da Bari, a redigere apposita stima dei

lavori come innanzi detto che, allegata alla presen
te relazione, ne forma parte integrante.=

L'importo dei maggiori lavori al netto del ribasso
d'asta del 10,00% + 0,20% per fidejussione ammonta
a £. 21.821.400.=, oltre a £.2.193.051.=, a disposi
zione dell'Amministrazione per spese generali ed
I.V.A., per una spesa complessiva di £.24.014.451.=

I prezzi unitari applicati ed i patti e le condi
zioni sono quelli del contratto principale.=

A tale spesa si farà fronte con richiesta di ulte
riore finanziamento.=

La presente perizia, sentita la Commissione Tecnica
I.A.C.P. istituita ai sensi dell'art.63 della Legge
22/10/1971, N.765, sarà sottoposta all'esame del Con
siglio di Amministrazione dell'I.A.C.P.=

Fanno parte della presente relazione :

- 1) Computo metrico e stima dei lavori;
- 2) Nuovo Quadro Economico, riportato nel Mod.Q.E.
n° 3/2 del
- 3) Atto di sottomissione.=

BRINDISI, Li 5 Maggio 1981

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Pott. Ing. Antonio LONGO)

