

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Costruzione di due palazzine di Case per Lavoratori
Agricoli Dipendenti in S.MICHELE SALENTINO - Via G.
Galilei - Legge 30/12/1960, n.1676 - Esercizio 1966.

IMPRESA: Soc.Coop.COREFA - FASANO -

Importo a base d'asta L.40.000.000

" al netto del ribasso del-

1'1,31% " 39.870.760

CONTRATTO: n.4758 del 4/7/1966 registrato a Brindisi

il 6/7/1966 al n.1219 Mod.I.=

PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE

R E L A Z I O N E

L'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, veniva designato dal Superiore Ministero, con nota n.832/10172/P del 24/1/1962, Ente Gestore delle costruzioni da realizzarsi nella Provincia di Brindisi in esecuzione della Legge 30/12/1960, n.1676, in applicazione di quanto disposto dal Comitato Provinciale di Attuazione, che comprendeva nel programma del Secondo Triennio la costruzione di n.8 alloggi popolari nel Comune di S.Michele Salentino per una spesa complessiva di L.50.000.000, redigeva un pro

getto di case a tipo popolare approvato dal Provveditorato Regionale alle OO.PP. di Bari con nota n.11906 del 3/5/1966.=

Ottenuta la disponibilità del suolo, venivano consegnati i lavori con regolare verbale in data 20/10/66.

Durante la esecuzione dei lavori si è ravvisata la necessità di servire le palazzine con adeguata fossa settica essendo la zona sprovvista di collettore di fognatura, nonché di strada privata di accesso.=

Pertanto si è provveduto a redigere il presente preventivo di spesa per l'importo netto di L.2.885.000.= per lavori, e L.173.100 per spese generali. A tale spesa si farà fronte con le somme a disposizione dell'Amministrazione per allacciamenti per L.530.000.= e L.2.528.100.= per imprevisti,=

Nel sottoporre alla Superiore approvazione la presente perizia, si chiede di impegnare le somme come innanzi detto e di affidare i lavori alla medesima Impresa agli stessi patti e condizioni del contratto principale e si fa presente che la somma residua per allacciamenti di L.900.000.= è sufficiente a far fronte alle necessità.=

Fanno parte della presente relazione:

- 1) Computo metrico e stima dei lavori;
- 2) Planimetria delle sistemazioni esterne;

3) Atto di sottomissione;

4) Quadro economico.=

BRINDISI, Li 19/6/1967

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Sr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)

