

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----00000-----

COMMISSIONE TECNICA DELL'I.A.C.P. ISTITUITA AI  
SENSI DELL'ART. 63 DELLA LEGGE 22/10/1971 n.865.

-----  
SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1986

L'anno millenovecentoottantasei il giorno 19 del  
mese di maggio, alle ore 17,00 in Brindisi e nella  
sede dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari  
della Provincia di Brindisi, Via G.B. Casimiro, 27,  
giusta nota in data 5/5/1986 n.4306 di prot. e suc-  
cessiva nota telegrafica in data 14/5/1986 n.4564,  
si è riunita la Commissione Tecnica dell'I.A.C.P.  
istituita ai sensi dell'art.63 della Legge 22/10/71  
n.865.

per copia conforme all'originale

4 GIU 1986

UFFICIO CENTRALE  
REGIONE PUGLIA - VIALE LOMBARDO



Sono presenti i sigg.:

OMISSIS

O M I S S I S

Per copia conforme all'originale  
Data 4 GIU. 1986

UFFICIO GENERALE  
UFF. ANTICORRUPZIONE



ARGOMENTO: N. 2

Oggetto: Legge 457/78 - Lavori per la costruzione  
di alloggi di E.R.P. nel Comune di Fran-

cavilla Fontana - P.I.n.008/101/I. Im=

presa EDI.CO.M. - S.r.l. - Bari.

Approvazione perizia di variante e sup=

pletiva redatta a seguito della varian=

te di ubicazione del fabbricato e nuovo

quadro economico riportato sul Mod.Q.E..

m.3/2.=

VOTO N. 45/86

LA COMMISSIONE TECNICA

esaminati gli elaborati relativi alla perizia di va=

riante e suppletiva;

sentito il Direttore dei Lavori dott.ing. Antonio

LONGO.

PREMESSO:

- che con contratto in data 27/8/1984 n. 6111 di rep.

il D.A.C.P. di Brindisi affidò all'Impresa EDI.CO.M.

ad abitarli, i lavori di costruzione di alloggi di E.

R.P. nel Comune di Francavilla Fontana finanziati

con i fondi della Legge 457/78;

- che al seguito della variante di ubicazione dei

fabbricati, di cui al parere favorevole di questa

Commissione espresso con voto n. 3/86 in data 24

2/1986, rispetto ai lavori previsti nella perizia

di progetto, si è reso necessario apportare alcu=

ne variazioni ed aggiunte interessanti le muratu=

Per conforme all'originale  
16/10/1986  
Dott. Ing. Antonio LONGO  
Brindisi

re di tompagnatura e relativo rivestimento esterno  
con intonaco plastico delle testate dei fabbricati  
A e B;

- che la esecuzione delle nuove categorie di lavori  
comportano una maggiore spesa, rispetto al contrat-  
to principale, dell'importo complessivo di L. i. r. e  
L. 8.280.855,=;

- VISTO il computo metrico-estimativo ed il quadro  
di raffronto redatti dalla Direzione Lavori;

- VISTO lo schema dell'atto di sottomissione, sotto-  
scritto dall'Impresa esecutrice dei lavori che pre-  
vede, tra l'altro, per l'esecuzione dei lavori sup-  
pletivi, un maggior tempo contrattuale, ai termini  
di ultimazione, di giorni 30;

- VISTA la relazione tecnica del Direttore dei Lavo-  
ri;

- VISTO il nuovo quadro economico riportato nel mod.

Q.E. n. 3/2, che rispecchia la situazione economica,  
relativa all'intervento in argomento, la seguito  
della redazione della perizia in oggetto;

- VISTO che nel suddetto quadro economico, riportato

nel Mod. Q.E. n. 3/2 sono stati aggiornati anche gli

oneri relativi alla maggiore spesa necessaria per

le spese generali ed IVA;

CONSIDERATO:

per copia conforme all'originale

4 GIU 1986  
DIREZIONE GENERALE  
MINISTERO DELL'INTERIORE  
UFFICIO DEL DIRIGENTE  
AMMINISTRATIVO  
DIREZIONE GENERALE  
MINISTERO DELL'INTERIORE  
UFFICIO DEL DIRIGENTE  
AMMINISTRATIVO



- che i lavori di cui alla perizia in argomento, non erano prevedibili all'atto della progettazione e ritenuti comunque necessari ed indispensabili;
- che alla maggiore spesa complessiva di L.9130471,= comprendente L. 8.280.855,= per lavori e L.849.616= per IVA e spese generali, si farà fronte con l'impegno parziale delle somme per imprevisti;...

che non si rende necessaria alcuna integrazione al finanziamento originario;

Tutto ciò premesso e considerato, la Commissione Tecnica esprime PARERE FAVOREVOLE alla approvazione della perizia di variante e suppletiva e del nuovo quadro economico riportato sul Mod. Q.E. n.3/2 relativi ai lavori di costruzione di alloggi di E.R.P.

nel Comune di Francavilla Fontana - P. 4008/101/I - eseguiti dall'Impresa EDI.CO.M. - S.r.l. da Bari e finanziati con i fondi di cui alla legge 457/78.

===== O M I S S I S =====

Brindisi, li 4 6 1986

Per copia conforme all'originale

Brindisi, li 4 6 1986



CONFERMATO DA  
A. Ing. Antonio (NGO)