

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

LAVORI di costruzione di Case Popolari in Brindisi-

Quartiere C.E.P. - Lotti: 11°, 12° e 13° - Legge 26

Ottobre 1960, n. 1327 - Esercizio 1960/1961.=

Impresa: Ing. Vincenzo GRAVILI - Lecce.=

Importo a base d'asta £. 101.500.000.=

Importo netto del ribasso 10,43%.. " 90.913.550.=

Importo netto perizia suppletiva

approvata con nota 22/11/1963, nu-

mero 11257/25890 " 10.070.000.=

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantacinque il giorno ven-
ti del mese di maggio in Brindisi.=

Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori, unitamente all'Impresa Ing. Vincenzo GRA-
VILI;

VISTO il contratto n. 4022 del 7/5/1962 reg. a Brin-
disi il 24/5/1962 al n. 1899 Mod. I;

VISTO il verbale di consegna in data 18/6/1962;

VISTO la perizia suppletiva in data 31/1/1963;

VISTO il verbale di sospensione n. 1 in data 16/6/1963;

VISTO la nota n. 11257/25890 del 22/11/1963 che appro

va la suddetta perizia nell'importo netto di
£.10.070.000.-;

VISTO il relativo atto aggiuntivo n.4319 del 30 No-
vembre 1963 reg. a Brindisi l'11/12/1963 al
n.1125 Mod.I;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori n.I del 12
Dicembre 1963;

VISTO il verbale di sospensione n.2 in data 20 Feb-
braio 1964;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori n.2 del 31
Ottobre 1964 che fissa l'ultimazione definiti-
va dei lavori all'11/11/1964;

VISTO l'ordine di servizio n.1 in data 12/11/1964
che dichiara in mora l'Impresa;

ha proceduto in contraddittorio con l'Impresa ad un
sopralluogo e visita dei lavori onde constatare la
loro avvenuta ultimazione, come infatti in data odiere
na si è constatato e quindi con giorni 190 (ventono-
vanta) di ritardo rispetto ai termini contrattuali.=-

Pertanto, si redige il presente verbale che, previa lettu-
ra e conferma, viene sottoscritto dalle parti.=-

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

F/t°:Dr.Ing.V.Gravili - F/t°:Dr.Ing.Giovanni Roma

Visto;

IL PRESIDENTE

F/tº: Gr.Uff.Com.te U.G. Vallarino



Per copia conforme

Brindisi, li 24 SET. 1968

IL DIRETTORE GENERALE
(Comm. Arc. Vincenzo Palma)