

17/4

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

UFFICIO:

ARGOMENTO: Iscritto al n. **19** dell'O. d. G. **25.5.1981** n. **4480**
per il Consiglio di Amministrazione I. A. C. P.

RELATORE:

O G G E T T O

LEGGE 5.8.1978, N° 457 - ART. 41 - LAVORI DI COSTRUZIONE DI ABITAZIONI
DI EDILIZIA SOVVENZIONATA PUBBLICA NEL COMUNE DI FASANO - I° BIENNIO -
APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA PER MAGGIORI OPERE IN FONDAZIONE - FAB
BRICATO N° 25 E 26 E NUOVO Q.E. RIPORTATO NEL MOD. Q.E. 3/2 - IMPRESA
EDI.CO.M. S.R.L. - BARI - =

RELAZIONE

Si sottopone all'approvazione di questo Consiglio di Amministrazione la perizia suppletiva, per maggiori opere in fondazione, redatta per i lavori di costruzione di alloggi di E.R.P. Sovvenzionata - Legge 457 - - I° Biennio - Comune di Fasano, previo nulla osta Regionale n° 1500 dell'8.4.1981.

Detta perizia si è resa necessaria perché la situazione altimetrica e la natura dei terreni ha portato alla esecuzione di maggiori opere di sbancamento, scavo e calcestruzzo delle fondazioni, non facilmente prevedibili, per cui alcune categorie di lavoro sono state considerate, nel preventivo principale, in quantità ridotta.

La perizia di cui sopra, all'uopo predisposta dal dipendente Servizio Lavori Nuove Costruzioni, previo l'innanzi detto nulla osta dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica ed E.R.P. in data 8.4.1981 n° 1500, prevede una spesa di £. 24.014.451.=, di cui £. 21.821.400= per lavori al netto e £. 2.193.051.= per spese generali ed I.V.A. -

A tale spesa si farà fronte mediante richiesta di ulteriore finanziamento.

La Commissione Tecnica di cui all'art. 63 della Legge 22.10.1971 n° 865 nella seduta del **2 GIU. 1981** dopo aver esaminato gli elaborati di perizia, il nuovo quadro economico dei

Seduta Consiliare

del **3 GIU. 1981**

DELIBERA N. **3560**

SI APPROVA

lavori, riportato nel Mod. Q.E. n° 3/2 del 16.1.1981, nonché l'atto di sottomissione sottoscritto dall'Impresa EDI.CO.M. s.r.l. da Bari, nella persona del suo legale rappresentante, Avv. Giovanni DE GENNARO, esecutrice dei lavori principali, ha espresso parere favorevole all'approvazione della suddetta perizia suppletiva.

IL CONSIGLIO

= UDITA la relazione del Presidente;

- VISTA la perizia suppletiva per maggiori opere in fondazione, redatta per lavori di costruzione degli alloggi di E.R.P. nel Comune di FASANO - Via Gravinella - Legge 457 - I° Biennio -;
- CONSIDERATO che detta perizia si è resa necessaria perchè la situazione altimetrica e la natura dei terreni, ha portato alla esecuzione di maggiori opere in fondazione, non previste nel progetto originario perchè non prevedibili, o previste in quantità ridotta;
- ACCERTATO che la perizia di cui sopra, all'uopo predisposta dal dipendente Servizio Lavori Nuove Costruzioni, prevede una spesa di lire 24.014.451.= di cui £. 21.821.400.= per lavori al netto e £ i = re 2.193.051.= per spese generali ed I.V.A. - ;
- RITENUTO di poter far fronte a detta spesa mediante richiesta di ulteriore finanziamento;
- ACCERTATO che detta perizia è stata sottoposta all'esame della Commissione Tecnica di cui all'art. 63 della Legge 22.10.1971 n° 865, che nella seduta del 2 GIU. 1981 ha espresso parere favorevole alla sua approvazione;
- RITENUTO di poter approvare detta perizia suppletiva;
- Sentito il Coordinatore Generale;

AD UNANIMITA' DI VOTI, espressi palesemente,

DELIBERA

- = DI APPROVARE, come di fatto approva, la perizia suppletiva per maggiori opere in fondazione, relative ai lavori di costruzione di alloggi E.R.P. nel Comune di FASANO - Via Gravinella, così come redatta dal dipendente Servizio Lavori Nuove Costruzioni, per l'importo complessivo di £. 24.014.451.= (ventiquattromilioniquattordicimilaquattrocentocinquantuno), poichè trattasi di lavori che erano imprevedibili al momento della progettazione;
- = DI FAR FRONTE, come di fatto fa fronte, alla spesa relativa, mediante richiesta di ulteriore finanziamento;
- = DI DARE MANDATO, come di fatto dà mandato, al dipendente Servizio Lavori Nuove Costruzioni, di procedere gli adempimenti di competenza, relativi al perfezionamento della pratica. =

Per copia conforme all'originale

Brindisi, li

8 GIU. 1981

IL COORDINATORE GENERALE

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

