

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in
Brindisi al Quartiere S.Elia-Lotto A- P.I. n° 194-
C/1627- Alloggi 30- Legge 14.2.1963 n° 60.-

IMPRESA: CONSORZIO RAVENNATE DELLE COOP.DI PRODUZ.
E LAVORO - RAVENNA -

Importo a base d'asta.....£. 187.714.739.*

Importo al netto del ribasso 5,78%- 176.864.827.=

Importo netto perizia suppletiva £. 3.085.000.=

ORDINE DI SERVIZIO N°

L'anno millenovecentosessantanove il giorno nove
del mese di Agosto.-

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori;

VISTO: il contratto n°5151 del 19.2.1968 registrato
a Brindisi il 21.2.1968 al n.346 Mod.I;

VISTO: il verbale di consegna in data 2.5.1968 che
fissava per il giorno 26.4.1969 al termine
per l'ultimazione dei lavori;

VISTO la perizia suppletiva in data 8.1.1969;

VISTO: il verbale di sospensione in data 17.4/1969;

VISTO la delibera n.165 del 19.4.1969 del Consiglio

diAmministrazione per la Gestione Speciale GESCAL di
questo Istituto che approva detta perizia;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori in data
31.7.1969 che fissa il termine per l'ultima-
zione dei lavori al 9.8.1969;

VISTO l'atto aggiuntivo n° 5267 dell'8.9.1969 regi-
strato a BRINDISI il 12.9.1969 al n°1594 Mod.I°

O R D I N A

all'Impresa CONSORZIO RAVENNATE DELLE COOP.DI PRODUZ-


E LAVORO la esecuzione dei suddetti lavori per un
importo di £. 3.085.000.=al netto,agli stessi patti
e condizioni del contratto principale in data 19 feb-
braio 1968 n.5151 con lo stesso ribasso del 5,78%.-

Resta convenuto che per i lavori di cui al contratto
principale e quelli di cui al presente ordine di
servizio,sarà fatta un'unica contabilità.-

Per l'esecuzione di dette opere il termine utile per
l'ultimazione dei lavori,a norma dell'art.5 dello
atto aggiuntivo,viene prorogato di giorni trenta da
quello stabilito nel contratto principale e quindi
verrà a scadere il giorno 8.9.1969.-

Il presente ordine di servizio,in doppio originale,
viene firmato dall'Impresa in segno di ricevuta.-

L'IMPRESA



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

